

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: " **RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACOCIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA.**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-11**

SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACOCIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA ", MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON LOS **C.C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL **C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LA **C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO**, RESIDENTE DE OBRA Y EL **C. OSCAR FAJARDO BUITIMEA**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. MARCO ANTONIO AGUIRRE ROBLES**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO.

**DECLARACIONES**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA, **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. MARCO ANTONIO AGUIRRE ROBLES** SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-22-FMD-SI-11**, DE FECHA: **03 DE NOVIEMBRE DEL 2022**, POR UN MONTO TOTAL DE: **\$811,943.46 (SON: OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 M.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS QUE PROVIENEN DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

**LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:**

3,350.40 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DE PAVIMENTO, PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL; 3,350.40 M2 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFANTICA; 3,350.40 M2 FRESADO DE SUPERFICIE EXISTENTE CON EL FIN DE RENIVELAR LA SUPERFICIE PARA TENER UN ESPESOR UNIFORME SIN EXCEDER DE 1/2" DE ESPESOR FRESADO; 2,010.24 LT RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 ( ECR - 65 ) A RAZON DE 0.6 LTS POR M2; 1,442.43 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 3 CM DE ESPESOR; 2,884.86 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE ORILLA DERECHA DE COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO; 7.30 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA DE 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO; 18.00 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO; 4.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO,

*Carroll Amich Carr.*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: " **RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACCHIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA.**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-11**

TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO; 3.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO LIMITE DE VELOCIDAD FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO; 3,350.40 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-11** PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN MONTO TOTAL DE: **\$811,943.47 (SON: OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 M.)**, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30 %	A 10855	243,583.04
ESTIMACION 1 (UNO)	A 10893	487,148.06
ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO	A 10926	81,212.37
TOTAL		\$ 811,943.47

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACION CONTRACTUAL DE **30 DIAS NATURALES**, INICIANDO EL DIA **04 DE NOVIEMBRE DEL 2022** Y CONCLUYENDO EL DIA **03 DE DICIEMBRE DEL 2022**, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MIMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

**GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **2727551**, EXPEDIDA POR **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.** POR UN MONTO DE **\$ 81,194.35 (SON: OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA(S) GARANTÍA(S) HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

*Guaymas Quiché Gu.*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: " RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACOCIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-11

---

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA:



C. MARCO ANTONIO AGUIRRE ROBLES  
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.



*Amam Quich Au.*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: " RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACOCIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-22-FMD-SI-11

---

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA




C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

  
C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

  
C. OSCAR FAJARDO BUITIMEA

