

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**



**OBRA:** 12 CP.- RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACCHIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA

**FECHA INICIO:** 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
**FERCHA TÉRMINO:** 03 DE DICIEMBRE DEL 2022  
**UBICACIÓN:** BLVD. BACCHIBAMPO, ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-22-FISMDF-SI-11  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$699,951.26  
**CONTRATISTA:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2727551  
**FIANZA ANTICIPO:** 2727556

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
12 CP.-	RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACCHIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA									
I	TERRACERÍAS									
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PAVIMENTO, PARA ALINEACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M2	3,350.40	\$ 5.18	\$ 17,355.07	3,350.40	17,355.07	0.00	0.00	3,350.40
1.02	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFANTICA, INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	3,350.40	\$ 3.55	\$ 11,893.92	3,350.40	11,893.92	0.00	0.00	3,350.40
1.03	FRESADO DE SUPERFICIE EXISTENTE CON EL FIN DE RENIVELAR LA SUPERFICIE PARA TENER UN ESPESOR UNIFORME SIN EXCEDER DE 1/2" DE ESPESOR FRESADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,350.40	\$ 18.10	\$ 60,642.24	3,350.40	60,642.24	0.00	0.00	3,350.40
1.04	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 ( ECR - 65 ) A RAZON DE 0.6 LTS POR M2 ,INCLUYE: PETROLIZADORA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LT	2,010.24	\$ 15.69	\$ 31,540.67	2,010.24	31,540.67	0.00	0.00	2,010.24
										<b>60,642.24</b>
										<b>31,540.67</b>
										<b>11,893.92</b>
										<b>17,355.07</b>

  
*Guaymas*  




**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 12 CP.- RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACOCIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS

**No. CONTRATO:** GUAYMAS-22-FISMDF-SI-11

**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$699,951.26

**CONTRATISTA:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**FECHA TÉRMINO:** 03 DE DICIEMBRE DEL 2022

**UBICACIÓN:** BLVD. BACOCIBAMPO, ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2727551

**FIANZA ANTICIPO:** 2727556

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 3 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO AL 95% DE SU PVM DETRMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION,VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3,350.40	\$ 142.82	\$ 478,504.13	3,350.40	478,504.13	0.00	0.00	3,350.40	478,504.13

**II SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA**

3.01	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA SEPARADORA DE CARRIL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,442.43	\$ 14.01	\$ 20,208.44	0.00	0.00	1,442.43	20,208.44	1,442.43	20,208.44
3.02	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE ORILLA DERECHA DE COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	2,884.86	\$ 14.01	\$ 40,416.89	0.00	0.00	2,884.86	40,416.89	2,884.86	40,416.89
3.03	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA DE 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	7.30	\$ 53.74	\$ 392.30	0.00	0.00	7.30	392.30	7.30	392.30

*Cuald amb an*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 12 CP - RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACCHIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA

**FECHA INICIO:** 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022  
**FERCHA TÉRMINO:** 03 DE DICIEMBRE DEL 2022  
**UBICACIÓN:** BLVD. BACCHIBAMPO, ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-22-FISMDF-SI-11  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$699,951.26

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2727551  
**FIANZA ANTICIPO:** 2727556

**CONTRATISTA:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
3.04	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	18.00	\$ 53.74	\$ 967.32	0.00	0.00	18.00	967.32	18.00	967.32
<b>SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO</b>											
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 25 CM. POR LADO(CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	2.00	\$ 3,379.26	\$ 6,758.52	0.00	0.00	2.00	6,758.52	2.00	6,758.52
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	4.00	\$ 1,054.34	\$ 4,217.36	0.00	0.00	4.00	4,217.36	4.00	4,217.36
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO LIMITE DE VELOCIDAD FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	3.00	\$ 2,451.35	\$ 7,354.05	0.00	0.00	3.00	7,354.05	3.00	7,354.05
<b>LIMPIEZA</b>											
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	3,350.40	\$ 5.88	\$ 19,700.35	0.00	0.00	3,350.40	19,700.35	3,350.40	19,700.35
<b>SUBTOTALES</b>						<b>699,951.26</b>	<b>599,936.03</b>	<b>100,015.23</b>	<b>100,015.23</b>	<b>699,951.26</b>	<b>699,951.26</b>
<b>TOTALES</b>						<b>699,951.26</b>	<b>599,936.03</b>	<b>100,015.23</b>	<b>100,015.23</b>	<b>699,951.26</b>	<b>699,951.26</b>

*Guaymas Octubre 2022*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2021-2024  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 12 CP.- RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACCHIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA

**LOCALIDAD:** GUAYMAS

**No. CONTRATO:** GUAYMAS-22-FISMDF-SI-11

**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$699,951.26

**CONTRATISTA:** PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022

**FERCHA TÉRMINO:** 03 DE DICIEMBRE DEL 2022

**UBICACION:** BLVD. BACCHIBAMPO, ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 2727551

**FIANZA ANTICIPO:** 2727556

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	

**CONTRATISTA**

*[Signature]*

C. MARCO ANTONIO AGUIRRE ROBLES  
 REPRESENTANTE LEGAL

**SUPERVISOR**

*[Signature]*

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

**REVISÓ**

*[Signature]*

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**APROBÓ**

*[Signature]*

C. LIC. ALFONSO DE LA TORRE RAMOS  
 DIRECTOR GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y ECOLOGIA

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-22-FISMDF-SI-11**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "12 CP.- RECAPETEO EN CAMINO AL TULAR (BLVD. BACCHIBAMPO) ENTRE CALLE PECHINA Y SIN NOMBRE COLONIA EL DORADO Y EL VARAL, EN GUAYMAS, SONORA".

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LEIDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS **11:00 HRS.** DEL DIA **07 DE DICIEMBRE DEL 2022** Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.