

CSEP
FAISMUN

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA PUBLICA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
CONTRATO No.: GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05
MONTO CONTRATO: \$ 665,550.00 SIN IVA

FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2023 HORA: 13:00 HRS
LUGAR: GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO: 29 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION: 06 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 29 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 29 DE JULIO DEL 2023
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 23A24224
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 23A24205

CONTRATISTA: PERSANOR, S.A DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
EQUIPO DE BOMBEO										
1	SUMINISTRO DE JUEGO DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO KOR10 R250 -12 PASOS. CON IMPULSORES EN ACERO, PARA UN GASTO DE 9-10 LPS Y UNA CDT DE 147-153 MT. A RED DE AGUA A 3450 RPM, CONSUMEN 25 HP, ACOPLAMIENTO DE 6 Y DESCARGA DE 3 PULG.	JGO	1.00	24,500.00	24,500.00	1.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	
2	SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKIN ELECTRICO DE 25 HP, 3F, 230 V EN 6 PULG. AMP. NOM 67, FS 75, SAND FIGTER	PZA	1.00	59,850.00	59,850.00	1.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	
3	SUMINISTRO DE COLUMNA DE ACERO NEGRA DE 3 PUL X 21 PIES X 1/4 PULG; INCLUYE ROSCA CONICA Y COPLES Y MANGUERA NEGRA PARA SONDEO DE 3/4" PARA 160 MTS, 1 PLACA DE 5/8 X 10 X 10 PULG.	TRAMO	25.00	5,599.99	139,999.75	25.00	139,999.75	139,999.75	139,999.75	
4	SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X1/0, 1000V, EN POLIETILENO 3F, 3 HILOS, MARCA ALTAMIRA	MT	180.00	715.00	128,700.00	180.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	
5	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3" EN HIERRO DUCTIL	PZA	3.00	7,600.00	22,800.00	3.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	
MANO DE OBRA										
6	INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR, BOMBA, CABLE, VALVULA CHECK VERTICAL, COLUMNA DE 3 PULG) Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYE, KIT DE EMPATE, MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES	LOTE	1.00	66,390.49	66,390.49	1.00	66,390.49	66,390.49	66,390.49	
TREN DE DESCARGA										
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE 3 PLG BRIDADO MF103 (13 PULG), INCL. TORNILLERIA Y EMPAQUE DE NEOPRENO	PZA	1.00	44,600.00	44,600.00	1.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE 2 PULG. BRIDADA, INCL; TORNILLERIA Y EMPAQUE DE NEOPRENO	PZA	1.00	3,250.00	3,250.00	1.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE 3 PULG. BRIDADA, INCL; TORNILLERIA Y EMPAQUE DE NEOPRENO	PZA	1.00	3,949.99	3,949.99	1.00	3,949.99	3,949.99	3,949.99	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN ALUMINIO DE 2 PULG	PZA	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	500.00	500.00	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA PARA PRESION DE 2-3 KG/CMS NIPLE NTP DE 3/8"	PZA	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00	500.00	500.00	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE FONTANERIA DIVERSA EN MATERIALES DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 Y 2 PULGADAS DE DIAMETRO, TAL COMO NIPLES, COPLES, REDUCCIONES, TUERCAS DE UNION, BRIDAS SOLDABLES, TEE, TUBOS, CODOS, ETC. INCLUYE PINTURA	LOTE	1.00	38,249.99	38,249.99	1.00	38,249.99	38,249.99	38,249.99	
OBRA ELECTRICA										
13	SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA MARCA ALTAMIRA DE 390 HP/3F/230 AMP MAX 63-80 INCLUYE GABINETE E ITI	PZA	1.00	7,299.99	7,299.99	1.00	7,299.99	7,299.99	7,299.99	
14	SUMINISTRO DE SUBMONITOR MARCA F.E. INCLUYE: GABINETE NEMA 3	PZA	1.00	17,809.78	17,809.78	1.00	17,809.78	17,809.78	17,809.78	
15	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X100 AMP INCLUYE GABINETE NEMA 3R	PZA	1.00	10,900.00	10,900.00	1.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	
16	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA/3F/230V-13200 MARCA IEEE	PZA	1.00	66,800.00	66,800.00	1.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	
MANO DE OBRA										
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO COMO 82 MTS DE CABLE FORRADO 2.25 MTS CABLE COBRE 6 CODOS, TUBOS 1 1/2, VARILLA CW 5/8 X 1.5 MTS. TUERCAS, ARANDELAS, ABRAZADERAS, ZAPATAS AL #2, MUFA 1 1/2 PLG, ETC., ENTRE OTROS	LOTE	1.00	29,450.01	29,450.01	1.00	29,450.01	29,450.01	29,450.01	
TOTAL						665,550.00		665,550.00		665,550.00

ADENDUM

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2023

CONTRATISTA

PERSANOR, S.A DE C.V.
C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE

APROBO

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

SUPERVISOR

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA