

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05**

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023 SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN EL LUGAR DE LA OBRA QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA.

AL ACTO ASISTIERON EL C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, EL C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. ANTONIO SANCHEZ HUERTA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, Y POR LA EMPRESA, CONTRATISTA PERSANOR, S.A DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE.

DECLARACIONES

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA A LA EMPRESA CONTRATISTA PERSANOR, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05, DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2023, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 772,038.00 (SON: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DADO EN BOLETIN OFICIAL No 9, SECCION I, TOMO CCXI, DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023,

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: EQUIPO DE BOMBEO 1.00 JGO, SUMINISTRO DE JUEGO DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO KOR10 R250 -12 PASOS. CON IMPULSORES EN ACERO, PARA UN GASTO DE 9-10 LPS Y UNA CDT DE 147-153 MT. A RED DE AGUA A 3450 RPM, CONSUMEN 25 HP, ACOPLAMIENTO DE 6 Y DESCARGA DE 3 PULG.; 1.00 PZA. SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKIN ELECTRICO DE 25 HP, 3F, 230 V EN 6 PULG. AMP. NOM 67, FS 75, SAND FIGTER; 24.00 TRAMO, SUMINISTRO DE COLUMNA DE ACERO NEGRA DE 3 PUL X 21 PIES X 1/4 PULG; INCLUYE ROSCA CONICA Y COPLES Y MANGUERA NEGRA PARA SONDEO DE 3/4" PARA 160 MTS, 1 PLACA DE 5/8 X 10 X 10 PULG.; 180.00 MT, SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X1/0, 1000V, EN POLIETILENO 3F, 3 HILOS, MARCA ALTAMIRA; 3.00 PZA, SUMINISTRO DE VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3" EN HIERRO DUCTIL; MANO DE OBRA 1.00 LOTE, INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR, BOMBA, CABLE, VALVULA CHECK VERTICAL, COLUMNA DE 3 PULG) Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYE, KIT DE EMPATE, MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES; TREN DE DESCARGA 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO DE 3 PLG BRIDADO MF103 (13 PULG), INCL. TORNILLERIA Y EMPAQUE DE NEOPRENO; 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE 2 PULG. BRIDADA, INCL; TORNILLERIA Y EMPAQUE DE NEOPRENO; 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA RESILENTE DE 3 PULG. BRIDADA, INCL; TORNILLERIA Y EMPAQUE DE NEOPRENO; 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE

Antonio Sanchez H.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05



VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE EN ALUMINIO DE 2 PULG ROSCADA; 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA PARA PRESION DE 2-3 KG/CMS NIPLE NTP DE 3/8"; 1.00 LOTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FONTANERIA DIVERSA EN MATERIALES DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 Y 2 PULGADAS DE DIAMETRO, TAL COMO NIPLES, COPLES, REDUCCIONES, TUERCAS DE UNION, BRIDAS SOLDABLES, TEE, TUBOS, CODOS, ETC. INCLUYE PINTURA; OBRA ELECTRICA 1.00 PZA, SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA MARCA ALTAMIRA DE 390 HP/3F/230 AMP MAX 63-80 INCLUYE GABINETE E ITI; 1.00 PZA, SUMINISTRO DE SUBMONITOR MARCA F.E. INCLUYE: GABINETE NEMA 3; 1.00 PZA, SUMINISTRO DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X100 AMP INCLUYE GABINETE NEMA 3R; 1.00 PZA, SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 45 KVA/3F/230V-13200 MARCA IEEE; MANO DE OBRA 1.00 LOTE, SIMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO COMO 82 MTS DE CABLE FORRADO 2,25 MTS CABLE COBRE 6 CODOS, TUBOS 1 1/2, VARILLA CW 5/8 X 1.5 MTS. TUERCAS, ARANDELAS, ABRAZADERAS, ZAPATAS AL #2, MUFA 1 1/2 PLG, ETC., ENTRE OTROS

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE DE OBRA DE \$ 772,038.00 (SON: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO Y PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE
ANTICIPO 30%	1220	\$ 231,611.40
ESTIMACION I (UNO) Y FINIQUITO	14	\$ 540,426.60
	TOTAL OBRA NORMAL	\$ 772,038.00

8

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UN PERIODO DE CONTRATO DE 60 DIAS NATURALES, ESTIPULANDO COMO FECHA DE INICIO 29 DE MAYO DEL 2023 Y TENIENDO COMO FECHA DE TERMINO 27 DE JULIO DEL 2023, Y LAS FECHAS CONTRACTUALES SON INICIO 29 DE MAYO DEL 2023 Y TERMINO 06 DE JUNIO DEL 2023, TENIENDOSE LA EJECUCION DE LA OBRA EN 09 DIAS NATURALES QUEDANDO EL TERMINO REAL DE OBRA CON ESTA FECHA 06 DE JUNIO DEL 2023, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA.

Antonio Sanchez  

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05, EXPEDIDA POR DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. POR UN MONTO DE \$ 77,203.80 (SON: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.) IVA INCLUIDO., DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTIA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SE PROLONGARA HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACION DE LA DEPENDENCIA.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS EN CASO DE APLICAR.

TAMBIEN SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA,

RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE

INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO AL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Antonio Sanchez H
Juan
Gonzalez

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA- RECEPCION A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2023, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



PERSANOR, S.A DE C.V.
C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE

Antonio Sanchez H.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO NUEVO SAN FRANCISCO, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SC-05

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.
REPRESENTADO POR:

DIRECTOR DE GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



RESIDENTE DE OBRA


C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA


C. ANTONIO SANCHEZ HUERTA
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

