

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01  
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01-CAP01**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS **10:00 HORAS**, DEL DIA **20 DE JULIO DEL 2023**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: **CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS**; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS"**, EN GUAYMAS, SONORA.

**II.- PARTICIPANTES.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL ING. CORNELIO LANGURE DURTE, **RESIDENTE DE OBRA** Y LA IBQ. SONIA AHUMADA CERVANTES, **REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **INMOBILIARIA GAZPAI, S.A DE C.V**, REPRESENTADO POR EL C. LUIS RAMSES VALENZUELA GALAZ, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.**

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: **"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS"**, EN GUAYMAS, SONORA.

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01**, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA **INMOBILIARIA GAZPAI, S.A DE C.V**, REPRESENTADO POR EL C. **LUIS RAMSES VALENZUELA GALAZ**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01**, DE FECHA: **24 DE ABRIL DEL**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01**

**CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01-CAP01**

**2023, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$1,303,695.00, (SON: UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), CON I.V.A., TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.**

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, MEDIANTE OFICIO No. SH-NC-23-014, DE FECHA: 13 DE FEBRERO DEL 2023**

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

**TERRACERIAS.** 1,253.22 M2 TRAZO Y NIVELACION; 88.77 M2 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE; 339.36 M3 CORTE EN CAJA; 1,131.19 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS; 169.68 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA; **PAVIMENTACION.** 1,131.19 M2 RIEGO DE IMPREGNACION; 1092.33 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO; 88.52 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L"; 27.39 ML FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA; 316.23 ML SELLADO DE JUNTAS; 114.53 M2 FABRICACION DE BANQUETAS.**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA.** 117.20 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO; 203.55 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES; 4 PZAS FLECHAS; 9.00 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA; 60 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL; 3.00 PZAS SEÑALAMIENTO VERTICAL(ALTO); 6.00 PZA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO(NOMENCLATURA).

*Sonia Ghomada e.*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01-CAP01

**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01-CAP-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$ 1,281,755.17 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	02 DE MAYO DE 2023	\$ 391,108.50
ESTIMACION 1	27 DE BARIL AL 24 DE MAYO DEL 2023	\$ 148,666.96
ESTIMACION 2	25 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023	\$ 628,792.36
ESTIMACION 3	01 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2023	\$ 86,705.88
ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	29 DE JUNIO AL 10 DE JULIO	\$ 26,481.47
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,281,755.17</b>

**VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 35 DÍAS

FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DEL 2023.

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE MAYO DEL 2023.

  
Sonia Ahumada C. 3

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01**

**CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01-CAP01**

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 75 DIAS

FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DEL 2023.

FECHA DE TÉRMINO: 10 DE JULIO DE 2023

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO 2432364-0000, EXPEDIDA POR **LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.**, POR UN MONTO DE **\$ 128,175.52 (SON: CIENTO VEINTE Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y

*Sonia Ahumada @* 4

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01**

**CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01-CAP01**

**MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.**

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**


SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2023, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.



Sonia Ghumada @



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TURQUESA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y AVENIDA DIAMANTE EN COLONIA GUADALUPE EN LA HEROICA GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01

CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-01-CAP01

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:

C. LUIS RAMSES VALENZUELA GALAZ

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C.ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C.ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. IBQ. SONIA AHUMADA CERVANTES