

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21) ENTRE AVE. AQUILES SERDAN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS **09:00 HORAS**, DEL DIA **27 DE JUNIO DEL 2023**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: GUAYMAS, SONORA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.”**, EN GUAYMAS, SONORA.

### II.- PARTICIPANTES.


AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL C. ING. **MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ**, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. DR. **ANTONIO ORONA HUERTA**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADO POR EL C. ING. **TEODORO LEAL LEAL**, FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

### III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21), ENTRE AVE. AQUILÉS SERDÁN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.”**

### IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, **ADJUDICANDOSE DIRECTAMENTE** ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA **ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL C. ING. **TEODORO LEAL LEAL**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02**, DE FECHA: 25 DE **ABRIL DEL 2023**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ **659,340.00**, (**SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.**).



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21) ENTRE AVE. AGUILES SERDAN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02**

CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, MEDIANTE OFICIO No. SH-NC-23-051 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023.**

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

375.30 M2, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 116.00 ML; DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO.; 133.15 M2; DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE.; 92.06 M3; CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE.; 375.30 M2; TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR.; 375.30 M2; FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO.; 56.30 M3, SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MÁXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO.; 94.71 M3, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM.; 852.39 M3-KM, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. 375.30 M2; RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. 375.30 M2; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION.; 310.74 M2; CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2". 62.42 ML; JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.; 246.5162 ML; SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO. 1.00 PZA; REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2". 1.00 PZA; REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO.; 2.00 PZA, FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70CM, A BASE DE LADRILLO 7X14X28CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO.; 1.00 PZA, RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL.; 2.00 PZA, RENIVELACION DE REGISTRO DE TELMEX PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO; 111.18 ML, FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 53.50 M2, FABRICACION DE BANQUETA DE 8.0 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4".; 53.50 ML, RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO.; 111.18 ML, RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML.; 1.00 PZA FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE.; 5.43 ML, RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO.; 24.00 ML, RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO.; 326.51 M2, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.; 60.00 ML, TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION.; 39.00 M3, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD.; 6.5392 M3, EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C".; 39.00 M2, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA.; 60.00 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA.; 15.12 M3, RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO.; 4.00 PZA, SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 Administración Municipal 2021-2024  
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
 Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21) ENTRE AVE. AQUILES SERDAN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.**


**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02**

6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE.; 19.50 M3, RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO.; 20.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION.; 1.00 PZA, CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" DIAMETRO.; 39.00 M3, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM.; 351.00 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. 19.75 M3, SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA.; 66.50 ML, TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. 56.19 M3, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD.;43.23 M2, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA.;66.50 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20.; 16.81 M3, RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO.; 38.90 M3, RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO.; 2.00 PZA, SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE.; 9.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM.; 2.00 PZA, CONEXIÓN A ATARJEA.; 38.90 M3, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER.; 350.10 M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES.; 2.00 POZO, CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; 38.90 M3, SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA.; FUERA DE CATALOGO 35.00 M2, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CMS. DE ESPESOR.; 1.00 PZA, RENIVELACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1.15 X 1.15 MTS.; 1.00 PZA, FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBO DE 4" (100 MM), CONCRETO F'C=150 KG/CM2.; 1.00 PZA, TAPON PVC HIDRAULICO DE 4" INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.; 17.70 M2, CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", COLOR Y ESTAMPADO SIMILAR AL EXISTENTE.

**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, DE: **\$ 659,340.00, (SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:**

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	27 DE ABRIL DEL 2023	\$ 197,802.01
1(UNO)	27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2023	\$ 373,113.28
2 (DOS) Y FINIQUITO	27 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2023	\$ 88,424.71
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 659,340.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21) ENTRE AVE. AQUILES SERDAN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL Y PLAZO).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 96

FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DEL 2023.

FECHA DE TÉRMINO: 31 DE JULIO DEL 2023.

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 59.

FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL DEL 2023.

FECHA DE TÉRMINO: 24 DE JUNIO DEL 2023.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **6422-00408-4**, EXPEDIDA POR ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V., POR UN MONTO DE \$ **65,934.00 (SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21) ENTRE AVE. AGUILES SERDAN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02**

**Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDMUNDO VALADEZ MENDOZA (CALLE 21) ENTRE AVE. AQUILES SERDAN Y AVE. ALFONSO IBERRI EN LA HEROICA GUAYMAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-RAMO23-SI-02

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00, DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2023, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

### ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



ALITÉ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
C. ING. TEODORO LEAL LEAL

### RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA




C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA  
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



C.ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. DR. ANTONIO ORONA HUERTA.