

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS **09:30 HORAS**, DEL DIA **24 DE JULIO DEL 2023**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: **EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS**; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.**, EN GUAYMAS, SONORA.

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. **ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, LA **ING. MABEL MIRANDA MURILLO**, RESIDENTE DE OBRA Y EL **C. ALBERTO VALLE OJEDA**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. ING. JOSÉ ANTONIO MUNGARAY ANDRADE**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EL **ING. JULIO C. ANGULO SALIDO**, SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAS ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA.

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA **IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. ING. JOSÉ ANTONIO MUNGARAY ANDRADE**, SEGÚN

AV

[Handwritten signature]

José A Mungaray A.

Guaymas

[Handwritten mark]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01

CONTRATO No. **GUAYMAS-23-FMD-SI-01**, DE FECHA: **21 DE MARZO DEL 2023**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE **\$12,300,506.52 (SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 52/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

WHITE-TOPPING DE 8 CMS DE ESPESOR

4,384.41 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 386.54 M2 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR; 812.66 M2 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE; 95.46 M2 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR; 208.51 M2 BACHEO SUPERFICIAL CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR; 3,591.21 M2 BARRIDO Y LAVADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE; 64.09 ML CALAFATEO DE JUNTAS DE PAVIMENTO CON SELLADOR ASFALTICO; 3,591.21 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR; 519.87 ML CORTE Y PERFILADO CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/4X2"; 34.38 M3 CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 T.M.A. 1 1/2"; 37.78 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA 20X15X40CM DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 18.67 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON PATIN DE 20 X 40CMS.; 513.77 M2 BRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4";

PAVIMENTO DE CONCRETO (TRANSICION)

521.68 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 240.99 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 657.91 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 658.09 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO; 98.73 M3 UMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR AL 40%; 314.07 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.; 2,826.63 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.; 643.86 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 643.86 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 54.41 ML JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS; 325.01 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 414.30 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO; 742.84 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD); 4,782.07 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.

PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS

4,742.38 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 432.68 ML DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO; 680.89 M2 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR; 4,052.01 M2 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 8 CMS, DE ESPESOR; 606.08 M2 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR; 1,054.95 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 4,884.89 M2 TRATAMIENTO DE

Cuando cambie Obra

[Handwritten signatures and initials]
José A. Mungaray A.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01

TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 4,900.01 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO; 732.74 M3 SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO; 1,067.98 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.; 9,611.82 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.; 4,900.01 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 4,702.61 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION; 4,501.81 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 172.58 FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON PATIN DE 20 X 40CMS; 254.45 ML FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 40X15 CMS. DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 564.33 ML JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS; 3111.19 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 26.00 PZA REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2"; 23.00 PZA REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO; 11.00 PZA RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERIC; 560.12 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; 546.78 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO; 735.44 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, 3.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA; 4.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD) ; 5,345.47 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.;

AGUA POTABLE

392.75 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 267.29 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 255.29 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 392.75 ML UMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA; 98.19 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 11.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG; 102.12 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 4.00 PZA CAJA DE VALVULAS DE 1.20 X 1.20 M. Y 1.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5; 4.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4"; 82.50 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 25.00 PZA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" DIAM; 25.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE Fo.Fo); 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBault DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO; 193.83 M3 CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 1,744.47 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO; 102.12 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO).P.U.O.T.

A PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO

486.74 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 577.91 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B"; 365.07 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 486.74 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20; 167.25 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 291.92 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 11.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 91.80 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC; 23.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45"; 11.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 4,002.57 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES; 11.00 POZO CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; 132.44 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA;

ALCANTARILLADO SANITARIO

1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6"; 2.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE TOPE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 KG/CM2 T.M.A. 3/4 DE 1 M. DE ANCHO X 8 MTS DE LONGITUD; 1.00 PZA RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA, DIMENSIONES 2.70 X 2.20 MTS., VARS DE 3/8" @ 15 CM. SEREUTILIZARA SOLO TAPA DE Fo.Fo; 25.00 PZA

Quemé Químico Cu.

Jose A. Mungaray A
3

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
 Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01


SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA DE PVC Y TAPA POLIMERICA); 1.50 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-41, SERIE METRICA; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3"; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 4"; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE 4" A 3"; 20.00 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN CRUCE PEATONAL (TIPO CEBRA) COLOR BLANCO DE 0.4 M DE ANCHO Y 2 MTS DE LONGITUD; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE TOPE; 1.00 PZA CAJA DE VALVULAS DE 1.20 X 1.20 M. Y 1.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5; 2.00 PZA RENIVELACION POZO DE VISITA (AREA WHITETOPPING) PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO LA COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO EXISTENTE; 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 3" DE DIAMETRO COMPLETA; 5.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECÁNICA DE 4" DE DIAMETRO; 197.40 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS ; 785.00 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE CAMINO ALTERNO PARA FLUJO VEHICULAR POR MEDIOS MECANICOS, DE HASTA 15 CMS. DE ESPESOR; 1.00 PZA TALA DE ARBOL DE HASTA 6 MT DE ALTURA; 22.33 ML EXCAVACION MANUAL PARA SONDEO EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 0.3 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA DESCUBRIR LINEAS ELECTRICAS EXISTENTES; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 200 MM. 6" DE DIAMETRO.

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01**, POR UN IMPORTE DE: **\$12,300,506.52 (SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 52/100 M.N.)**, Y CONVENIO ADICIONAL DE REDUCCIÓN EN MONTO No. **GUAYMAS-23-FMD-SI-01-CRM-01** POR UN IMPORTE DE **-\$537,919.43 (SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 43/100 M.N.)** PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, DE: **\$11'762,587.09 (SON: ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.)**, INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Cuanto a la cu.

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30 %		\$ 3,690,151.96
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2023	\$ 1,690,933.29
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2023	\$ 2,648,116.15
ESTIMACION 3 (TRES)	DEL 20 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2023	\$ 2,807,735.42
ESTIMACION 4 (CUATRO)	DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2023	\$ 820,684.03
ESTIMACION 5 (CINCO) Y FINIQUITO	DEL 09 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2023	\$ 104,966.24
	TOTAL	\$ 11'762,587.09



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: **120 DIAS.**
FECHA DE INICIO: **21 DE MARZO DEL 2023.**
FECHA DE TÉRMINO: **18 DE JULIO DEL 2023.**

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: **120 DIAS.**
FECHA DE INICIO: **21 DE MARZO DEL 2023.**
FECHA DE TÉRMINO: **18 DE JULIO DEL 2023.**

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **BKY-0318-0144165**, EXPEDIDA **POR BERKLEY INTERNATIONAL FIANZA MÉXICO, S..A. DE C.V.**, POR UN MONTO DE **\$ 1,230,050.65 (SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA PESOS 65/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- **DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

Guaymas Ciudad de...

[Handwritten signature] - *Jose A. Mungaray A.*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.


SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Armas Andrés de



José A. Mungaray A.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:30 HRS, DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN

Jose A Mungaray A.
C. JOSÉ ANTONIO MUNGARAY ANDRADE
IDI DESARROLLOS, S.A. DE C.V.

[Signature]
C. ING. JULIO C. ANGULO SALIDO

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

Mabel Miranda Murillo
C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

[Signature]
C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN BLVD. LAS PLAZAS
ENTRE BLVD. GASPAR ZARAGOZA Y CALLE PLAZA DE LA REVOLUCION, COLONIA LAS PLAZAS, EN
GUAYMAS, SONORA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-01

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. ALBERTO VALLE OJEDA

