

04CP
FAISMUN

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: **CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.** QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA"**

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, C. ING. CORNELIO LANGURE DUARTE , **RESIDENTE DE OBRA** Y C. **JHONATAN MANUEL FIGUEROA VALENZUELA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**, POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES JFK, S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO KRAUSS MARQUEZ, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL**

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: **_ CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA**

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL **LPO-826029996-005-2023**, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES JFK, S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO KRAUSS MARQUEZ, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04**, DE FECHA: 07 DE JUNIO DEL 2023, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$1,888,632.95, (**SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.**), CON I.V.A. INCLUIDO, CONVENIO EN MONTO No. **GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01**, POR

JM#V
Jonatan Figueroa

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01**

UN MONTO TOTAL DE **\$99,219.07 (SON: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

PRELIMINARES; 1,196.56 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL ARE A TRABAJAR; 56.04 ML DEMOLICION DE GUARNICION; 51.51 ML DEMOLICION DE BANQUETA; 47.76 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE; **PAVIMENTACION;** 1,019.03 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETAS; 3.00 M2 CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADO; 154.33 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-42; 33.36 ML FABRICACION DE GUARNICION PECHO PALOMA; 26.26 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO I O L; **INSTALACIONES HIDRAULICAS;** 4.00 TOMA SUMINISTRO Y COLCOACION DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE TOMA DOMICILIARIAS; 422.40 ML SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBO PVC HIDRAULICO RD-41 DE ¾"; 2.00 PZA INSTALACION DE BEBEDERO; 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE; 1.00 PZA FABRICACION DE CAJA DE VALVULA; 7.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE BANCA SENCILLA; 7.00 PZA FABRICACION Y COLOCACION DE CONTENEDORES PARA BASURA; 5.00 PZA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA SOMBRA ARMADA; **ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO;** 495.00 ML SUMINISTRO Y COLOCAION DE CABLEADO ELECTRICO PARA ALIMENTADOR DE CALIBRE 8; 132 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO ELECTRICO PARA LUMINARIA CALIBRE 12; 12.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE REGISTROS; 12.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO; 1.00 LOTE CONEXIÓN A RED ELECTRICA; 24.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE LAMPARA LED; **FORESTACION Y PAISAJISMO;** 5.00 LOTE SUM. Y COLOCACION DE PLANTA MEZQUITE; 10.00 LOTE COLOCACION DE PLANTA PALO VERDE; 5.00 LOTE COLOCACION DE PLANTA NEEM; **SEÑALAMIENTO;** 33.00 ML PINTURA TRANSITO DISCONTINUA; 2.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PARADA AUTOBUS; **MOBILIARIO URBANO;** 2.00 PZA PARADA DE CAMIONES (PARABUS); 154.33 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA; 422.40 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION; 168.96 M2 PLANTILLA DE ARENA; 33.79 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 67.58 M3 RELLENO DE ZANJA A VOLTEO; 14 PZA FABRICACION DE BASE DE CONCRETO PARA BANCA METALICA; 7.00 PZA FABRICACION DE BASE DE CONCRETO PARA COLOCAR CONTENEDORES DE BASURA; 5.00 PZA FABRICACION DE DENTELLON CON CONCRETO PARA COLOCAR ESTRUCTURA PARA SOMBRA; 6.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA.

JMFV
Jonathan Figueroa

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$ 1,987,852.02 (SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	07 DE JUNIO DEL 2023	\$ 566,589.88
ESTIMACION 1	12 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023	\$ 215,276.87
ESTIMACION 2	07 DE JULIO AL 21 DE JULIO DEL 2023	\$ 159,889.45
ESTIMACION 3	22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023	\$ 346,868.86
ESTIMACION 4	01 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 321,241.84
UNICA DE CONVENIO	07 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 99,219.07
ESTIMACION 5 Y FINIQUITO	07 DE COTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 278,766.04
	TOTAL	\$ 1,987,852.02

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

JMFU
Jonatan Figueroa

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01**

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 90 DIAS.
FECHA DE INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2023.
FECHA DE TÉRMINO: 09 DE SEPTIEMBRE.

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 90 DIAS
FECHA DE INICIO: 12 DE JUNIO DEL 2023.
FECHA DE TÉRMINO: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PERIODO DE SUSPENSIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.


VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO 23A26992, EXPEDIDA POR , **DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A DE C.V** POR UN MONTO DE **\$188,863.30 (SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)**, FIANZA DE **CONVENIO EN MONTO**, NÚMERO 23A26992, EXPEDIDA POR **DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A DE C.V**, POR UN MONTO DE **\$9,921.90 (SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE UN PESOS 90/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.


Jonathan Figueroa





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

JEFU
Jonathan Figueroa

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SENDERO SEGURO ENTRE BLVD. MICROONDAS Y PROLONGACION BLVD. SAN GERMAN, SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04
CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-23-FAISMUN-SI-04-CAM-01

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:


ING. RAMIRO KRAUSS MARQUEZ

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA


C. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA


C. JHONATAN MANUEL FIGUEROA VALENZUELA