

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA.", EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS 09 HORAS, DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: EN EL LUGAR DE LA OBRA TERMINADA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA", EN GUAYMAS, SONORA.

**II.- PARTICIPANTES.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL C. ING MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, **RESIDENTE DE OBRA** Y LA C. LUCINA ORTIZ MURILLO, **REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**, POR LA EMPRESA CONTRATISTA TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.**

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA."

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05, DE FECHA: **31 DE JULIO DEL 2023**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ **913,488.61**, (**SON: NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.**), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA.", EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05**

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

I TERRACERIAS 294.77 M2, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR. 25.23 M2, DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR. 80.64 M3, CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE. 268.77 M2, TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR. 294.77 M2, FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO. 44.22 M3, SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MÁXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%. 80.64 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. 725.76 M3-K, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. II PAVIMENTO 294.77 M2, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. 294.77 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION. 257.01 M2, CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2". 52.85 ML, FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 CMS. 39.46 ML, FABRICACION DE GUARNICION EN COCHERAS DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" DE 15 CMS DE ESPESOR Y BASE DE 40 CMS, 81.33 ML, SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO. 11.00 PZA REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2". 7.00 PZA, REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, 1.00 PZA, RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO. 178.74 M2, FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS DE 8.0 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4". III SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO 1.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06(ALTO) DE 71X71 CM POR LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA. 1.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SI-06 (NOMENCLATURA) DE 91X20 CMS FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO. 52.82 ML, RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML. IV LIMPIEZA 257.85 M2, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. V AGUA POTABLE 40.00 ML, TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. 24.00 M3, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. 24.00 M2, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA. 40.00 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41 SERIE METRICA. 9.28 M3, RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO. 2.00 PZA, SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA.", EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05**

DE AGUA EXISTENTE. 12.00 M3, RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO. 60.00 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION. 11.00 PZA, CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D. 7.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA FO.FO.). 33.12 M3, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. 298.08 K-M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. 19.20 M3, SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. VI ALCANTARILLADO SANITARIO 41.00 ML, TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. 34.44 M3, EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. 24.60 M2, PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA. 41.00 ML, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20. 10.97 M3, RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO. 9.84 M3, RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO, 2.00 PZA, SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. 20.50 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC. 6.00 PZA, CONEXIÓN A ATARJEA. 3.00 PZA, FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.5 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1,20 Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO. 8.00 PZA, FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70CM, A BASE DE LADRILLO 7X14X28CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO. 34.44 M3, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. 309.96 K-M3, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. 1.00 POZO, CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE 14.76 M3, SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. VII HERRERIA 35.00 ML, BARANDAL A BASE DE TUBO MECANICO DE 2" CED 30.

**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05**, CON UN PRESUPUESTO DE \$ 913,488.18(SON: NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) INCLUYE IVA MENOS LA REDUCCION EN MONTO DE \$ 161,783.66(SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 66/100M.N.) INCLUYE IVA, QUEDANDO LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE REAL DE OBRA DE: \$ 751,704.95 (SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA.", EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05

| ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN  | PERÍODO DE EJECUCIÓN   | IMPORTE EJERCIDO CON IVA |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| ANTICIPO 30 %                 | 01/08/2023             | \$ 274,046.58            |
| ESTIMACION UNO                | 03/08/23 AL 01/09/2023 | \$ 147,254.34            |
| ESTIMACION DOS                | 02/09/23 AL 01/10/2023 | \$ 52,718.81             |
| ESTIMACION TRES               | 02/10/23 AL 31/10/2023 | \$ 202,322.71            |
| ESTIMACION CUATRO Y FINIQUITO | 01/11/23 AL 30/11/2023 | \$ 75,362.51             |
|                               | <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 751,704.95</b>     |
|                               |                        |                          |
|                               |                        |                          |

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 125.

FECHA DE INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2023.

FECHA DE TÉRMINO: 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 120.

FECHA DE INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2023.

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA.", EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO 1388-02407-1, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO DE \$ 91,348.86 (**SON: NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.**), INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**


**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA.", EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05**

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:30**, DEL DIA **01 DE DICIEMBRE DEL 2023**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

**EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:**

  
\_\_\_\_\_  
TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
C. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ







H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas


**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 19 Y AVE. 0, COLONIA LA CANTERA EN GUAYMAS, SONORA.", EN GUAYMAS SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. LUCINA ORTIZ MURILLO