

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 9:00 HORAS, DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: EN EL LUGAR DE LA OBRA TERMINADA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA" EN GUAYMAS, SONORA.

II.- PARTICIPANTES.




AL ACTO ASISTIERON LOS C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL C. ING MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, **RESIDENTE DE OBRA** Y EL C. FERNANDO MONAREZ VILLEGAS, **REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**, POR LA EMPRESA CONTRATISTA PERSANOR, S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA" EN GUAYMAS, SONORA."

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-007-2024, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA PERSANOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02, DE FECHA: **08 DE ABRIL DEL 2024**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ **2,777,839.60**, (**SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.**),

 Fernando monarez v.  

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02


CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01

CON I.V.A. INCLUIDO, Y UN CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01, DE FECHA: **06 DE MAYO DEL 2024**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO ADICIONAL DE \$ **203,345.09, (SON: DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DADO EN EL BOLETIN OFICIAL No.9 SECCION I, TOMO CCXIII, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2024.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

EQUIPO DE BOMBEO 1.00 JGO, SUMINISTRO DE JUEGO DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO KOR10 R250-12 PASOS, O SIMILAR, CON IMPULSORES EN ACERO, PARA UN GASTO DE 9-10 LPS Y UNA CDT DE 147-153 MTS, A RED DE AGUA, A 3450 RPM, CONSUMEN 25 HP, ACOPLAMIENTO DE 6 Y DESCARGA DE 3 PLG, 1.00 PZA, SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC, O SIMILAR DE 25 HP, 3F, 230 V EN 6 PLG, AMP NOM 67, FS 75, SAND FIGTHER, 25.00 TRAMO, SUMINSTRTO DE COLUMNA DE ACERO NEGRA DE 3 PLG X 21 PIES X 1/4 , 169.999993 MT, SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X1/0, 1000 V, EN POLIETILENO, 3F, 3 HILOS, MARCA ALTAMIRA, 3.00 PZA, SUMINISTRO DE VÁLVULA CHECK VERTICAL PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLES DE 3 PLG EN HIERRO DUCTUL, 1.00 LOTE, INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR, BOMBA, CABLE, VALV CHECK, VCAL, COLUMNA DE 3 PLG) Y PUESTA EN MARCHA, **TREN DE DESCARGA** 1.00 PZA, FABRICACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA BASE DE EQUIPO DE BOMBEO DE 90X90X80 CMS, 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLOJO DE 3PLG BRIDADO MF103 (13 PLG) O SIMILAR, 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA RESILENT DE 2 PLG, BRIDADA, 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE EN ALUMINIO DE 2 PLG ROSCADA, 1.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMERTRO DE GLISERINA PARA PRESIÓN DE 2-3 KGS/CMS NIPLE NTP 3/8, 1.00 LOTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONTANERÍA DIVERSA EN MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 Y 2 PLG DE DIÁMETRO, TAL COMO NIPLES, COPLES, REDUCCIONES, TUERCA UNIÓN, BRIDAS SOLDAB LES, TEE, TUBOS, CODOS, ETC, 1.00 PZA, SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA MARCA ALTAMIRA O SIMILAR DE 20-30 HP/3F/230 AMP MAX 63-80, 1.00 PZA, SUMINISTRO DE SUBMONITOE MARCA F.E., 1.00 PZA, SUMINISTRO DE INTERRUPTOR

 Fernando



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01

GENERAL DE 3X100 AMP, 1.00 LOTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO VARIO PARA OPERACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO COMO 82 MTS CABLE FORRADO 2, 25 MTS CABLE SOBRE 6 CODOS, TUBOS 1 1/2, COPLES PVC DE 1 1/2 PLG, CONECTOR PVC Y TW DE 1 1/2, CONDULET DE 1 1/2, VARILLA CW 5/8 X 1.5 MTS, TUERCAS, ARANDELAS, ABRAZADERAS, ZAPATA AL #2, MUFA 1 1/2, ENTRE OTROS **INTERCONEXION A RED EXISTENTE** 1.00 LOTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE PVC DE 2-3 PLG DE DIÁMETRO Y A UNA DISTANCIA DE 50-100 MTS LINEALES, 2.00 LOTE, ESTUDIO DE GEOFÍSICA, 1.00 LOTE, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACIÓN, 1.00 LOTE, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACIÓN, 65.00 M3, LODO DE PERFORACIÓN, 170.00 ML, PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO ENTRE 30.48 CMS (12"), DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO 1 DE 0 A 170 MTS DE PROFUNDIDAD, CON EQUIPO ROTATORIO, 1.00 LOTE, CORRER REGISTRO ELÉCTRICO, 170.00 ML, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME CON DIÁMETRO DE 8", 6.00 ML, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRADEME CON DIÁMETRO DE 14" (CONDUCTOR) HASTA 6 MTS 10.00 M3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA, 12.00 HRS, EQUIPO DE PERFORACIÓN TRABAJANDO EN LAVADO DE POZO, \$70.00 LTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS, 6.00 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRADEME DE 14 PLG LISO X 1/4 ", 100.00 MTS, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME DE 8 PLG X 1/4 LISO, 70.00 MTS, SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO RANURADA TIPO 4 DE 8 PLG X 1/4, 1.00 LOTE, AFORO DE POZO LAS PRIMERAS 24 HRS CON EQUIPO SUMERGIBLE, 1.00 PZA, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACA DESCRIPTIVA DE TRABAJOS SEMIPERMANENTE A BASE DE ESTRUCTURA RECTANGULAR DE 90 X 60 CMS (APAISADO) FABRICADO CON PERFIL CUADRADO PTR DE ACERO DE 1" Y, PROLONGADO HACIA EL PISO CON DOS PATAS DE PERFIL CUADRADO PTR DE 1" CALIBRE 14 DE 1.80 CADA PATA SIN CONTAR LOS CMS DEL MARCO RECTANGULAR DE LA PLACA MISMA, (60 CMS ENTERRADOS), PARA CADA PATA SE HARÁ UN ORIFICIO EN TERRENO NATURAL DE 60 CMS DE PROFUNDIDAD Y 20 CMS DE DIÁMETRO APROXIMADO COLADO PARA FIJAR LAS PATAS (60 CMS) CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2 (UBICACIÓN POR DEFINIR EN OBRA), CON LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, SOLDADO A MARCO TUBULAR, FONDEADO TODO CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO NEGRO O GRIS Y PINTURA DE ESMALTE A UNA MANO COLOR NEGRO, CON APLICACIÓN DE CALCOMANÍA DE VINIL, DE TAMAÑO 90X60 (OCUPANDO TODA LA PLACA), GRADO SEÑALAMIENTO TRÁNSITO (FONDO BLANCO REFLEJANTE) CON INFORMACIÓN EN LETRAS Y DISEÑO SEGÚN PROYECTO (POR ENTREGAR A CONTRATISTA), 170.00 ML, AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN DE POZO DE 12" A 14" DE DIÁMETRO, AMPLIACIÓN DE LA PERFORACIÓN EN MATERIAL TIPO 1 DE 0 A 170 MTS DE PROFUNDIDAD, CON EQUIPO ROTATORIO, **PRECIOS FUERA DE CATALOGO** 1.00 LOTE, PRIMERA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE 45 KVA, 15 KV, TRIFASICA 220-127 V. INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE Y MATERIAL NECESARIO, ASI COMO LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POZO A LA SUBESTACION Y SUS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, 1.00 LOTE, SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA DE 45 KVA, 15 KV TRIFASICA 220-127 V. INCLUYE: HERRAJES, ARRANCADOR DE TENSION PLENA ATP K915-56 63-90 AMP. 220 V, GABINETES DE 40X30X20, INTERRUPTORES 3X125, BASE DE MEDICION, POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS, ASI COMO LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL POZO A LA SUBESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO


Fernando Gonzalez





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02, CON UN PRESUPUESTO DE \$ 2,777,839.60, (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.) INCLUYE IVA MAS EL CONTRATO ADICIONAL DE \$ 203,345.09, (SON: DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, QUEDANDO LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE REAL DE OBRA DE: \$ 2,981,184.69 (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30 %	08/04/2024	\$ 833,351.88
ESTIMACION UNO	12/04/24 AL 17/04/2024	\$ 1,353,455.82
ESTIMACION DOS	18/04/24 AL 05/05/2024	\$ 591,031.90
ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	06/05/24 AL 08/05/2024	\$ 203,345.09
	TOTAL	\$ 2,981,184.69

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).


EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 90.

FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DEL 2024.

FECHA DE TÉRMINO: 10 DE JULIO DEL 2024.

Fernando Gonzalez V



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 27.

FECHA DE INICIO: 12 DE ABRIL DEL 2024.

FECHA DE TÉRMINO: 08 DE MAYO DEL 2024.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.


VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 24A17027**, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA DORAMA, S.A.**, POR UN MONTO DE \$ **298,118.47 (SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

Fernando Gonzalez



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.


XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:30, DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

Fernando Monreal V



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01


ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



PERSANOR, S.A. DE C.V.

C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE



Fernando Monarrez V



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO DE EJIDO TRIUNFO SANTA ROSA, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01

R E C I B E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. FERNANDO MONAREZ VILLEGAS