

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 9:00 HORAS, DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: EN EL LUGAR DE LA OBRA TERMINADA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL C. ING MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, **RESIDENTE DE OBRA** Y LA C. SOCORRO LUZANILLA PIÑUELAS, **REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**, POR LA EMPRESA CONTRATISTA PERSANOR, S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN**.


III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA PERSANOR, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10, DE FECHA: **29 DE MAYO DEL 2024**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ **470,380.00 (SON: CUATROSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

Socorro Luzanilla Piñuelas



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10**

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DADO EN EL BOLETIN OFICIAL No.9 SECCION I, TOMO CCXIII, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2024.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

1.00 EVENTO, INSPECCION Y DIANOSTICO DE SITUACION DE OPERACIÓN DEL POZO EN EL EJIDO EL YAQUI, INCLUYE VISITA AL SITIO **EQUIPEO DE BOMBEO SUMERGIBLE** 1.00 JGO, SUMINISTRO DE JGO. DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO KOR10R200-10 DE 10 PASOS, CON IMPULSORES EN ACERO, PARA UN GASTO DE 10 LPS Y UNA CDT DE 110-120 MT. A DESC LIBRE, A 3450 RPM, CONSUMEN 20 HP, ACOPLAMIENTO DE 6 Y DESCARGA DE 3 PLG; 1.00 PZA, SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 20 HP, 3F, 230 V EN 6 pLG , AMP NOM 53.8 Y FS 60.6 AMP; 3.00 TRAMO, SUMINISTRO DE COLUMNA DE ACERO NEGRA DE 3 PLG X 20 PIES X 1/4 , INCLUYE ROSCA CONICA Y COPLES Y MANGUERA NEGRA PARA SONDEO DE 3/4" PARA 135 MTS; 150.00 MT, SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X2, 1000V, EN POLIETILENO, 3F, 3 HILOS, MARCA ALTAMIRA; 2.00 PZA, SUMINISTRO DE VALVULA CHECK PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 PLG EN HIERRO DUCTUL; 1.00 LOTE, SISTEMA DESARENADOR PARA EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 8 PLG DE DIAMETRO; 1.00 LOTE, INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR, BOMBA, CABLE, VALV CHECK VCAL, COLUMNA DE 3 PLG, SISTEMA DESARENADOR, PLACA PARA COLUMNA DE 3 PLG, BRIDA ROSCADA DE 3 PLG, NIPLE DE 3 X 12, TORNILLERIA, MANGUERA DE SONDEO DE 3/4 RD9, TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA PARA ACONCIONAR DESCARGA, ETC) Y PUESTA EN MARCHA.; 1.00 LOTE, SUMNISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP, 48 MTS CABLE CALIBRE 2 DE COBRE, TUBERIAS PVC, CODOS, CONECTORES DE 1 1/2 EN AREA DE SUBESTACION, ASI COMO TUBOS, CODOS, CONECTORES , MUFA DE 2 PLG , DEL POZO A CASETA ENTRE OTROS HERRAJES Y MATERIALES DIVERSOS.

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10**, CON UN PRESUPUESTO DE \$ **470,380.00 (SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**, INCLUYE IVA, QUEDANDO LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE REAL DE OBRA DE PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Socoma Aguaymilla Ponce

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO	04/06/24 AL 06/06/2024	\$ 470,380.00
	TOTAL	\$ 470,380.00

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 30.
FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DEL 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 03 DE JULIO DEL 2024.



CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 03.
FECHA DE INICIO: 04 DE JUNIO DEL 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 06 DE JUNIO DEL 2024.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **24A28028**, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA DORAMA, S.A.**, POR UN MONTO DE \$ **47,038.00** (SON: CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE I.V.A.

Secoma Seguridad Financiera  

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10

DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN

Socoma. Luzanella Pinalos



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10

PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:30, DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



PERSANOR, S.A. DE C.V.
C. KARLO ALEJANDRO BARRAGAN ARAQUE



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "EQUIPAMIENTO DE POZO DE EJIDO EL YAQUI, MPIO. DE GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-10

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. SOCORRO LUZANILLA PIÑUELAS

