

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 09:30 HORAS, DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: EN EL LUGAR DE LA OBRA TERMINADA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL C. ING MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, **RESIDENTE DE OBRA** Y EL C. MARCOS JAVIER ROMERO EUSQUIANO, **REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS**, POR LA EMPRESA CONTRATISTA TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.**

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. GUAYMAS-23-FMD-SI-05, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06, DE FECHA: 17 DE **ENERO DEL 2024**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ **2,711,438.25 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)**, CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

MARCOS J. ROMERO E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas


ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06**

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

BACHEO PROFUNDO 490.00738 M2, BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1-4 X 2, EXCAVACION PARA ALOJAR BASE HIDARULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL PARA EL DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO. TENDIDO, HUMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECI-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.; RECARPETEO 6,674.20 M2, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS, HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFALTICA,; 6,674.20 M2, FRESADO DE 4 CMS DE ESPESOR EN CARPETA ASFALTICA; 6,674.20 M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFATICA DE TIPO ECR-60 EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2; 6,674.20 M2, MICROCARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO PG 64 -22 O SIMILAR, CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS AL 100%, SELLO, DE 3 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. DETERMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL; 01 PZA, REHABILITACION DE ESTRUCTURAS INFORMATIVA DE DESTINO TIPO USB, RETIRO DE LAMINAS EXISTENTES, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA, APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA A ESTRUCTURA, INSTALACION DE SEÑAL DE 76X366 CMS FABRICADA EN LAMINA GALV CAL 16 EN ACABADO FONDO GRADO INGENIERIA VERDE Y LETRAS RECORTADAS ALTA INTENSIDAD BLANCO; SEÑAL ADICIONAL LATERAL DE 65X95 CMS FABRICADA EN LAMINA GALV CAL 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA VERDE Y LETRAS RECORTADAS ALTA INTENSIDAD BLANCO, SEÑAL DE 65X120 CMS FABRICADO EN LAMINA GALV. CAL 16 EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA VERDE Y LETRAS RECORTADAS ALTA INTENSIDAD; SEÑALIZACION 01 PZA, REHABILITACION DE ESTRUCTURA INFORMATIVA DE DESTINO TIPO USB, RETIRO DE LAMINAS EXISTENTES; LIMPIEZA DE ESTRUCTURA APLICANDO FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA A ESTRUCTURA; INSTALACION DE SEÑAL DE 76X366 CMS FABRICADA EN LAMINA GALV CAL 16 EN ACABADO FONDO GRADO INGENIERIA VERDE Y LETRAS RECORTADAS ALTA INTENSIDAD BLANCO.



MARCOS J. ROSALES E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06**, CON UN PRESUPUESTO DE \$ 2,711,438.25 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.), INCLUYE IVA, QUEDANDO LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE REAL DE OBRA DE: \$ 2,711,438.25 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30 %		0.00
ESTIMACION UNO Y FINIQUITO	18/01/24 AL 06/02/2024	\$ 2,711,438.25
	TOTAL	\$ 2,711,438.25

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 20
FECHA DE INICIO: 18 DE ENERO DEL 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 06 DE FEBRERO DEL 2024.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 20
FECHA DE INICIO: 18 DE ENERO DEL 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 06 DE FEBRERO DEL 2024.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **1388-02835-4**, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO DE \$ **271,143.82 (SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.



MARCELO J. RAMIRO E.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:30, DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.



MARGOS J. BARRERA E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ



MARCO J. POMERO E

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "REHABILITACION DE CALZADA GARCIA LOPEZ SECTOR MURALLA ENTRE CALL 25 Y AVENIDA XIX, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SI-06

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. MARCOS JAVIER ROMERO EUSQUIANO