

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

OBRA: " PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PARAJE, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE COLONIA LAS VILLAS, GUAYMAS, SONORA.."  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-01  
 MONTO CONTRATO: \$ 1'889,007.90 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No.  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 PERIODO DE EJECUCION: 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 08 DE JULIO DEL 2024  
 CONTRATISTA: INMOBILIARIA GAZPAL SA DE CV

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, CALLE PARAJE, COL. LAS VILLAS, 11 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 PM  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2495199-0000  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2495200-0000  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PARAJE, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE COLONIA LAS VILLAS, GUAYMAS, SONORA</b>																
<b>TERRACERIAS</b>																
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,193.00	\$ 10.08	\$ 12,025.44	908.22	\$ 9,154.86									
2	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	849.16	\$ 39.99	\$ 33,957.91	820.84	\$ 32,825.39									
3	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	244.47	\$ 42.84	\$ 10,473.09	218.45	\$ 9,358.40			6.35	\$ 272.03			224.80	\$ 9,630.43	
4	DEMOLICION DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	99.00	\$ 80.68	\$ 7,987.32	130.68	\$ 10,543.26							130.68	\$ 10,543.26	
5	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	212.29	\$ 35.25	\$ 7,483.22	272.46	\$ 9,604.22			39.83	\$ 1,404.01			312.29	\$ 11,008.23	
6	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	849.17	\$ 18.62	\$ 15,811.55			913.82	\$ 17,015.33	132.7800	\$ 2,472.36			1,046.60	\$ 19,487.69	
7	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIALMENTE TRITURADO DE BANCO, INCLUYE: ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	849.17	\$ 47.29	\$ 40,157.25			913.82	\$ 43,214.55	132.78	\$ 6,279.17			1,046.60	\$ 49,493.72	
8	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO CON EQUIVALENTE DE ARENA NOMENOR AL 40%	M3	127.38	\$ 350.18	\$ 44,805.93			151.19	\$ 52,943.71	20.69	\$ 7,245.22			171.88	\$ 60,188.93	
9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE ER. KM. P.U.O.T.	M3	212.29	\$ 51.99	\$ 11,036.96	272.46	\$ 14,165.20			39.83	\$ 2,070.76			312.29	\$ 16,235.96	
10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	1,910.61	\$ 9.61	\$ 18,360.96	2,452.14	\$ 23,565.07			358.47	\$ 3,444.90			2,810.61	\$ 27,009.97	
<b>PAVIMENTACION</b>																
11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECH-60) A RAZON DE 1.5 LITM2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	705.12	\$ 30.20	\$ 21,294.62			913.82	\$ 27,597.36	132.78	\$ 4,009.96			1,046.60	\$ 31,607.32	

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

FINIQUITO DE OBRA  
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: " PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PARAJE, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y ENSEÑADA GRANDE  
 COLONIA LAS VILLAS, GUAYMAS, SONORA."  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-01  
 MONTO CONTRATO: \$ 1889,007.90 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No.  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 PERIODO DE EJECUCION: 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 08 DE JULIO DEL 2024  
 CONTRATISTA: INMOBILIARIA GAZPARI SA DE CV

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, CALLE PARAJE, COL. LAS VILLAS, 11 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 PM  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2495199-0000  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2495200-0000  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	705.12	\$ 17.89	\$ 12,614.60			913.82	\$ 16,348.24	132.78	\$ 2,375.43			1,046.60	\$ 18,723.67
13	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS DE ESP. T.M.A. 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 41 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. CIMBRA, DESCRIBIDA, VIBRADO, (CON REGLA VIBRATORIO) , CURADOCON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTM/2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE PROLIPROPILENO A RAZON DE 600 GR/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	849.17	\$ 831.36	\$ 705,965.97			829.04	\$ 689,230.69	132.78	\$ 110,387.98			961.82	\$ 799,618.67
14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F.C. = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4". INCL. TRAZO, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	167.93	\$ 551.44	\$ 92,603.32			61.56	\$ 33,946.65	6.35	\$ 3,501.64			67.91	\$ 37,448.29
15	FABRICACION DE GUARNICION EN COCHERA DE 15 X 40 CMS. DE CONCRETO F.C. = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4". INCL. SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	92.00	\$ 551.44	\$ 50,732.48			158.73	\$ 87,530.07					158.73	\$ 87,530.07
16	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	126.25	\$ 64.99	\$ 8,204.99			107.35	\$ 6,976.68	12.25	\$ 796.13			119.60	\$ 7,772.81
17	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO, EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ACETRES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	263.02	\$ 89.73	\$ 23,600.78					372.04	\$ 33,383.15			372.04	\$ 33,383.15
18	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MAGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	23.00	\$ 178.73	\$ 4,110.79			24.00	\$ 4,289.52					24.00	\$ 4,289.52
19	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC DE 6" SANITARIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	23.00	\$ 375.78	\$ 8,642.94			24.00	\$ 9,018.72					24.00	\$ 9,018.72
20	REINVELACION DE POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERAS, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 5,850.70	\$ 5,850.70			3.00	\$ 17,552.10					3.00	\$ 17,552.10

Stamp: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, GUAYMAS, SONORA. Signature: [Handwritten Signature]



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

FINIQUITO DE OBRA  
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: " PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PARAJE, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y ENSEÑADA GRANDE  
 COLONIA LAS VILLAS, GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1'889,007.90 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 PERIODO DE EJECUCION: 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 08 DE JULIO DEL 2024  
 CONTRATISTA: INMOBILIARIA GAZPARI SA DE CV

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, CALLE PARAJE, COL. LAS VILLAS, 11 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2495199-0000

No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS: 2495200-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<b>AGUA POTABLE</b>															
30	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION, P.U.O.T.	ML	146.12	\$ 14.51	\$ 2,120.20	105.00	\$ 1,523.55	-	\$ -	10.50	\$ 152.36	-	\$ -	115.50	\$ 1,675.91
31	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO DE EXCAVACION, P.U.O.T.	M3	153.41	\$ 53.95	\$ 8,276.47	154.60	\$ 8,340.67	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	154.60	\$ 8,340.67
32	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LABO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD, P.U.O.T.	M3	65.75	\$ 553.37	\$ 36,384.08	-	\$ -	-	\$ -	8.09	\$ 4,476.76	-	\$ -	8.09	\$ 4,476.76
33	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	102.28	\$ 54.75	\$ 5,599.83	73.50	\$ 4,024.13	-	\$ -	7.35	\$ 402.41	-	\$ -	80.85	\$ 4,426.54
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41 SERIE METRICA, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	146.12	\$ 194.73	\$ 28,453.95	105.00	\$ 20,446.65	-	\$ -	10.50	\$ 2,044.67	-	\$ -	115.50	\$ 22,491.32
35	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	50.27	\$ 386.94	\$ 19,451.47	28.55	\$ 11,047.14	-	\$ -	2.85	\$ 1,102.78	-	\$ -	31.40	\$ 12,149.92
36	SONDEO A MANO EN MATERIAL B HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE, P.U.O.T.	PZA.	3.00	\$ 344.37	\$ 1,033.11	3.00	\$ 1,033.11	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	3.00	\$ 1,033.11
37	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA, PROCTOR CON MATERIAL DE EXCAVACION VIO DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	98.63	\$ 217.14	\$ 21,416.52	29.40	\$ 6,383.92	-	\$ -	2.21	\$ 479.88	-	\$ -	31.61	\$ 6,863.80
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO DE POLIETILENO RD-9 STRUC. PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA, APSONADA, RELLENOS CON MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION).	ML	125.19	\$ 197.37	\$ 24,708.75	111.60	\$ 22,026.49	-	\$ -	16.00	\$ 3,157.92	-	\$ -	127.60	\$ 25,184.41
39	CONEXION A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" DIAMETRO INCLUYE: ABRAZADERA DE PROLIPROPILENO S1, 4" X 1/2", CODO COMBINADO, VALVULA DE INSERION PARA POLIETILENO DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA FE/POL. SIST/COMP (IPS) 1/2", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	24.00	\$ 1,504.65	\$ 36,111.60	24.00	\$ 36,111.60	-	\$ -	2.00	\$ 3,009.30	-	\$ -	26.00	\$ 39,120.90
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERICO) INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.00	\$ 1,863.88	\$ 44,733.12	-	\$ -	-	\$ -	24.00	\$ 44,733.12	2.00	\$ 3,727.76	26.00	\$ 48,460.88
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALUT DE 100 MM, 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 208.37	\$ 833.48	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -
42	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. P.U.O.T.	M3	166.54	\$ 51.99	\$ 8,658.41	109.58	\$ 5,697.06	-	\$ -	5.88	\$ 305.70	-	\$ -	115.46	\$ 6,002.76
43	RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES, P.U.O.T.	K-M3	1,498.89	\$ 9.61	\$ 14,404.33	986.22	\$ 9,477.57	-	\$ -	52.92	\$ 508.56	-	\$ -	1,039.14	\$ 9,986.13

11/03/24

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

OBRA: " PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PARAJE, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE  
 COLONIA LAS VILLAS, GUAYMAS, SONORA."  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SH-01  
 MONTO CONTRATO: \$ 1'889,007.90 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No.  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:  
 PERIODO DE EJECUCION: 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 08 DE JULIO DEL 2024  
 CONTRATISTA: INMOBILIARIA GAZPARI SA DE CV

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, CALLE PARAJE, COL. LAS VILLAS, 11 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 PM  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)  
 NO. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2495199-0000  
 NO. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2495200-0000  
 NO. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
44	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA P.U.O.T.	M3	59.17	\$ 350.18	\$ 20,720.15	45.49	\$ 15,929.69	-	-	2.21	\$ 773.90	-	-	47.70	\$ 16,703.59
	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>														
45	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	144.22	\$ 14.51	\$ 2,092.63	105.00	\$ 1,523.55	-	-	-	-	-	-	105.00	\$ 1,523.55
46	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B". EN SECO. EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	186.05	\$ 53.95	\$ 10,037.40	165.65	\$ 8,936.82	-	-	-	-	-	-	165.65	\$ 8,936.82
47	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	70.00	\$ 553.37	\$ 38,735.90	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	\$ -
48	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	108.17	\$ 54.75	\$ 5,922.31	78.75	\$ 4,311.56	-	-	-	-	-	-	78.75	\$ 4,311.56
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20 INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	144.22	\$ 354.41	\$ 51,113.01	105.00	\$ 37,213.05	-	-	-	-	-	-	105.00	\$ 37,213.05
50	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	49.61	\$ 386.94	\$ 19,196.09	35.97	\$ 13,918.23	-	-	-	-	-	-	35.97	\$ 13,918.23
51	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTORA CON MATERIAL DE EXCAVACION VIO DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL SONDEO A MANO EN MATERIAL B HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	M3	97.35	\$ 217.14	\$ 21,138.58	23.63	\$ 5,131.02	-	-	-	-	-	-	23.63	\$ 5,131.02
52	SUM. Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION). P.U.O.T.	ML	134.47	\$ 257.41	\$ 34,613.92	111.60	\$ 28,726.96	-	-	-	-	-	-	111.60	\$ 28,726.96
53	CONEXION A ATARJEIA INCLUYE SILETEA DE 6X 8", CODO DE PVC DE 6", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	24.00	\$ 400.31	\$ 9,607.44	24.00	\$ 9,607.44	-	-	-	-	-	-	24.00	\$ 9,607.44
54	FABRICACION DE POZO DE VISTA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTADO. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F-C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$ 7,842.88	\$ 7,842.88	-	-	1.00	\$ 7,842.88	0.00	-	-	-	1.00	\$ 7,842.88
55	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CMS X 70 CMS MEDIDAS INTERIORES A BASE DE LADRILLOS 7X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE : MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" X2" X 1/8". PLANTILLA DE 8 CMS. DE ESOR, TAPA DE CONCRETO DE 05 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA 6-6/10-10. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA.	24.00	\$ 2,051.92	\$ 49,246.08	23.00	\$ 47,194.16	-	-	-	-	-	-	23.00	\$ 47,194.16
56															

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

FINIQUITO DE OBRA  
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: " PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PARAJE, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y ENSENADA GRANDE  
 COLONIA LAS VILLAS, GUAYMAS, SONORA."

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1'889,007.90 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL:

PERIODO DE EJECUCION: 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 08 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: INMOBILIARIA GAZPAI SA DE CV

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, CALLE PARAJE, COL. LAS VILLAS, 11 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 PM

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2495199-0000

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2495200-0000

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
57	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL TER.KM. P.U.O.T.	M3	177.36	\$ 51.99	\$ 9,220.95	129.47	\$ 6,731.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	129.47	\$ 6,731.15
58	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1,596.22	\$ 9.61	\$ 15,339.67	1,165.23	\$ 11,197.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,165.23	\$ 11,197.86
59	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	7.00	\$ 879.63	\$ 6,157.41	5.00	\$ 4,398.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.00	\$ 4,398.15
60	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2". PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	60.69	\$ 350.18	\$ 21,252.42	48.74	\$ 17,067.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	48.74	\$ 17,067.77
61	FABRICACION Y SUMINISTRO DE PLACA DESCRIPTIVA DE TRABAJOS SEMIPERMANENTES A BASE DE ESTRUCTURA RECTANGULAR DE 90 X 60 CMS	PZA	1.00	\$ 23,898.60	\$ 23,898.60	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
	<b>PRECIO FUERA DE PRESUPUESTO</b>														
FP-01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM. EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1.00	\$ 112.74	\$ 112.74	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 112.74
FP-02	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2" X 11" SOLDADA A 45° EN POSTE DE PERIL CUADRADO 2"x2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	\$ 3,106.82	\$ 3,106.82	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 3,106.82
	<b>TOTAL</b>				\$ 1,889,007.90		\$ 467,557.05		\$ 1,000,198.26		\$ 362,186.69		\$ 65,065.90		\$ 1,889,007.90

**CONTRATISTA**  
**ING LUIS RAMSES VALENZUELA GALAZ**  
**INMOBILIARIA GAZPAI SA DE CV**

**SUPERVISOR DE OBRA**  
**C. ING. JESUS OSUNA DIAZ**

**DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA**

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACILES CORRESPONDIENTES**