

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		ESTIMACION		VOLUMEN	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
<p align="center">H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FINIQUITO DE OBRA</p> <p align="center">CONCENTRADO DE VOLUMENES</p> <p>OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-16 MONTO CONTRATO: \$ 2,662,347.33 SIN IVA CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.</p> <p>FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 HORA: 14:00 HRS LUGAR: GUAYMAS, SONORA FECHA DE INICIO: 19 de AGOSTO del 2024 FECHA DE TERMINACION: 16 de NOVIEMBRE del 2024 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 19 de AGOSTO del 2024 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0318-0216429 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: BKY-0318-0216433</p>											

EQUIPO DE BOMBEO											
1	SUMINISTRO DE JUEGO DE TAZONES TIPO SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA SERIE KOR MODELO KOR10 RZ50-12 PASOS, O SIMILAR, CON IMPULSORES EN ACERO, PARA UN GASTO DE 9-10 LPS Y UNA CDT DE 147-153 MTS, A RED DE AGUA, A 3450 RPM, CONSUMEN 25 HP, ACOPLAMIENTO DE 6 Y DESCARGA DE 3 PLG	JGO	1.00	\$28,751.77	28,751.77	1.00	28,751.77	0.00	0.00	1.00	28,751.77
2	SUMINISTRO DE MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA FANKLIN ELECTRIC, O SIMILAR DE 25 HP, 3F, 230 V EN 6 PLG, AMP NOM 67, FS 75, SAND FIGHTER	PZA	1.00	\$70,278.62	70,278.62	1.00	70,278.62	0.00	0.00	1.00	70,278.62
3	SUMINISTRO DE COLUMNA DE ACERO NEGRA DE 3 PLG X 21 PIES X 1/4 INCLUYE ROSCA CÓNICA Y COPLES Y MANGUERA NEGRA PARA SONDEO DE 3/4" PARA 160 MTS, 1 PLACA DE 5/8 X 10X10 PLG	TRAMO	25.00	\$5,657.00	141,425.00	25.00	141,425.00	0.00	0.00	25.00	141,425.00
4	SUMINISTRO DE CABLE PLANO SUMERGIBLE DE 3X1/0, 1000 V, EN POLIETILENO, 3F, 3 HILOS, MARCA ALTAMIRA	MT	180.00	\$923.49	166,228.20	180.00	166,228.20	0.00	0.00	180.00	166,228.20
5	SUMINISTRO DE VÁLVULA CHECK VERTICAL PARA COLUMNA DE BOMBA SUMERGIBLES DE 3 PLG EN HIERRO DUCTUL	PZA	3.00	\$8,821.02	26,463.06	3.00	26,463.06	0.00	0.00	3.00	26,463.06
6	INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR, BOMBA, CABLE, VALV CHECK, VCAI, COLUMNA DE 3 PLG) Y PUESTA EN MARCHA, INCLUYE: KIT DE EMPATE, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, CARGAS Y DESCARGAS DE MATERIALES	LOTE	1.00	\$52,142.57	52,142.57	1.00	52,142.57	0.00	0.00	1.00	52,142.57
TREN DE DESCARGA											
7	FABRICACIÓN DE BROCAL DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 PARA BASE DE EQUIPO DE BOMBEO DE 90X90X80 CMS	PZA	1.00	\$12,501.21	12,501.21	1.00	12,501.21	0.00	0.00	1.00	12,501.21
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLOJO DE 3PLG BRIDADO MF103 (13 PLG) O SIMILAR, INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUE DE NEPRENO DE 3 PLG	PZA	1.00	\$45,318.47	45,318.47	1.00	45,318.47	0.00	0.00	1.00	45,318.47
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA RESIDENT DE 2 PLG, BRIDADA, INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUE DE NEPRENO	PZA	1.00	\$3,523.43	3,523.43	1.00	3,523.43	0.00	0.00	1.00	3,523.43
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA RESIDENT DE 3 PLG, BRIDADA, INCLUYE TORNILLERÍA Y EMPAQUE DE NEPRENO	PZA	1.00	\$4,629.41	4,629.41	1.00	4,629.41	0.00	0.00	1.00	4,629.41
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DE ADMISIÓN Y EXPUSIÓN DE AIRE EN ALUMINIO DE 2 PLG ROSCADA	PZA	1.00	\$503.03	503.03	1.00	503.03	0.00	0.00	1.00	503.03
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMÉTRRO DE GISERINA PARA PRESIÓN DE 2-3 KGS/CMS NIPLE NTP 3/8	PZA	1.00	\$702.68	702.68	1.00	702.68	0.00	0.00	1.00	702.68
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONATERÍA DIVERSA EN MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 Y 2 PLG DE DIÁMETRO, TAL COMO NIPLES, COPLES, REDUCCIONES, TUERCA UNIÓN, BRIDAS SOLDABLES, TEE, TUBOS, CODOS, ETC INCLUYE PINTURA	LOTE	1.00	\$46,050.83	46,050.83	1.00	46,050.83	0.00	0.00	1.00	46,050.83



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		ESTIMACION		VOLUMEN	ACUMULADO
					IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD		
CONCENTRADO DE VOLÚMENES OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-16 MONTO CONTRATO: \$ 2,662,347.33 SIN IVA CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V. FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 HORA: 14:00 HRS LUGAR: GUAYMAS, SONORA FECHA DE INICIO: 19 de AGOSTO del 2024 FECHA DE TERMINACION: 16 de NOVIEMBRE del 2024 FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 19 de AGOSTO del 2024 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0318-0216429 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: BKY-0318-0216433										
14	SUMINISTRO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA MARCA ALTAMIRA O SIMILAR DE 20-30 HP/3F/230 AMP MAX 63-80 INCL GABINETE E IJI	PZA	1.00	\$16,064.58	16,064.58	1.00	16,064.58	0.00	1.00	16,064.58
15	SUMINISTRO DE SUBMONITOE MARCA F.E. INCLUYE: GABINETE NEMA 3	PZA	1.00	\$20,503.86	20,503.86	1.00	20,503.86	0.00	1.00	20,503.86
16	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3X100 AMP INCLUYE: GABINETE NEMA 3R	PZA	1.00	\$13,502.00	13,502.00	1.00	13,502.00	0.00	1.00	13,502.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO COMO 82 MTS CABLE FORRADO 2, 25 MTS CABLE SOBRE 6 CODOS, TUBOS 1 1/2, COPLES PVC DE 1 1/2 PIG, CONECTOR PVC Y TM DE 1 1/2, CONDUIT DE 1 1/2, VARILLA CW 5/8 X 1.5 MTS, TUERCAS, ARANDELAS, ABRAZADERAS, ZAPATA AL #2, MUFA 1 1/2, ENTRE OTROS	LOTE	1.00	\$68,007.98	68,007.98	1.00	68,007.98	0.00	1.00	68,007.98
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC DE 2-3 PIG DE DIAMETRO Y A UNA DISTANCIA DE 50-100 MTS LINEALES, INCLUYE: TAZO, EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA, RELLENO Y COMPACTACION, ASI COMO INSTALACION DE TUBERIA PVC, MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA, TRASLADO DE MAQUINARIA ENTRE OTROS	LOTE	1.00	\$60,233.01	60,233.01	1.00	60,233.01	0.00	1.00	60,233.01
INTERCONEXION A RED EXISTENTE										
19	ESTUDIO DE GEOFISICA	LOTE	2.00	\$25,343.49	50,686.98	2.00	50,686.98	0.00	2.00	50,686.98
20	MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PERFORACION	LOTE	1.00	\$90,710.25	90,710.25	1.00	90,710.25	0.00	1.00	90,710.25
21	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION	LOTE	1.00	\$45,434.67	45,434.67	1.00	45,434.67	0.00	1.00	45,434.67
22	LODO DE PERFORACION	M3	65.00	\$1,694.85	110,165.25	62.685002	106,241.68	0.00	62.685002	106,241.68
PERFORACION EXPLORATORIA Y REGISTRO ELECTRICO										
23	PERFORACION DE POZO PROFUNDO ENTRE 30.48 CMS (12"), DE DIAMETRO EN MATERIAL TIPO 1 DE 0 A 170 MTS PROFUNDIDAD, CON EQUIPO ROTATORIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	170.00	\$5,542.72	942,262.40	170.00	942,262.40	0.00	170.00	942,262.40
24	CORRER REGISTRO ELECTRICO	LOTE	1.00	\$26,396.33	26,396.33	1.00	26,396.33	0.00	1.00	26,396.33
25	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME CON DIAMETRO DE 8"	ML	170.00	\$346.67	58,933.90	170.00	58,933.90	0.00	170.00	58,933.90
26	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA CONTRADEME CON DIAMETRO DE 14" (CONDUCTOR) INCLUYE CEMENTACION HASTA 6 MTS	ML	6.00	\$1,506.41	9,038.46	6.00	9,038.46	0.00	6.00	9,038.46
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	M3	10.00	\$2,494.23	24,942.30	10.00	24,942.30	0.00	10.00	24,942.30

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FINIQUITO DE OBRA												
CONCENTRADO DE VOLUMENES OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO LA MISA, MPIO. DE GUAYMAS, LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-16 MONTO CONTRATO: \$ 2,662,347.33 SIN IVA CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SC-02-CAM-01 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V.												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	ESTIMACION	ESTIMACION	VOLUMEN	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
					IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
28	EQUIPO DE PERFORACION TRABAJANDO EN LAVADO DE POZO	HRS	12.00	\$2,212.65	26,551.80	26,551.80	26,551.80	26,551.80	12.00	26,551.80	12.00	26,551.80
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPERSOR DE ARCILLAS	LTS	70.00	\$149.82	10,487.40	10,487.40	10,487.40	10,487.40	70.00	10,487.40	70.00	10,487.40
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRADEME DE 14 PLG LISO X 1/4	MTS	6.00	\$2,927.47	17,564.82	17,564.82	17,564.82	17,564.82	6.00	17,564.82	6.00	17,564.82
31	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 8 PLG X 1/4 LISO	MTS	100.00	\$1,901.00	190,100.00	146,377.00	146,377.00	146,377.00	77.00	146,377.00	77.00	146,377.00
32	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADA TIPO 4 DE 8 PLG X 1/4	MTS	70.00	\$2,071.59	145,011.30	192,657.87	192,657.87	192,657.87	93.00	192,657.87	93.00	192,657.87
33	AFORO DE POZO LAS PRIMERAS 24 HRS CON EQUIPO SUMERGIBLE	LOTE	1.00	\$129,731.29	129,731.29	129,731.29	129,731.29	129,731.29	1.00	129,731.29	1.00	129,731.29
34	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2" X 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2" X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	\$7,500.47	7,500.47	7,500.47	7,500.47	7,500.47	1.00	7,500.47	1.00	7,500.47
SUMA					2,662,347.33	2,662,347.33	2,662,347.33	2,662,347.33		2,662,347.33		2,662,347.33
TOTAL					2,662,347.33	2,662,347.33	2,662,347.33	2,662,347.33		2,662,347.33		2,662,347.33

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRA CANCELAR LAS GARANTIAS FACILES CORRESPONDIENTES

CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A. DE C.V. C. ING. MARIO MENDEZ DESSENS CONTRATISTA	ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ SUPERVISOR	ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
--	---	--

