

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CONCRETO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.
 CONSTRUCTORA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
 CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SI-01
 FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DE 2024
 FECHA DE TERMINO: 30 DE MAYO DE 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
 GUAYMAS, SONORA,
 04 DE JUNIO DEL 2024
 11:00 HORAS
 CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
 No. FIANZA ANTICIPO 1388-02805-5
 No. FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-02806-8

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES DE OBRA								VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACOBULADO
					ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO			
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS(CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) PROFUNDIDAD 10 CMS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	M2	3,000.00	\$ 170.71	912.41	\$ 155,757.51	885.19	\$ 151,110.78	838.42	\$ 143,126.68	375.29	\$ 64,065.76	3,011.31	\$ 514,060.73
2	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM, INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	450.00	\$ 164.60	136.86	\$ 22,527.16	132.78	\$ 21,855.59	125.76	\$ 20,700.10	56.29	\$ 9,265.33	451.69	\$ 74,348.18
3	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMALLENADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PVSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION M3 COMPACTADO. P.U.O.T.	M3	450.00	\$ 743.96	136.86	\$ 101,818.37	132.78	\$ 98,783.01	125.76	\$ 93,560.41	56.29	\$ 41,877.51	451.69	\$ 336,039.30
4	PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO MR-42 RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS T.M.A 3/4" PREMEZCLADO, INCLUYE: CURADO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	3,000.00	\$ 937.90	912.41	\$ 855,749.34	885.19	\$ 830,219.70	838.42	\$ 786,354.12	360.2843	\$ 337,910.63	2,996.30	\$ 2,810,233.79
						\$ 1,135,852.38		\$ 1,101,969.08		\$ 1,043,741.31		\$ 453,119.23		\$ 3,734,682.00

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO
 LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES


CONTRATISTA


 C. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ
 TESIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR


 ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA


 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

