

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 1)"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FMD-SI-02
 MONTO CONTRATO: \$ 4,613,820.02
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:
 CONTRATISTA: JFN, S.A. DE C.V.

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2024 HORA: 11:30 AM
 LUGAR: GUAYMAS, SONORA
 FECHA DE INICIO: 15 DE FEBRERO DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION: 31 DE AGOSTO DEL 2024
 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE ABRIL DEL 2024
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0318-0189673
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: BKY-0318-0189674

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE						
	BACHEO PROFUNDO														
1	CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE), INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TOSDO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	7,468.00	\$ 226.57	1,692,024.76	2506.31	567,854.66	5764.76	1,306,121.67					8,271.07	1,873,976.33
2	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, HASTA 10 KMS. INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	1,120.20	\$ 162.10	181,584.42	375.95	60,941.50	248.0959	40,216.35					624.05	101,157.85
3	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HUMECDTADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, EXR2TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PVSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION M3 COMPACTADO. P.U.O.T.	M3	1,120.20	\$ 458.18	513,253.24	375.95	172,252.77	0.00	0.00					375.95	172,252.77
4	CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COMPACTADO MANUAL, RIEGO CON ASFALTO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	7,468.00	\$ 298.20	2,226,957.60	2,506.31	747,381.64	5764.76	1,719,051.43					8,271.07	2,466,433.07
	TOTAL DE OBRA NORMAL				4,613,820.02		1,548,430.57		3,065,389.45		0.00		0.00		4,613,820.02
	CONVENIO EN REDUCCION DE MONTO				0.00										
	TOTAL DE OBRA EJECUTADA				4,613,820.02										

ADENDUM DE FINIQUITO

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO **LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. POR LO QUE SE

CONTRATISTA

JFN, S.A. DE C.V.

LYLIAN SELENA RIOS MATUZ

SUPERVISOR

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ARROBO

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

