

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 2)"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FMD-SI-03

MONTO CONTRATO: \$6,158,810.08 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024 AL 04 DE JUNIO DEL 2024

CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 07 DE JUNIO DEL 2024, A LAS 12:00 A.M.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-02808-6

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-02809-1

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
1	CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) . INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA , EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	9,955.00	\$ 140.31	\$ 1,396,786.05	3,118.17	\$ 437,510.43	2,708.90	\$ 380,085.76	2,557.31	\$ 358,816.17	1,570.62	\$ 220,373.69	9,955.00	\$ 1,396,786.05
2	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM, INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	1,493.25	\$ 155.78	\$ 232,618.49	467.73	\$ 72,862.98	406.33	\$ 63,298.09	383.60	\$ 59,757.21	235.59	\$ 36,700.21	1,493.25	\$ 232,618.49
3	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMALLENADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PVSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TORO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION M3 COMPACTO. P.U.O.T.	M3	1,493.25	\$ 584.92	\$ 873,431.79	467.73	\$ 273,584.63	406.33	\$ 237,670.54	383.60	\$ 224,375.31	235.59	\$ 137,801.30	1,493.25	\$ 873,431.79
4	CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COMPACTADO MANUAL, RIEGOS CON ASFALTO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.. P.U.O.T.	M2	9,955.00	\$ 367.25	\$ 3,655,973.75	3,118.17	\$ 1,145,147.93	2,708.90	\$ 994,843.53	2,557.31	\$ 939,172.10	1,570.62	\$ 576,810.20	9,955.00	\$ 3,655,973.75
TOTAL					\$ 6,158,810.08		\$ 1,929,105.98		\$ 1,675,897.92		\$ 1,582,120.78		\$ 971,685.40		\$ 6,158,810.08

ING. JUAN CARLOS MARTINEZ BOJORQUEZ
 TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES