

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA(ZONA 3)

CONSTRUCTORA: IDI DESARROLLOS, S.A DE C.V  
 CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SI-04  
 FECHA DE INICIO: 16 DE FEBRERO DE 2024  
 FECHA DE TERMINO: 11 DE ABRIL DE 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS, SONORA,  
 16 DE ABRIL DEL 2024  
 11:00 HORAS  
 CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
 No. FIANZA ANTICIPO BKY-0318-0190105  
 No. FIANZA CUMPLIMIENTO BKY-0318-0190109

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES DE OBRA				VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACOMULADO
					ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO			
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS(CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) PROFUNDIDAD 10 CMS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	M2	3,730.00	\$ 184.74	2,416.77	\$ 446,474.09	1,313.23	\$ 242,606.11	3,730.00	\$ 689,080.20
2	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM, INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	559.50	\$ 101.09	362.52	\$ 36,647.15	196.98	\$ 19,912.71	559.50	\$ 56,559.86
3	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMALLENADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PVSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION M3 COMPACTADO. P.U.O.T.	M3	559.50	\$ 590.11	362.52	\$ 213,926.68	196.98	\$ 116,239.87	559.50	\$ 330,166.55
4	PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO MR-42 RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS T.M.A 3/4" PREMEZCLADO, INCLUYE: CURADO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	3,730.00	\$ 325.74	2,416.77	\$ 787,238.66	1,313.23	\$ 427,771.54	3,730.00	\$ 1,215,010.20
						\$ 1,484,286.58		\$ 806,530.23		\$ 2,290,816.80

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO  
 LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIR. GRAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

  
 C. JOSE ANTONIO MUNGARAY ANDRADE

IDI DESARROLLOS, S.A DE C.V

  
 ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

  
 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

