

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
REMODELACION Y REHABILITACION DE OFICINAS													
DIRECCION DE CONTRALORIA													
1	TRABAJOS PRELIMINARES												
1	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON AMSTRON CON RECUPERACION, , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	43.42	\$	77.23	43.43	\$ 3,354.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.43	\$ 3,354.10
2	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: SOBRECARRERO HASTA PIE DE CAMION EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	43.42	\$	99.34	43.43	\$ 4,314.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.43	\$ 4,314.34
3	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	40.52	\$	111.03	39.61	\$ 4,397.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	39.61	\$ 4,397.90
4	DESMANTELAMIENTO (DUROK) CEMPANEL EN MUROS PERIMETRALES A UNA CARA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	58.83	\$	92.32	56.26	\$ 5,193.92	0.00	\$ -	0.00	\$ -	56.26	\$ 5,193.92
5	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS , APAGADORES Y SALIDAS DE ALUMBRADO Y LAMPARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	15.00	\$	99.01	15.00	\$ 1,485.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.00	\$ 1,485.15
ALBAÑILERIA													
6	APLANADO RUSTICO EN MUROS INTERIORES CON MEZCLA IMPERCEMENTO -ARENA 1-4-, CON UN ESPESOR MAXIMO DE 5 CM-LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	34.21	\$	530.59	31.37	\$ 16,644.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	31.37	\$ 16,644.61
7	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE YESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	59.65	\$	234.17	59.04	\$ 13,825.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	59.04	\$ 13,825.40
8	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO MTS. ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	43.45	\$	742.02	43.43	\$ 32,225.93	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.43	\$ 32,225.93
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VITROPISO MTS. ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	25.00	\$	104.07	24.16	\$ 2,514.33	0.00	\$ -	0.00	\$ -	24.16	\$ 2,514.33
10	SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX DE 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	11.00	\$	743.27	14.00	\$ 10,405.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -	14.00	\$ 10,405.78
11	SALIDA PARA LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	9.00	\$	628.59	9.00	\$ 5,657.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 5,657.31
12	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	5.00	\$	771.14	3.00	\$ 2,313.42	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,313.42
						\$ 102,332.19		\$ -				\$ 102,332.19	

CONTRATISTA

Hector Galaz Moreno


HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
13	INSTALACION ELECTRICA COLOCACION DE LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE LAMPARA, MODELO POR DEFINIR	SAL	9.00		\$ 382.37	9.00	\$ 3,441.33	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 3,441.33
14	SUMINISTRO Y COLOCACION (REEMPLAZO) DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA, MARCA SQUARD DE 8 PASTILLAS, RETIRO DEL EXISTENTE PRUEBAS, CANALIZACION INCLUYE: PLAFON	JGO	1.00		\$ 4,271.51	1.00	\$ 4,271.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,271.51
15	RETIRO ,SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAJILLAS DE CEDRO EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	25.41		\$ 365.60	25.41	\$ 9,289.90	0.00	\$ -	0.00	\$ -	25.41	\$ 9,289.90
16	CONSOLIDACION , RESANE Y PNTURA EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	43.45		\$ 290.86	43.43	\$ 12,632.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.43	\$ 12,632.05
17	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 1" EN LATERALES DE FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	2.00		\$ 194.66	2.00	\$ 389.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 389.32
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE CEDRO EN VENTANAS DE 50 CM X 2.00 M CON 4 VIDRIOS OPACOS DE ACUERDO A LAS EXISTENTES , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00		\$ 6,776.98	2.00	\$ 13,553.96	0.00	\$ -		\$ 0.00	2.00	\$ 13,553.96
19	MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	LOTE	4.00		\$ 3,080.45	4.00	\$ 12,321.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 12,321.80
20	SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS DE 6 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00		\$ 1,848.27	2.00	\$ 3,696.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,696.54
21	AIRE ACONDICIONADO RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DE TUBERIAS DE COBRE , PVC HIDRAULICO EXISTENTES , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 616.09	1.00	\$ 616.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 616.09
22	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE PUERTA DE 10 MM , DE 2.3X3.40 ML , INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		\$ 44,962.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
23	PINTURA PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	M2	101.48		\$ 102.93	98.50	\$ 10,138.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	98.50	\$ 10,138.61
24	PINTURA EN MOLDURA PERIMETRAL , ALTURA A 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	ML	52.52		\$ 67.73	52.52	\$ 3,557.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	52.52	\$ 3,557.18
							\$ 73,908.29		\$ -		\$ -		\$ 73,908.29

CONTRATISTA

*Hector Galaz Moreno*

HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
 CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
 MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
 FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
 FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS, SONORA,  
 24 DE MAYO DEL 2024  
 11:00 HORAS  
 CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
 No. FIANZA ANTICIPO  
 No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
25	ILUMINACION SUMINISTRO DE LAMPARA DE SOBREPONER , ESTEVEZ, 8", 18 WATTS , 1200 LUMENES	PZA	6.00		\$ 426.34	6.00	\$ 2,558.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 2,558.04
26	LAMPARA DE TECHO EDGELIT , 33 CM , PAQUETE CON 2 LAMPARAS, LUMINARIO DE BAJO PERFILY LUCES LED QUE CAMBIAN DE COLOR (5000 K)	PZA	1.00		\$ 2,395.63	1.00	\$ 2,395.63	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,395.63
27	SUMINISTRO DE ABANICO DE TECHO HUNTER APEX DE 52" COLOR NIQUEL CEPILLADO , Y EXTENSION PARA ABANICO	PZA	1.00		\$ 5,544.80	1.00	\$ 5,544.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,544.80
28	RETIRO DE MATERIAL Y .LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA CONTRALORIA - AREA DE AUDIENCIAS - TRABAJOS PRELIMINARES	LOTE	1.00		\$ 7,189.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,189.67	1.00	\$ 7,189.67
29	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON AMSTRON CON RECUPERACION, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	23.56		\$ 77.23	23.63	\$ 1,824.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	23.63	\$ 1,824.94
30	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	17.43		\$ 111.03	17.43	\$ 1,935.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.43	\$ 1,935.25
31	DESMANTELAMIENTO (DUROK) CEMPANEL EN MUROS PERIMETRALES A UNA CARA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	16.42		\$ 92.32	19.18	\$ 1,770.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	19.18	\$ 1,770.70
32	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS , APAGADORES Y SALIDAS DE ALUMBRADO Y LAMPARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	9.00		\$ 99.01	9.00	\$ 891.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 891.09
33	ALBAÑILERIA APLANADO RUSTICO EN MUROS INTERIORES CON MEZCLA IMPERCEMENTO -ARENA 1-4--, ESPESOR MAXIMO DE 5 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	25.57		\$ 527.76	24.70	\$ 13,035.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	24.70	\$ 13,035.67
34	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE YESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	40.91		\$ 234.17	39.12	\$ 9,160.73	0.00	\$ -	0.00	\$ -	39.12	\$ 9,160.73
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO MTS. ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	23.63		\$ 742.02	0.00	\$ -	23.63	\$ 17,533.93	0.00	\$ -	23.63	\$ 17,533.93
						\$ 39,116.85		\$ 17,533.93		0.00	\$ 7,189.67	\$ 63,840.45	

CONTRATISTA

*Hector Galaz Moreno*  
 HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*Cornelio Langure Duarte*  
 ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

*Victor Omar Partida Medina*  
 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VITROPISO MTS. ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	18.71		\$ 104.07	0.00	\$ -	18.47	\$ 1,922.17	0.00	\$ -	18.47	\$ 1,922.17
37	MUROS A BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.80		\$ 594.52	4.46	\$ 2,651.56	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.46	\$ 2,651.56
38	SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX DE 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	8.00		\$ 735.87	8.00	\$ 5,886.96	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.00	\$ 5,886.96
39	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00		\$ 767.82	0.00	\$ -	1.00	\$ 767.82	0.00	\$ -	1.00	\$ 767.82
40	SALIDA PARA LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	7.00		\$ 617.50	7.00	\$ 4,322.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.00	\$ 4,322.50
41	COLOCACION DE LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE LAMPARA, MODELO POR DEFINIR	SAL	7.00		\$ 381.86	0.00	\$ -	7.00	\$ 2,673.02	0.00	\$ -	7.00	\$ 2,673.02
42	SUMINISTRO Y COLOCACION (REEMPLAZO) DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA, MARCA SQUARD DE 8 PASTILLAS, RETIRO DEL EXISTENTE PRUEBAS, CANALIZACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00		\$ 4,271.51	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,271.51	-1.00	\$ -4,271.51	0.00	\$ -
43	PLAFON RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAJILLAS DE CEDRO EN FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	13.50		\$ 365.60	0.00	\$ -	13.50	\$ 4,935.60	0.00	\$ -	13.50	\$ 4,935.60
44	CONSOLIDACION, RESANE Y PINTURA EN FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	23.63		\$ 319.16	0.00	\$ -	23.63	\$ 7,541.75	0.00	\$ -	23.63	\$ 7,541.75
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 1" EN LATERALES DE FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	2.00		\$ 194.66	0.00	\$ -	2.00	\$ 389.32	0.00	\$ -	2.00	\$ 389.32
46	CARPINTERIA MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	3.00		\$ 3,080.45	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 9,241.35	3.00	\$ 9,241.35
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE CEDRO EN VENTANAS DE 50 CM X 2.00 M CON 4 VIDRIOS OPACOS DE ACUERDO A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 6,776.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,776.98	1.00	\$ 6,776.98
48	SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS DE 6 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00		\$ 1,848.27	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,696.54	2.00	\$ 3,696.54
						\$ 12,861.02		\$ 22,501.19		\$ 15,443.36		\$ 50,805.57	

CONTRATISTA

*Hector Galaz Moreno*  
HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*ING. Cornelio Langure Duarte*  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

*ING. Victor Omar Medina*  
ING. VICTOR OMAR MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
49	AIRE ACONDICIONADO RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DE TUBERIAS DE COBRE , PVC HIDRAULICO EXISTENTES , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 616.09	0.00	\$ -	1.00	\$ 616.09	0.00	\$ -	1.00	\$ 616.09
50	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, DE 2.3X1.80 M , INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		\$ 33,909.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
51	PINTURA PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	M2	72.86		\$ 102.93	0.00	\$ -	63.88	\$ 6,575.17	4.2198	\$ 434.34	68.10	\$ 7,009.51
52	PINTURA PINTURA EN MOLDURA PERIMETRAL , ALTURA A 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	ML	35.82		\$ 67.73	0.00	\$ -	35.78	\$ 2,423.38	0.00	\$ -	35.78	\$ 2,423.38
53	ILUMINACION SUMINISTRO DE ABANICO DE TECHO HUNTER APEX DE 52" COLOR NIQUEL CEPILLADO , Y EXTENSION PARA ABANICO	PZA	1.00		\$ 5,544.80	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,544.80	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,544.80
54	SUMINISTRO DE LAMPARA DE SOBREPONER , ESTEVEZ, 8", 18 WATTS , 1200 LUMENES	PZA	6.00		\$ 426.34	0.00	\$ -	6.00	\$ 2,558.04	0.00	\$ -	6.00	\$ 2,558.04
55	LIMPIEZA RETIRO DE MATERIAL Y .LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA REMODELACION Y REHABILITACION DE OFICINAS - OFICIALIA MAYOR-	LOTE	1.00		\$ 5,800.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 5,800.32	1.00	\$ 5,800.32
56	OFICIALIA MAYOR TRABAJOS PRELIMINARES RETIRO DE WC Y CANCELACION DE TUBERIAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	1.00		\$ 424.29	0.00	\$ -	1.00	\$ 424.29	0.00	\$ -	1.00	\$ 424.29
57	RETIRO DE LAVABO Y CANCELACION DE TUBERIAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	1.00		\$ 424.29	0.00	\$ -	1.00	\$ 424.29	0.00	\$ -	1.00	\$ 424.29
58	RETIRO DE APLANADOS EN MAL ESTADO A UNA ALTURA DE 1.1 A 4.00 M EN UN ESPESOR DE HASTA CM APROXIMADAMENTE CON MEDIOS MANUALES , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	118.70		\$ 76.12	0.00	\$ -	90.85	\$ 6,915.50	6.48	\$ 493.26	97.33	\$ 7,408.76
59	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE MADERA, , INCLUYE: SOBRECARRERO HASTA PIE DE CAMION EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	55.65		\$ 99.34	0.00	\$ -	53.57	\$ 5,321.64	0.00	\$ -	53.57	\$ 5,321.64
							\$ -		\$ 30,803.20		\$ -		\$ 37,531.12

CONTRATISTA


*Hector Galaz Moreno*  
HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*Cornelio Langure Duarte*  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

*Victor Omar Partida*  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
60	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	34.47	\$ 111.03	0.00	\$ -	31.55	\$ 3,503.00	0.00	\$ -	31.55	\$ 3,503.00
61	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS , APAGADORES Y SALIDAS DE ALUMBRADO Y LAMPARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	8.00	\$ 99.01	0.00	\$ -	8.00	\$ 792.08	0.00	\$ -	8.00	\$ 792.08
62	ALBAÑILERIA APLANADO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO ARENA -1-4 , ESPESOR MAXIMO DE 4 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	M2	74.16	\$ 435.65	0.00	\$ -	58.88	\$ 25,651.07	0.00	\$ -	58.88	\$ 25,651.07
63	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE YESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	74.16	\$ 234.17	0.00	\$ -	71.16	\$ 16,663.54	0.00	\$ -	71.16	\$ 16,663.54
64	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE YESO EN COLUMNAS Y TRABE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	33.87	\$ 299.22	0.00	\$ -	18.56	\$ 5,553.52	0.00	\$ -	18.56	\$ 5,553.52
65	COLOCACIÓN DE VITROPISO MTS. ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	55.65	\$ 742.02	0.00	\$ -	55.29	\$ 41,026.29	0.00	\$ -	55.29	\$ 41,026.29
66	COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VITROPISO MTS. ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	34.54	\$ 104.07	0.00	\$ -	33.57	\$ 3,493.63	0.00	\$ -	33.57	\$ 3,493.63
67	INSTALACION ELECTRICA SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX DE 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	14.00	\$ 743.27	0.00	\$ -	8.00	\$ 5,946.16	5.00	\$ 3,716.35	13.00	\$ 9,662.51
68	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	4.00	\$ 745.65	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,491.30	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,491.30
69	SALIDA PARA LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	18.00	\$ 617.50	0.00	\$ -	18.00	\$ 11,115.00	0.00	\$ -	18.00	\$ 11,115.00
70	COLOCACION DE LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE LAMPARA, MODELO POR DEFINIR	SAL	18.00	\$ 382.37	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.00	\$ 6,882.66	18.00	\$ 6,882.66
71	SALIDA PARA TELEFONO / INTERNET. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	8.00	\$ 603.52	0.00	\$ -	8.00	\$ 4,828.16	0.00	\$ -	8.00	\$ 4,828.16
						\$ -		\$ 120,063.75		\$ 10,599.01		\$ 130,662.76

CONTRATISTA

*Hector Galaz Moreno*  
HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*Cornelio Langure Duarte*  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

*Victor Omar Partida Medina*  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
72	SUMINISTRO Y COLOCACION (REEMPLAZO) DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA, MARCA SQUARD DE 8 PASTILLAS, RETIRO DEL EXISTENTE PRUEBAS, CANALIZACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00	\$ 4,271.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
73	RETIRO ,SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAJILLAS DE CEDRO EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	29.13	\$ 365.60	0.00	\$ -	29.13	\$ 10,649.93	0.00	\$ -	29.13	\$ 10,649.93
74	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 1" EN LATERALES DE FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	6.00	\$ 194.66	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,167.96	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,167.96
75	CONSOLIDACION , RESANE Y PNTURA EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	55.10	\$ 290.86	0.00	\$ -	0.00	\$ -	53.48	\$ 15,555.19	53.48	\$ 15,555.19
76	CARPINTERIA MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	LOTE	5.00	\$ 3,080.45	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 15,402.25	5.00	\$ 15,402.25
77	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE CEDRO EN VENTANAS DE 50 CM X 2.00 M CON 4 VIDRIOS OPACOS DE ACUERDO A LAS EXISTENTES , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 6,776.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,776.98	1.00	\$ 6,776.98
78	SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS DE 6 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 1,848.27	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 7,393.08	4.00	\$ 7,393.08
79	AIRE ACONDICIONADO RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DE TUBERIAS DE COBRE , PVC HIDRAULICO EXISTENTES , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$ 616.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,232.18	2.00	\$ 1,232.18
80	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM , INCLUYE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 10 MM , DE 2.45. X 2.90 M , INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00	\$ 42,848.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
81	PINTURA PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	M2	108.03	\$ 102.93	0.00	\$ -	0.00	\$ -	93.49	\$ 9,622.93	93.49	\$ 9,622.93
82	PINTURA PINTURA EN MOLDURA PERIMETRAL , ALTURA A 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	ML	76.24	\$ 67.73	0.00	\$ -	0.00	\$ -	76.24	\$ 5,163.74	76.24	\$ 5,163.74
						\$ -		\$ 11,817.89		61,146.35		\$ 72,964.24

CONTRATISTA

*Hector Galaz Moreno*

HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*ING. CORNELIO LANGURE DUARTE*

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

*ING. VICTOR OMAR PARTIDA*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
83	SELLADO EN MURO APARENTE PIEDRA A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ENDURECEDOR PARA MUROS ANTISALITRE SIKA BLANCO , A UNA ALTURA DE 3- 4.30 M APROXIMADAMENTE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	40.77		\$ 127.30	0.00	\$ -	0.00	\$ -	34.44	\$ 4,384.21	34.44	\$ 4,384.21
84	ILUMINACION SUMINISTRO DE LAMPARA DE SOBREPONER , ESTEVEZ, 8", 18 WATTS , 1200 LUMENES	PZA	16.00		\$ 426.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.00	\$ 6,821.44	16.00	\$ 6,821.44
85	SUMINISTRO DE ABANICO DE TECHO HUNTER APEX DE 52" COLOR NIQUEL CEPILLADO , Y EXTENSION PARA ABANICO	PZA	2.00		\$ 5,544.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 11,089.60	2.00	\$ 11,089.60
86	LIMPIEZA RETIRO DE MATERIAL Y .LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		\$ 7,891.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,891.70	1.00	\$ 7,891.70
87	AIRES ACONDICIONADOS AREA DE REGIDURIA SUMINISTRO Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT LENNOX INVERTER 2 TON FRIO CALIENTE R410A Y DE TUBERIAS DE COBRE EN AREA DE REGIDORES , KIT DE TUBERIA DE AIRE ACONCIONADO, BOMBA DE CONDENSADO , SUPERVISOR DE CORRIENTE PARA PROTECCION DE ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00		\$ 37,078.93	2.00	\$ 74,157.86	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 74,157.86
88	RETIRO Y REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT EN OFICINA DE SINDICATURA , BOMBA DE CONDENSADO , SUPERVISOR DE CORRIENTE. , DE TUBERIAS DE COBRE EN AREA DE SINDICATURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 4,928.71	1.00	\$ 4,928.71	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,928.71
89	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00		\$ 3,852.72	1.00	\$ 3,852.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,852.72
90	MUROS A BASE DE TABLAROCA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	12.60		\$ 486.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.60	\$ 6,134.06	12.60	\$ 6,134.06
91	PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	M2	12.60		\$ 93.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.60	\$ 1,172.18	12.60	\$ 1,172.18
92	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 1" EN LATERALES DE FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	2.00		\$ 336.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 672.20	2.00	\$ 672.20
							\$ 82,939.29		\$ -		\$ 38,165.39		\$ 121,104.68

CONTRATISTA


*Hector Galaz Moreno*  
HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*[Firma]*  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

*[Firma]*  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
93	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REGIDURIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE MADERA EN MURO DE TABLAROCA DE 3.5" X 2" DE ACUERDO A LAS EXISTENTES, BARNIZADA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		\$ 7,762.71	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,762.71	1.00	\$ 7,762.71
94	SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS DE ACUERDO A LAS EXISTENTES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LAS VENTANAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00		\$ 1,848.27	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 7,393.08	4.00	\$ 7,393.08
22-A	PFP SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE 2.30X3.60 ML CON VIDRIO DE 6MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00		\$ 29,861.82	0.00	\$ -	1.00	\$ 29,861.82	0.00	\$ -	1.00	\$ 29,861.82
50-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE 2.3X1.68 M CON VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00		\$ 20,971.66	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 20,971.66	1.00	\$ 20,971.66
80-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL, DE 2.30X 2.70 M, CON VIDRIO DE 6 MM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		\$ 26,424.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 26,424.04	1.00	\$ 26,424.04
42-A	SUMINISTRO Y COLOCACION (REEMPLAZO) DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA, MARCA SQUARD DE 4 PASTILLAS, RETIRO DEL EXISTENTE PRUEBAS, CANALIZACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00		\$ 3,624.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,624.61	1.00	\$ 3,624.61
72-A	SUMINISTRO Y COLOCACION (REEMPLAZO) DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA, MARCA SQUARD DE 4 PASTILLAS, RETIRO DEL EXISTENTE PRUEBAS, CANALIZACION INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	1.00		\$ 3,421.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,421.31	1.00	\$ 3,421.31
95	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA Y CANALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN AREA DE CONTRALORIA, TUBO PVC SANITARIO DE 3" CANALIZACION CON TUBOPVC CUNDUIT 1-1/4, CABLE ELECTRICO CAL 8, INCLUYE: DEMOLICION DE AZOTEA Y ENTRE PISO, CANALIZACION, ELECTRIFICACION, RETIRO DE TUBO CUNDUIT EN FACHADA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00		\$ 6,249.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,249.38	1.00	\$ 6,249.38
96	ALIMENTACION ELECTRICA A CENTRO DE CARGA Y CANALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN AREA DE OFICIALIA, TUBO PVC SANITARIO DE 3" CANALIZACION CON TUBOPVC CUNDUIT 1-1/4, CABLE ELECTRICO CAL 8, INCLUYE: DEMOLICION DE AZOTEA Y ENTRE PISO, CANALIZACION, ELECT	LOTE	1.00		\$ 8,319.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 8,319.06	1.00	\$ 8,319.06
97	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 2" EN PERIMETRO DE MUROS EN AREA DE OFICIALIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	29.64		\$ 193.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	29.64	\$ 5,727.63	29.64	\$ 5,727.63
							\$ -		29,861.82		\$ 119,893.48		\$ 119,755.30

CONTRATISTA

*Hector Galaz Moreno*  
HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*Ing. Cornelio Langure Duarte*  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

*Ing. Victor Omar Partida*  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL

CONSTRUCTORA: HECTOR GALAZ MORENO  
CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-07  
MONTO DE CONTRATO \$821,267.27  
FECHA DE INICIO: 11 DE ABRIL DEL 2024  
FECHA DE TERMINO: 20 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA  
GUAYMAS, SONORA,  
24 DE MAYO DEL 2024  
11:00 HORAS  
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS  
No. FIANZA ANTICIPO  
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 3504-00865-7

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		ACOMULADO		
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
99	TAPADO DE PERFORACION DE EN AZOTEA, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO, INCLUYE: IMPERMEABILIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	\$ 2,132.35	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,132.35	1.00	\$ 2,132.35	
100	MUROS A BASE DE TABLAROCA, INCLUYE : MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	8.60	\$ 486.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8.60	\$ 4,186.74	8.60	\$ 4,186.74	
PPF 87-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT LENNOX INVERTER 2 TON FRIO CALIENTE R410A Y DE TUBERIAS DE COBRE EN AREA DE REGIDORES, KIT DE TUBERIA DE AIRE ACONDICINADO, BOMBA DE CONDENSADO, SUPERVISOR DE CORRIENTE PARA PROTECCION DE ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA		\$ 37,078.93	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 37,078.93		\$ 37,078.93	
PPF 101	FABRICACION DE MARCO DE MADERA PARA VENTANA EN AREA DE OFICIALIA 1.00X2.00M, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	LOTE	1.00	\$ 3,635.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 3,635.14		\$ 3,635.14	
PPF 102	FABRICACION DE BASE DE MADDERA PARA LA PUERTA DE ACCESO DE OFICIALIA 1.00M, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	\$ 1,329.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,329.51		\$ 1,329.51	
										\$ 48,362.67		\$ 48,362.67	
							\$ 311,157.64		\$ 232,581.78		\$ 277,527.85	TOTAL	\$ 821,267.27
												\$ 821,267.27	

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO  
LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

CONTRATISTA

*Hector Galaz Moreno*  
HECTOR GALAZ MORENO

SUPERVISOR

*Cornelio Langure Duarte*  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

*Victor Omar Partida Medina*  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

