

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 09 HORAS, DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: EN EL LUGAR DE LA OBRA TERMINADA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS, SONORA."

II.- PARTICIPANTES.


AL ACTO ASISTIERON LOS C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, **DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**, EL C. ING MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, **RESIDENTE DE OBRA** Y EN EL CASO DEL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS NO SE NOMBRO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DE BLINDAJE ELECTORAL, POR LA EMPRESA IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ, **FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.**

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS, SONORA."

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10, DE FECHA: **31 DE MAYO DEL 2024**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ **1,135,032.91**, (**SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.**), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO MUNICIPAL DIRECTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

PLAZA TRES PRESIDENTES GUAYMAS 158.15 ML, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES EXISTENTES; 15.40 M3, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES; 9.33 M3, EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUELO PARA COLADO DE GUARNICIÓN; 157.95 ML, CIMBRA, HABILITADO DE PARRILLA A BASE DE 3 VARILLAS DE 3/8" CON ESTRIBOS @ 60 CM Y COLADO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO 250 KG/CM2 DE 0.2 M X 0.30 M; 175.73 M2, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL PARA COLADO DE ANDADORES EN JARDINERAS; 175.14 M2, COLADO DE ANDADORES CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON COLOR INTEGRADO, ESTAMPADO Y APLICACIÓN DE BARNIZ; 62.36 M2, COLADO DE PLANCHA EN BASE DE MONUMENTOS DE LOS TRES PRESIDENTES, CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, CON COLOR INTEGRADO Y ACABADO SEMIPULIDO; 44.26 ML, CIMBRA Y COLADO DE MOLDURA (NARIZ); 350.42 M2, LIMPIEZA Y LAVADO A PRESION DE PERIMETRO EXTERIOR Y JARDINERAS INTERIORES. 350.42 M2, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN PERÍMETRO EXTERIOR Y JARDINERAS INTERIORES. 55.35 M2, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA PARA TRÁFICO EN GUARNICIONES; 8.00 PZA, RESTITUCIÓN DE PIEDRA EN JARDINERAS Y PERÍMETRO DE LA PLAZA; 10.00 PZA, SUMINISTRO DE BANCAS PARA AREA DE JARDINERIA. **JARDINERAS** 743.01 M2, TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE PLATAFORMAS, AREA A PAVIMENTAR Y BANQUETAS; 695.56 M2, DESPALME DE VEGETACION EXISTENTE EN AREA DE JARDINERIA; 222.90 M3, CORTE, CARGA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE 30 CM DE ESPESOR DE TERRENO EXISTENTE EN AREA DE JARDINERIA; 222.90 M3, SOBRECARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE JARDINERAS; 39.36 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE JARDIN; 8.00 SERV, RIEGO DE AREAS DE VEGETACION POR 4 SEMANAS 2 VECES POR SEMANA; 1.00 LOTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS EN AREA VERDE; 469.38 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO. **ILUMINACION** 1.00 LOTE, ALUMBRADO AREA COMUN, A BASE DE POSTES DE PLAZA DE 3 PRESIDENTES; 1.00 LOTE, ILUMINACION 3 PRESIDENTES SPOT Y REFLECTOR; **FUERA DE PRESUPUESTO** 1.00 LOTE, LIMPIEZA GENERAL



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10, CON UN PRESUPUESTO DE \$ 1,135,032.91, (SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.) INCLUYE IVA, QUEDANDO LOS NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE REAL DE OBRA DE: \$ 1,135,032.91, (SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.), PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ESTIMACION UNO Y FINIQUITO	03/06/24 AL 02/07/2024	\$ 1,135,032.91
	TOTAL	\$ 1,135,032.91

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 30.
FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DEL 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 02 DE JULIO DEL 2024.

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 30.
FECHA DE INICIO: 03 DE JUNIO DEL 2024.
FECHA DE TÉRMINO: 02 DE JULIO DEL 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 24A37383**, EXPEDIDA POR **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** POR UN MONTO DE \$ **113,503.29 (SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 29/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10**

EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:30**, DEL DIA **03 DE JULIO DEL 2024**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.
C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES EN PLAZA TRES PRESIDENTES, EN
GUAYMAS, SONORA."
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FMD-SE-10

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA