

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
 CONTRATO No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-01
 MONTO CONTRATO \$1,396,450.96
 FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024
 FECHA DE TERMINO: 30 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
 GUAYMAS, SONORA,
 01 DE JUNIO DEL 2024
 11:00 HORAS

CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
 No. FIANZA ANTICIPO BKY-0318-0195666
 No. FIANZA CUMPLIMIENTO BKY-0318-0195667
 No. FIANZA VICIOS OCULTOS BKY-0318-0203347

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACOMULADO
I	TERRACERIAS										
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,098.00	\$ 13.07	14,350.86	1,140.14	\$ 14,901.63	0.00	\$ -	1,140.14	\$ 14,901.63
2	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASA 10 KM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	197.22	\$ 55.45	10,935.85	203.10	\$ 11,261.90	0.00	\$ -	203.10	\$ 11,261.90
3	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,084.93	\$ 19.97	21,666.05	1,099.84	\$ 21,963.80	0.00	\$ -	1,099.84	\$ 21,963.80
4	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA DE 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA EJECUCION	M2	216.94	\$ 64.09	13,903.68	257.12	\$ 16,478.82	0.00	\$ -	257.12	\$ 16,478.82
5	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	271.00	\$ 31.50	8,536.50	285.04	\$ 8,978.76	0.00	\$ -	285.04	\$ 8,978.76
6	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,084.00	\$ 12.00	13,008.00	1,140.14	\$ 13,681.68	0.00	\$ -	1,140.14	\$ 13,681.68
7	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M.(NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,084.00	\$ 21.44	23,240.96	1,140.14	\$ 24,444.60	0.00	\$ -	1,140.14	\$ 24,444.60
8	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR DE 40%	M3	162.60	\$ 487.56	79,277.26	171.02	\$ 83,382.51	0.00	\$ -	171.02	\$ 83,382.51
9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	271.00	\$ 57.04	15,457.84	285.04	\$ 16,258.68	0.00	\$ -	285.04	\$ 16,258.68
10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	2,439.00	\$ 9.95	24,268.05	2,565.32	\$ 25,524.93	0.00	\$ -	2,565.32	\$ 25,524.93
II	PAVIMENTACION										
11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,084.00	\$ 26.12	28,314.08	1,140.14	\$ 29,780.46	0.00	\$ -	1,140.14	\$ 29,780.46
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1,084.00	\$ 12.56	13,615.04	1,140.14	\$ 14,320.16	0.00	\$ -	1,140.14	\$ 14,320.16
13	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON	M2	1,084.00	\$ 758.17	821,856.28	953.66	\$ 723,036.40	105.89	\$ 80,282.62	1,059.55	\$ 803,319.02
14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 CMS. INCL: TRAZO, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO	ML	107.27	\$ 411.40	44,130.88	80.23	\$ 33,006.62	0.00	\$ -	80.23	\$ 33,006.62
							1,037,020.95		80,282.62		\$ 1,117,303.57
							1,037,020.95		80,282.62		\$ 1,117,303.57

CONTRATISTA

 C. JULIO CESAR ENCINAS GRIJALVA
 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE
 RESIDENTE DE OBRA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
 CONTRATO No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-01
 MONTO CONTRATO \$1,396,450.96
 FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024
 FECHA DE TERMINO: 30 DE MAYO DEL 2024


LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
 GUAYMAS, SONORA,
 01 DE JUNIO DEL 2024
 11:00 HORAS
 CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
 No. FIANZA ANTICIPO BKY-0318-0195666
 No. FIANZA CUMPLIMIENTO BKY-0318-0195667
 No FIANZA VICIOS OCULTOS BKY-0318-0203347

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACOMULADO
15	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X 40 CMS. CONCRETO FC=200KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL. SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR	ML	90.00	\$ 248.94	22,404.60	122.87	\$ 30,587.26	0.00	\$ -	122.87	\$ 30,587.26
16	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE 66 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: FUNDA A BASE DE POLIDUCTO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	197.00	\$ 54.42	10,720.74	201.75	\$ 10,979.24	0.00	\$ -	201.75	\$ 10,979.24
17	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	574.58	\$ 95.85	55,073.49	0.00	\$ -	528.77	\$ 50,682.60	528.77	\$ 50,682.60
18	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 7,123.66	21,370.98	2.00	\$ 14,247.32	0.00	\$ -	2.00	\$ 14,247.32
19	FABRICACION DE BANQUETA RAMPAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO PULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	197.26	\$ 377.24	74,414.36	257.55	\$ 97,158.16	8.1407	\$ 3,071.00	265.69	\$ 100,229.16
20	COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO SANITARIOS, INCLUYE: ACARREOS HASTA 50 MTS, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	36.00	\$ 351.24	12,644.64	36.00	\$ 12,644.64	0.00	\$ -	36.00	\$ 12,644.64
III	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA										
21	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	107.27	\$ 11.52	1,235.75	0.00	\$ -	94.87	\$ 1,092.90	94.87	\$ 1,092.90
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON AREA 0.35 M2/ML, INCLUYE. MATERIALES Y MANO DE OBRA P.U.O.T.	PZA	107.27	\$ 47.57	5,102.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
23	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA	4.00	\$ 294.39	1,177.56	0.00	\$ -	4.00	\$ 1,177.56	4.00	\$ 1,177.56
						165,616.62		56,024.06			
						1,202,637.57		136,306.68			

C. JULIO CESAR ENCINAS GRIJALVA
 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE
 RESIDENTE DE OBRA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EROLOGIA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
 CONTRATO No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-01
 MONTO CONTRATO \$1,396,450.96
 FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024
 FECHA DE TERMINO: 30 DE MAYO DEL 2024

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA

GUAYMAS, SONORA,
 01 DE JUNIO DEL 2024
 11:00 HORAS

CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS

No. FIANZA ANTICIPO BKY-0318-0195666
 No. FIANZA CUMPLIMIENTO BKY-0318-0195667
 No FIANZA VICIOS OCULTOS BKY-0318-0203347

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
			CONTRATADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	105.00	\$ 64.66	6,789.30	0.00	\$ -	10.47	\$ 676.99	10.47	\$ 676.99
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	21.00	\$ 64.66	1,357.86	0.00	\$ -	56.00	\$ 3,620.96	56.00	\$ 3,620.96
IV	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO									0.00	\$ -
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	2.00	\$ 3,806.20	7,612.40	0.00	\$ -	2.00	\$ 7,612.40	2.00	\$ 7,612.40
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	4.00	\$ 4,258.19	17,032.76	0.00	\$ -	4.00	\$ 17,032.76	4.00	\$ 17,032.76
V	LIMPIEZA										
28	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,342.25	\$ 20.08	26,952.38	0.00	\$ -	1422.49	\$ 28,563.60	1422.49	\$ 28,563.60
							\$ -		57,506.71		
							1,202,637.57		193,813.39		\$ 1,396,450.96

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN

C. JULIO CESAR ENCINAS GRIJALVA
 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE
 RESIDENTE DE OBRA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

