

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2024, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS".

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. CORNELIO LANGURE DURTE, RESIDENTE DE OBRA Y LA C. MARIA SUSANA SALDIVAR SERNA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V, REPRESENTADO POR EL C. JULIO CESAR ENCINAS GRIJALVA, FUNGIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS", EN GUAYMAS, SONORA.

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, No. LO-85-H81-826029996-N-1-2024, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. JULIO CESAR ENCINAS GRIJALVA, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-01, DE FECHA: 26 DEMARZO DEL 2024, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ 1,619,883.11 (SON: UN MILLON

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAM023-SI-01

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) CON I.V.A., TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **_CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, MEDIANTE OFICIO No. SH-NC-24-028, DE FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2024**

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

TERRACERIAS. 1,140.14 M2 TRAZO Y NIVELACION; 257.12 M2 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE; 1,099.84 M2 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE; 285.04 M3 CORTE EN CAJA; 1,140.14 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS; 171.02 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA; **PAVIMENTACION.** 1,140.14 M2 RIEGO DE IMPREGNACION; 1,059.55 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO; 80.23 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L"; 122.87 ML FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA; 528.77 ML SELLADO DE JUNTAS; 265.69 M2 FABRICACION DE BANQUETAS. **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA.** 94.87 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO;; 4 PZAS FLECHAS; 10.47 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA; 56.00 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL; 2.00 PZAS SEÑALAMIENTO VERTICAL(ALTO); 4.00 PZA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO(NOMENCLATURA).

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-01

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-01**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, DE: \$ 1,619,883.11 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.) **INCLUYE IVA**, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	01 DE ABRIL DE 2024	\$ 485,964.94
ESTIMACION 1	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024	\$ 976,541.71
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2024	\$ 157,376.47
	TOTAL	\$ 1,619,883.11

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 120 DÍAS

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024.

FECHA DE TÉRMINO: 29 DE JULIO DEL 2024.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAM023-SI-01

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 01 DE ABRIL DEL 2024.

FECHA DE TÉRMINO: 30 DE MAYO DE 2024

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO BYK-0318-0203347, EXPEDIDA POR **BERKLEY INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A DE C.V.** POR UN MONTO DE \$ 161,988.31 (SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAM023-SI-01

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.


SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2021-2024
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRANEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAM023-SI-01

ENTREGA

EL CONTRATISTA:



C. JULIO CÉSAR ENCINAS GRIJALVA
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DEL NOROESTE, S.A DE C.V

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA


C. ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA


C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA


C. MARIA SUSANA SALDIVAR SERNA

