

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

LUGAR: GUAYMAS, SONORA, FECHA: 21 DE MAYO DE 2024 Y HORA: 1:00 PM

OBRA: "PREHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."


FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 15 DE ABRIL DEL 2024
 FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 13 DE JULIO DEL 2024

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-RAM023-SI-02
 MONTO CONTRATO: \$ 399,350.11 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JULIO DEL 2024
 CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE ABRIL DEL 2024
 FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE MAYO DEL 2024
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 24A17226
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A17227
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:
 No. DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 24A26551

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		VOLUMEN		IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
B001	CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) PROFUNDIDAD 10CM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM, INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	320.00	\$198.38	\$63,481.60	320.00	\$63,481.60	320.00	\$63,481.60	
B002	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % PYSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION SERA M3 COMPACTO.	M3	48.00	\$210.97	\$10,126.56	48.00	\$10,126.56	48.00	\$10,126.56	
B003	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % PYSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION SERA M3 COMPACTO.	M3	48.00	\$690.31	\$33,134.88	48.00	\$33,134.88	48.00	\$33,134.88	





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

LUGAR: GUAYMAS, SONORA, FECHA: 21 DE MAYO DE 2024 Y HORA: 1:00 PM

OBRA: "PREHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.."

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 15 DE ABRIL DEL 2024

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 13 DE JULIO DEL 2024

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02

MONTO CONTRATO: \$ 399,350.11 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL No.

MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$ (SIN IVA)

PERIODO DE EJECUCION: 15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DE TERMINO REAL: 14 DE MAYO DEL 2024

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 24A17226

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 24A17227




No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE		

B004	PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, MR-42, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, T.M.A 3/4", PREMEZCLADO " INCLUYE: COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	320.00	\$908.72	290,790.40	320.00	\$290,790.40	320.00	\$290,790.40
B005	RENIVELACION DE POZO DE VISITA	PZA	2.00	\$908.33	1,816.66	2.00	\$1,816.66	2.00	\$1,816.66
TOTAL					399,350.11	399,350.10	0.00	399,350.10	

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN

 IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V. C-ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION	 ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA	 ING. VICTOR OMAR PAREDES DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
---	---	--

