

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS **09:00 HORAS**, DEL DIA **21 DE MAYO DEL 2024**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: GUAYMAS, SONORA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "**REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**", EN GUAYMAS, SONORA.

**II.- PARTICIPANTES.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA ALVAREZ, RESIDENTE DE OBRA Y EL C. JULIAN CÉSAR VALENZUELA CALLEJA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ, FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: "**REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**"

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02**, DE FECHA: **08 DE ABRIL DEL 2024**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ **463,246.13 (SON: CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.)**,



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02**

CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, PARA EL EJERCICIO FOSCAL 2024, MEDIANTE OFICIO No. SH-NC-24-028 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2024.**

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

320.00 M2, CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS (CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE) PROFUNDIDAD 10 CM. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T; 48.00 M3; CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM, INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.; 48.00 M3; FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: HUMECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95 % PVSM ASHTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION SERA M3 COMPACTO; 320.00 M2; PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO, MR-42, RESISTENCIA RÁPIDA A 3 DÍAS, T.M.A 3/4", PREMEZCLADO. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN; 2.00 PZA; RENIVELACION DE POZO DE VISITA.

**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, DE: \$ 463,246.11 (SON: CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.), INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	12 DE ABRIL DEL 2024	\$ 138,973.83
1 (DOS) Y FINIQUITO	15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024	\$ 324,272.28
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 463,246.11</b>

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL Y PLAZO).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:  
DÍAS NATURALES: 90  
FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DEL 2024.  
FECHA DE TÉRMINO: 13 DE JULIO DEL 2024.

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**



DÍAS NATURALES: 30.  
FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DEL 2024.  
FECHA DE TÉRMINO: 14 DE MAYO DEL 2024.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 24A26551**, EXPEDIDA POR DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. DE C.V., POR UN MONTO DE \$ 46,324.61 (SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 61/100 M.N.), INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: "REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02**

**Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.


**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: "REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVE. JULIO RAMON LUEBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUAREZ, E LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-RAMO23-SI-02

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.  
C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C. ING. MANUEL ESTEBAN GAXIOLA  
ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



C.ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. DR. JULIAN CESAR VALENZUELA CALLEJA.

