

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"


LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05
 MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL:
 MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024
 CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
1	ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. CALLE (CALLE SIN NOMBRE)														
1	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	138.67	\$ 6.01	\$ 833.41	116.00	\$ 697.16		\$ -		\$ -			116.00	\$ 697.16
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	17.59	\$ 76.36	\$ 1,343.17	71.87	\$ 5,487.99	19.57	\$ 1,494.37		\$ -			91.44	\$ 6,982.36
3	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.U.O.T.	M3	100.80	\$ 654.40	\$ 65,963.52	94.09	\$ 61,572.50	19.57	\$ 12,806.61		\$ -			113.66	\$ 74,379.11
4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	104.00	\$ 55.24	\$ 5,744.96	87.00	\$ 4,805.88		\$ -		\$ -			87.00	\$ 4,805.88
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	130.13	\$ 360.07	\$ 46,855.91	116.00	\$ 41,768.12		\$ -		\$ -			116.00	\$ 41,768.12
6	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	41.60	\$ 390.13	\$ 16,229.41	39.86	\$ 15,550.58		\$ -		\$ -			39.86	\$ 15,550.58
7	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	93.60	\$ 177.52	\$ 16,615.87	34.80	\$ 6,177.70		\$ -		\$ -			34.80	\$ 6,177.70
8	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	3.00	\$ 798.32	\$ 2,394.96	2.00	\$ 1,596.64	1.00	\$ 798.32		\$ -			3.00	\$ 2,394.96



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:


GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	54.14	\$ 480.20	\$ 25,998.03	60.50	\$ 29,052.10		\$ -		\$ -			60.50	\$ 29,052.10
10	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$ 539.64	\$ 5,936.04	11.00	\$ 5,936.04							11.00	\$ 5,936.04
11	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" Ø.	PZA	3.00	\$ 13,140.54	\$ 39,421.62	3.00	\$ 39,421.62		\$ -		\$ -			3.00	\$ 39,421.62
12	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES)A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	11.00	\$ 3,274.17	\$ 36,015.87		\$ -		\$ -		\$ -			0.00	\$ -
13	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	120.05	\$ 104.06	\$ 12,492.40	99.30	\$ 10,333.16		\$ -	31.76	\$ 3,304.95			131.06	\$ 13,638.10
14	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1,080.46	\$ 9.79	\$ 10,577.70	893.70	\$ 8,749.32		\$ -	285.86	\$ 2,798.57			1,179.56	\$ 11,547.89
15	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	1.00	\$ 1,100.39	\$ 1,100.39	1.00	\$ 1,100.39		\$ -		\$ -			1.00	\$ 1,100.39



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:


GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
16	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA..P.U.O.T.	M3	40.65	\$ 372.36	\$ 15,136.43	34.80	\$ 12,958.13	9.08	\$ 3,381.03		\$ -			43.88	\$ 16,339.16
II	AGUA POTABLE														
17	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	87.40	\$ 6.01	\$ 525.27		\$ -	87.50	\$ 525.88		\$ -			87.50	\$ 525.88
18	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	22.36	\$ 76.36	\$ 1,707.41			56.81	\$ 4,338.01					56.81	\$ 4,338.01
19	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	126.73	\$ 654.40	\$ 82,932.11		\$ -	67.69	\$ 44,296.34		\$ -			67.69	\$ 44,296.34
20	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	61.18	\$ 55.24	\$ 3,379.58		\$ -	67.50	\$ 3,728.70		\$ -			67.50	\$ 3,728.70
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	87.40	\$ 157.88	\$ 13,798.71		\$ -	90.00	\$ 14,209.20		\$ -			90.00	\$ 14,209.20
22	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	26.22	\$ 390.13	\$ 10,229.21		\$ -	42.58	\$ 16,611.74		\$ -			42.58	\$ 16,611.74
23	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	2.00	\$ 798.32	\$ 1,596.64		\$ -	2.00	\$ 1,596.64		\$ -			2.00	\$ 1,596.64



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.

(CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	65.94	\$ 186.59	\$ 12,303.74			72.50	\$ 13,527.78		\$ -			72.50	\$ 13,527.78
25	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	59.00	\$ 177.52	\$ 10,473.68		\$ -	27.00	\$ 4,793.04		\$ -			27.00	\$ 4,793.04
26	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 1,179.63	\$ 14,155.56		\$ -	13.00	\$ 15,335.19		\$ -			13.00	\$ 15,335.19
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERICO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 738.95	\$ 8,867.40			13.00	\$ 9,606.35		\$ -			13.00	\$ 9,606.35
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 997.94	\$ 997.94		\$ -	1.00	\$ 997.94		\$ -			1.00	\$ 997.94
29	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	94.30	\$ 104.06	\$ 9,812.86			60.75	\$ 6,321.65	38.06	\$ 3,960.52			98.81	\$ 10,282.17
30	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	848.67	\$ 9.79	\$ 8,308.48		\$ -	546.75	\$ 5,352.68	342.56	\$ 3,353.66			889.31	\$ 8,706.34
31	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. .P.U.O.T. ALCANTARILLADO	M3	33.51	\$ 372.36	\$ 12,477.78		\$ -	27.00	\$ 10,053.72		\$ -			27.00	\$ 10,053.72



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
32	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	87.40	\$ 6.01	\$ 525.27	85.00	\$ 510.85		\$ -		\$ -			85.00	\$ 510.85
33	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	18.12	\$ 76.36	\$ 1,383.64	45.93	\$ 3,507.21	15.38	\$ 1,174.42		\$ -			61.31	\$ 4,681.63
34	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.U.O.T.	M3	102.70	\$ 654.40	\$ 67,206.88	94.69	\$ 61,965.14	15.38	\$ 10,064.67		\$ -			110.07	\$ 72,029.81
35	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	61.18	\$ 55.24	\$ 3,379.58	63.75	\$ 3,521.55		\$ -		\$ -			63.75	\$ 3,521.55
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	87.40	\$ 360.07	\$ 31,470.12	85.00	\$ 30,605.95		\$ -		\$ -			85.00	\$ 30,605.95
37	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	26.22	\$ 390.13	\$ 10,229.21	29.21	\$ 11,395.70		\$ -		\$ -			29.21	\$ 11,395.70
38	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE	M3	59.00	\$ 177.52	\$ 10,473.68	25.50	\$ 4,526.76		\$ -		\$ -			25.50	\$ 4,526.76
39	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$ 798.32	\$ 1,596.64	1.00	\$ 798.32	1.00	\$ 798.32					2.00	\$ 1,596.64



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	58.80	\$ 480.20	\$ 28,235.76	90.00	\$ 43,218.00		\$ -		\$ -			90.00	\$ 43,218.00
41	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 539.64	\$ 6,475.68	12.00	\$ 6,475.68		\$ -		\$ -			12.00	\$ 6,475.68
42	FABRICACION DE ANILLO DE CONCRETO ARMADO F'C:200 KG/CM2, 1.60 DE DIAMETRO, 0.40 CM DE ESPESOR, (POZO EXISTENTE) INCLUYE: DEMOLICION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.I.O.T.	PZA	1.00	\$ 5,930.23	\$ 5,930.23						\$ -			0.00	\$ -
43	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" P.I.O.T.	PZA	2.00	\$ 13,140.54	\$ 26,281.08	2.00	\$ 26,281.08		\$ -		\$ -			2.00	\$ 26,281.08
44	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES)A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 3,274.17	\$ 39,290.04		\$ -		\$ -		\$ -			0.00	\$ -
45	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM. P.U.O.T.	M3	93.98	\$ 104.06	\$ 9,779.56	63.75	\$ 6,633.83		\$ -	47.25	\$ 4,916.84			111.00	\$ 11,550.66

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:


GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
46	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	845.83	\$ 9.79	\$ 8,280.68	573.75	\$ 5,617.01		\$ -	425.25	\$ 4,163.20			999.00	\$ 9,780.21
47	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	1.00	\$ 1,100.39	\$ 1,100.39	1.00	\$ 1,100.39		\$ -		\$ -			1.00	\$ 1,100.39
48	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA..P.U.O.T.	M3	32.01	\$ 372.36	\$ 11,919.24	25.50	\$ 9,495.18	13.50	\$ 5,026.86					39.00	\$ 14,522.04
III	AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SIN NOMBRE (4TA CALLE)													0.00	\$ -
49	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	164.69	\$ 6.01	\$ 989.79		\$ -	166.00	\$ 997.66					166.00	\$ 997.66
50	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	32.48	\$ 76.36	\$ 2,480.17		\$ -	83.48	\$ 6,374.53	5.40	\$ 412.34			88.88	\$ 6,786.87
51	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.U.O.T.	M3	184.04	\$ 654.40	\$ 120,435.78		\$ -	89.33	\$ 58,457.55	9.00	\$ 5,889.60			98.33	\$ 64,347.15
52	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	115.28	\$ 55.24	\$ 6,368.07		\$ -	124.50	\$ 6,877.38		\$ -			124.50	\$ 6,877.38
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	164.69	\$ 157.88	\$ 26,001.26		\$ -	166.00	\$ 26,208.08		\$ -			166.00	\$ 26,208.08
54	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	56.65	\$ 390.13	\$ 22,100.86		\$ -	57.24	\$ 22,331.04		\$ -			57.24	\$ 22,331.04



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:


GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
55	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	2.00	\$ 798.32	\$ 1,596.64		\$ -	2.00	\$ 1,596.64		\$ -			2.00	\$ 1,596.64
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	40.58	\$ 186.59	\$ 7,571.82		\$ -	60.00	\$ 11,195.40	6.00	\$ 1,119.54			66.00	\$ 12,314.94
57	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	111.17	\$ 177.52	\$ 19,734.90		\$ -	49.80	\$ 8,840.50		\$ -			49.80	\$ 8,840.50
58	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	\$ 1,179.63	\$ 15,335.19		\$ -	16.00	\$ 18,874.08	1.00	\$ 1,179.63			17.00	\$ 20,053.71
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERICO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	13.00	\$ 738.95	\$ 9,606.35		\$ -	16.00	\$ 11,823.20		\$ -			16.00	\$ 11,823.20
60	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 997.94	\$ 1,995.88		\$ -	2.00	\$ 1,995.88		\$ -			2.00	\$ 1,995.88
61	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	127.90	\$ 104.06	\$ 13,309.27		\$ -	149.40	\$ 15,546.56	31.50	\$ 3,277.89			180.90	\$ 18,824.45



Handwritten signature

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
62	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1,151.10	\$ 9.79	\$ 11,269.27		\$ -	1,344.60	\$ 13,163.63	283.50	\$ 2,775.47			1,628.10	\$ 15,939.10
63	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. .P.U.O.T.	M3	45.58	\$ 372.36	\$ 16,972.17		\$ -	49.80	\$ 18,543.53		\$ -			49.80	\$ 18,543.53
ALCANTARILLADO															
64	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	185.02	\$ 6.01	\$ 1,111.97		\$ -	165.30	\$ 993.45		\$ -			165.30	\$ 993.45
65	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	36.47	\$ 76.36	\$ 2,784.85		\$ -	86.92	\$ 6,637.21	4.05	\$ 309.26			90.97	\$ 6,946.47
66	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	206.69	\$ 654.40	\$ 135,257.94		\$ -	142.68	\$ 93,369.79	4.50	\$ 2,944.80			147.18	\$ 96,314.59
67	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	129.51	\$ 55.24	\$ 7,154.13		\$ -	123.98	\$ 6,848.66		\$ -			123.98	\$ 6,848.66
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	166.28	\$ 360.07	\$ 59,872.44		\$ -	165.30	\$ 59,519.57		\$ -			165.30	\$ 59,519.57
69	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	63.65	\$ 390.13	\$ 24,831.77		\$ -	56.12	\$ 21,894.10		\$ -			56.12	\$ 21,894.10
70	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	124.89	\$ 177.52	\$ 22,170.47		\$ -	49.59	\$ 8,803.22		\$ -			49.59	\$ 8,803.22



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
71	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	2.00	\$ 798.32	\$ 1,596.64		\$ -	2.00	\$ 1,596.64		\$ -			2.00	\$ 1,596.64
72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	71.63	\$ 480.20	\$ 34,396.73		\$ -	75.00	\$ 36,015.00	6.00	\$ 2,881.20			81.00	\$ 38,896.20
73	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	\$ 539.64	\$ 7,015.32		\$ -	15.00	\$ 8,094.60	1.00	\$ 539.64			16.00	\$ 8,634.24
74	DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 1.00 DE ALTURA CON 2 CONECCIONES, INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 2,548.73	\$ 2,548.73		\$ -		\$ -		\$ -			0.00	\$ -
75	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 34" P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 15,582.82	\$ 15,582.82		\$ -		\$ -		\$ -			0.00	\$ -
76	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 34" P.U.O.T	PZA	1.00	\$ 13,140.54	\$ 13,140.54		\$ -	5.00	\$ 65,702.70		\$ -			5.00	\$ 65,702.70

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
77	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 9,720.67	\$ 29,162.01		\$ -		\$ -		\$ -			0.00	\$ -
78	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES)A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 3,274.17	\$ 42,564.21		\$ -		\$ -		\$ -			0.00	\$ -
79	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	154.86	\$ 104.06	\$ 16,114.73		\$ -	123.98	\$ 12,901.36	78.34	\$ 8,152.06			202.32	\$ 21,053.42
80	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1,393.73	\$ 9.79	\$ 13,644.62		\$ -	1,115.82	\$ 10,923.88	705.06	\$ 6,902.54			1,820.88	\$ 17,826.42
81	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	2.00	\$ 1,100.39	\$ 2,200.78		\$ -	2.00	\$ 2,200.78		\$ -			2.00	\$ 2,200.78
82	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	52.46	\$ 372.36	\$ 19,534.01		\$ -	60.09	\$ 22,375.11		\$ -			60.09	\$ 22,375.11
82.1	DESMONTE DE SUPERFICIE CON MAQUINARIA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PU.O.T.	M2	185.02	\$ 19.05	\$ 3,524.63		\$ -	180.00	\$ 3,429.00		\$ -			180.00	\$ 3,429.00



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
82.2	ENCOFRADO DE TUBERIA DE DRENAJE DE 8" A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	29.00	\$ 260.16	\$ 7,544.64		\$ -		\$ -		\$ -			0.00	\$ -
82.3	DESASOLVE DE POZO DE VISITA DE HASTA 1.50 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MAQUINARIA EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 4,366.15	\$ 8,732.30		\$ -	3.00	\$ 13,098.45		\$ -			3.00	\$ 13,098.45
IV	PLACA INFORMATIVA														
83	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	\$ 3,068.29	\$ 3,068.29	0.00	\$ -		\$ -	1.00	\$ 3,068.29			1.00	\$ 3,068.29
	OBRA EXTRAORDINARIA FUERA DE PRESUPUESTO														
PPF 02	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 70X90 CMS. Y UN ESPESOR DE 7 CMS, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8-/10-10, PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 3,027.72	\$ -	0.00	\$ -	38.00	\$ 115,053.36		\$ -			38.00	\$ 115,053.36

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA O PROYECTO: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SE-05

MONTO CONTRATO: \$ 1, 507, 105.73 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE MAYO DEL 2024 AL 21 DE JULIO DEL 2024

CONTRATISTA: GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SONORA, A 21 DE JULIO DEL 2024, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2915494

No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 2915484

No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PFP 03	FABRICACION DE SOPORTE DE ANCLAJE PARA BROCAL, CON CONCRETO, EN POZOS DE VISITA COMUN, DE 1.20 X 1.20 MTS. INCLUYE: EXCAVACION Y/O RELLENOS SEGUN REQUIERA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	\$ 5,215.10	\$ -	0.00	\$ -	11.00	\$ 57,366.10		\$ -			11.00	\$ 57,366.10
PFP 04	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INC. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.00	\$ 67.85	\$ -		\$ -	132.71	\$ 9,004.37		\$ -			132.71	\$ 9,004.37
PFP 05	RENIVELACION DE VIALIDADES EN AREAS DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA, CON EQUIPO MECANICO.	M2	0.00	\$ 9.75	\$ -		\$ -			1928.54600	\$ 18,803.32			1,928.55	\$ 18,803.32
TOTAL						\$ 1,507,105.73		\$ 460,859.97		\$ 965,492.45		\$ 80,753.31			\$ 1,507,105.73

ING. JESUS GUILLERMO PEÑA GERWERT
 GERPE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. SERGIO PAEZ RAMOS
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO **LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES