

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO EN LA HEROICA GUAYMAS; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO", EN GUAYMAS, SONORA.

**II.- PARTICIPANTES.**


AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL ING. CORNELIO LANGURE DURTE, RESIDENTE DE OBRA Y EN EL CASO DEL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS NO SE NOMBRÓ DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DE BLINDAJE ELECTORAL, POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A DE C.V, REPRESENTADO POR EL C. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO, FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO EN GUAYMAS, SONORA.

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A DE C.V , REPRESENTADO POR EL C. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07, DE FECHA: 07 DE MAYO DEL 2024, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$3,315,832.67 (SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.)



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07**

CON I.V.A., TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, para el Ejercicio Fiscal 2024, dado en boletín oficial No. 9 seccion I, tomo CCXIII, de fecha: 29 de Enero del 2024.**

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

**TERRACERIAS.** 1,786.10 M2 TRAZO Y NIVELACION; 109.84 M2 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE; 390.83 M3 CORTE EN CAJA; 1,302.76 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS; 174.00 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA; **PAVIMENTACION.** 1,160.02 M2 RIEGO DE IMPREGNACION; 1,160.02 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO; 243.20 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L"; 92.55 ML FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA; 857.92 ML SELLADO DE JUNTAS; 465.41 M2 FABRICACION DE BANQUETAS; 98.14 M3 FABRICACION DE MURO DE CONTENSION; **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA.** 152.85 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO; 258.30 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES; 8.00 PZAS FLECHAS; 14.10 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA; 64.00 ML PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL; 5.00 PZAS SEÑALAMIENTO VERTICAL(ALTO); 8.00 PZA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO(NOMENCLATURA). **AGUA POTABLE.** 183.00 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION; 117.24 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN MATERIAL "B"; 131.91 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS(MARTILLO); 137.25 M2 PLANTILLA DE ARENA; 183.00 ML SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 4"; 53.42 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 88.34 M3 RELLENO DE ZANJA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**


**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07**

COMPACTADO AL 95%; 22.00 PZA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION A AGUA POTABLE; 22.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA; **ALCANTARILLADO.** 183.30 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION; 136.07 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN MATERIAL "B"; 155.41 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS(MARTILLO); 137.48 M2 PLANTILLA DE ARENA; 183.30 ML SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 8"; 62.98 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 88.27 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95%; 22.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEA;.13.00 PZA FABRICACION DE REGISTROS SANITARIOS; 1.00 PZA RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA; 1.00 PZA SUM. Y COLOCACION DE VALVULA DE 4" FoFo.

**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, DE: \$ 3,315,832.67 (SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	08 DE MAYO DE 2024	\$ 994,749.80
ESTIMACION 1	13 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2024	\$ 553,016.06
ESTIMACION 2	04 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO DEL 2024	\$ 424,615.61
ESTIMACION 3	18 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2024	\$ 775,439.09
ESTIMACION 4	06 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2024	\$ 531,324.95
ESTIMACION 5 Y FINIQUITO	02 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 36,687.17
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,315,832.67</b>



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07**

**VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 90 DÍAS

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DEL 2024.

FECHA DE TÉRMINO: 10 DE AGOSTO DEL 2024

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 90 DÍAS

FECHA DE INICIO: 13 DE MAYO DEL 2024.


FECHA DE TÉRMINO: 10 DE AGOSTO DEL 2024

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO 1437-06829-0, EXPEDIDA POR **ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V.**, POR UN MONTO DE

**\$ 331,583.26 (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07**

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07  
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



---

C. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C.ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



C.ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA