

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE | |
|-------|--|--------|----------|-----------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|---------|--------------------|-----------|--|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO | |
| 1 | TERRACERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 1709.31 | \$ 6.80 | \$ 11,623.31 | 0.000 | \$ - | 541.720 | \$ 3,683.70 | 761.040 | \$ 5,175.07 | 483.344 | \$ 3,286.74 | 0.000 | \$ - | 1,786.10 | 12,145.51 | |
| 2 | DEMOLICION DE GUARNICION tipo "I" DE 15x30 CMS EXISTENTE DE CONCRETO DE INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 79.76 | \$ 62.45 | \$ 4,981.01 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 16.800 | \$ 1,049.16 | 0.000 | \$ - | 16.80 | 1,049.16 | |
| 3 | DEMOLICION DE MACETERO A BASE DE GUARNICION DE CONCRETO DE 10X20CM, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 18.16 | \$ 31.06 | \$ 564.05 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | DEMOLICION DE ESCALONES DE CONCRETO DE 30 DE HUELLA Y 15CM DE PERALTE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 5.35 | \$ 48.38 | \$ 258.83 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MURO DE BLOCK HASTA 1.00 MTO DE ALTURA INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 118.97 | \$ 81.91 | \$ 9,744.83 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 109.840 | \$ 8,996.99 | 0.000 | \$ - | 109.84 | 8,996.99 | |
| 6 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE DE HASTA 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 37.72 | \$ 91.24 | \$ 3,441.57 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 31.500 | \$ 2,874.06 | 0.000 | \$ - | 31.50 | 2,874.06 | |
| 7 | CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M3 | 212.29 | \$ 29.97 | \$ 6,362.33 | 0.000 | \$ - | 162.520 | \$ 4,870.72 | 228.310 | \$ 6,842.45 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 390.83 | 11,713.18 | |
| 8 | TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 1260 | \$ 20.80 | \$ 26,208.00 | 0.000 | \$ - | 541.720 | \$ 11,267.78 | 761.040 | \$ 15,829.63 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1,302.76 | 27,097.41 | |
| 9 | FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 1,168.67 | \$ 28.86 | \$ 33,727.82 | 0.000 | \$ - | 495.620 | \$ 14,303.59 | 664.400 | \$ 19,174.58 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1,160.02 | 33,478.18 | |
| 10 | SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40% | M3 | 175.30 | \$ 386.96 | \$ 67,834.09 | 0.000 | \$ - | 74.340 | \$ 28,766.61 | 99.660 | \$ 38,564.43 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 174.00 | 67,331.04 | |
| 11 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T. | M3 | 379.82 | \$ 91.05 | \$ 34,582.61 | 0.000 | \$ - | 162.520 | \$ 14,797.45 | 228.310 | \$ 20,787.63 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 390.83 | 35,585.07 | |
| 12 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T. | M3-K | 3418.36 | \$ 9.75 | \$ 33,329.01 | 0.000 | \$ - | 1466.960 | \$ 14,302.86 | 2054.810 | \$ 20,034.40 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 3,521.77 | 34,337.26 | |

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024,11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE | |
|-------|---|--------|---------|-----------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|---------|--------------------|------------|--|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO | |
| II | PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 1168.67 | \$ 28.91 | \$ 33,786.25 | 0.000 | \$ - | 495.620 | \$ 14,328.37 | 664.400 | \$ 19,207.80 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1,160.02 | 33,536.18 | |
| 14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION | M2 | 1168.67 | \$ 8.00 | \$ 9,349.36 | 0.000 | \$ - | 495.620 | \$ 3,964.96 | 664.400 | \$ 5,315.20 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1,160.02 | 9,280.16 | |
| 15 | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 1168.67 | \$ 825.39 | \$ 964,608.53 | 0.000 | \$ - | 495.620 | \$ 409,079.79 | 664.400 | \$ 548,389.12 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1,160.02 | 957,468.91 | |
| 16 | FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 CMS. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y | ML | 368.39 | \$ 481.34 | \$ 177,320.84 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 86.200 | \$ 41,491.51 | 157.000 | \$ 75,570.38 | 0.000 | \$ - | 243.20 | 117,061.89 | |
| 17 | FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR | ML | 10.00 | \$ 344.06 | \$ 3,440.60 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 21.500 | \$ 7,397.29 | 71.050 | \$ 24,445.46 | 0.000 | \$ - | 92.55 | 31,842.75 | |
| 18 | FABRICACION DE ESCALONES DE CONCRETO DE 30 DE HUELLA Y 15CM DE PERALTE, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2 | 7.40 | \$ 485.82 | \$ 3,595.07 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 18.000 | \$ 8,744.76 | 0.000 | \$ - | 18.00 | 8,744.76 | |
| 19 | JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 241.38 | \$ 61.77 | \$ 14,910.04 | 0.000 | \$ - | 57.630 | \$ 3,559.81 | 120.800 | \$ 7,461.82 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 178.43 | 11,021.62 | |

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE |
|-------|--|--------|--------|-------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|------------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO |
| 20 | SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15 LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 497.95 | \$ 99.85 | \$ 49,720.31 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 857.921 | \$ 85,663.45 | 0.000 | \$ - | 857.92 | 85,663.45 |
| 21 | REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 18 | \$ 195.63 | \$ 3,521.34 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 22.000 | \$ 4,303.86 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 22.00 | 4,303.86 |
| 22 | REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 18.00 | \$ 759.10 | \$ 13,663.80 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 22.000 | \$ 16,700.20 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 22.00 | 16,700.20 |
| 23 | RENOVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 4 | \$ 6,254.63 | \$ 25,018.52 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 3.000 | \$ 18,763.89 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 3.00 | 18,763.89 |
| 24 | FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION | M2 | 569.89 | \$ 426.56 | \$ 243,092.28 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 484.040 | \$ 206,472.10 | -18.630 | -\$ 7,946.81 | 465.41 | 198,525.29 |
| 25 | FABRICACION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE PIEDRA BOLA Y CONCRETO 60-40 DE HASTA 5M DE ALTURA CON BASE DE 80CM Y CORONA DE 30CM CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" , INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, Y CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M3 | 65.56 | \$ 3,059.75 | \$ 200,597.21 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 52.140 | \$ 159,535.37 | 34.670 | \$ 106,081.53 | 11.330 | \$ 34,666.97 | 98.14 | 300,283.87 |
| III | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 152.39 | \$ 22.26 | \$ 3,392.20 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 152.850 | \$ 3,402.44 | 0.000 | \$ - | 152.85 | 3,402.44 |

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDARENO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE |
|---|---|--------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO |
| 27 | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.I.U.T. | ML | 368.39 | \$ 51.57 | \$ 18,997.87 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 258.300 | \$ 13,320.53 | 0.000 | \$ - | 258.30 | 13,320.53 |
| 28 | FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE | PZA. | 8.00 | \$ 641.07 | \$ 5,128.56 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 8.000 | \$ 5,128.56 | 0.000 | \$ - | 8.00 | 5,128.56 |
| 29 | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.I.U.T. | ML | 21.31 | \$ 65.37 | \$ 1,393.03 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 14.100 | \$ 921.72 | 0.000 | \$ - | 14.10 | 921.72 |
| 30 | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.I.U.T. | ML | 33.75 | \$ 65.37 | \$ 2,206.24 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 64.000 | \$ 4,183.68 | 0.000 | \$ - | 64.00 | 4,183.68 |
| IV SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, CIAMPOLLO Y LETRAC EN ROJO. | PZA | 5 | \$ 3,651.03 | \$ 18,255.15 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 5.000 | \$ 18,255.15 | 0.000 | \$ - | 5.00 | 18,255.15 |
| 32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO. | PZA | 10 | \$ 1,369.42 | \$ 13,694.20 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 8.000 | \$ 10,955.36 | 0.000 | \$ - | 8.00 | 10,955.36 |
| V LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T. | M2 | 1260.79 | \$ 9.99 | \$ 12,595.29 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1540.844 | \$ 15,393.03 | 1,540.84 | 15,393.03 |
| VI AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T. | ML | 184.06 | \$ 6.24 | \$ 1,148.53 | 183.000 | \$ 1,141.92 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 183.00 | 1,141.92 |
| 35 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.I.U.T. | M3 | 94.32 | \$ 75.50 | \$ 7,121.16 | 117.240 | \$ 8,851.62 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 117.24 | 8,851.62 |
| 36 | EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.I.U.T. | M3 | 141.47 | \$ 678.71 | \$ 96,017.10 | 131.910 | \$ 89,528.64 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 131.91 | 89,528.64 |
| 37 | PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T. | M2 | 128.84 | \$ 56.22 | \$ 7,243.38 | 137.250 | \$ 7,716.20 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 137.25 | 7,716.20 |
| 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.I.U.T. | ML | 184.06 | \$ 166.42 | \$ 30,631.27 | 183.000 | \$ 30,454.86 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 183.00 | 30,454.86 |
| 39 | RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION P.I.U.T. | M3 | 63.32 | \$ 381.56 | \$ 24,160.38 | 53.420 | \$ 20,382.94 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 53.42 | 20,382.94 |
| 40 | SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.I.U.T. | PZA. | 6 | \$ 800.09 | \$ 4,800.54 | 6.000 | \$ 4,800.54 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 6.00 | 4,800.54 |

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE |
|-------|--|--------|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|------------------------|---------|--------------------|-----------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO |
| 41 | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO) | M3 | 124.24 | \$ 168.87 | \$ 20,980.41 | 88.340 | \$ 14,917.98 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 88.34 | 14,917.98 |
| 42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION) | ML | 81 | \$ 218.14 | \$ 17,669.34 | 85.000 | \$ 18,541.90 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 85.00 | 18,541.90 |
| 43 | CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE P.V.C. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 18 | \$ 1,199.37 | \$ 21,588.66 | 22.000 | \$ 26,386.14 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 22.00 | 26,386.14 |
| 44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERICO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 18 | \$ 682.43 | \$ 12,283.74 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 22.000 | \$ 15,013.46 | 0.000 | \$ - | 22.00 | 15,013.46 |
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALUT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T. | PZA | 6 | \$ 382.77 | \$ 2,296.62 | 4.000 | \$ 1,531.08 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 4.00 | 1,531.08 |
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC 4" PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T. | PZA | 3 | \$ 731.58 | \$ 2,194.74 | 1.000 | \$ 731.58 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1.00 | 731.58 |
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22.5° PVC 4" PVC, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T | PZA | 3 | \$ 468.26 | \$ 1,404.78 | 2.000 | \$ 936.52 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 2.00 | 936.52 |
| 48 | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. | M3 | 164.15 | \$ 91.05 | \$ 14,945.86 | 156.970 | \$ 14,292.12 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 156.97 | 14,292.12 |
| 49 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. | K-M3 | 1477.38 | \$ 9.75 | \$ 14,404.46 | 1412.730 | \$ 13,774.12 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1,412.73 | 13,774.12 |
| 50 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. .P.U.O.T. | M3 | 58.42 | \$ 328.87 | \$ 19,212.59 | 88.340 | \$ 29,052.38 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 88.34 | 29,052.38 |
| VII | ALCANTARILLADO SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T. | ML | 184.06 | \$ 6.24 | \$ 1,148.53 | 183.300 | \$ 1,143.79 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 183.30 | 1,143.79 |
| 52 | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T. | M3 | 139.52 | \$ 75.50 | \$ 10,533.76 | 136.070 | \$ 10,273.29 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 136.07 | 10,273.29 |

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDARENO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE |
|-------|--|--------|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------------------------|---------|--------------------|------------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO |
| 53 | EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.U.O.T. | M3 | 184.43 | \$ 678.71 | \$ 125,174.49 | 155.410 | \$ 105,478.32 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 155.41 | 105,478.32 |
| 54 | PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA. HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T. | M2 | 138.05 | \$ 56.22 | \$ 7,761.17 | 137.480 | \$ 7,729.13 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 137.48 | 7,729.13 |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 184.06 | \$ 379.66 | \$ 69,880.22 | 183.300 | \$ 69,591.68 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 183.30 | 69,591.68 |
| 56 | RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. P.U.O.T. | M3 | 63.32 | \$ 381.56 | \$ 24,160.38 | 62.980 | \$ 24,030.65 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 62.98 | 24,030.65 |
| 57 | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO) | M3 | 124.24 | \$ 168.87 | \$ 20,980.41 | 88.270 | \$ 14,906.15 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 88.27 | 14,906.15 |
| 58 | SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T | PZA. | 6 | \$ 848.07 | \$ 5,088.42 | 6.000 | \$ 5,088.42 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 6.00 | 5,088.42 |
| 59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION (NO INCLUYE EXCAVACION) | ML | 184.06 | \$ 442.92 | \$ 81,523.86 | 124.400 | \$ 55,099.25 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 124.40 | 55,099.25 |
| 60 | CONEXIÓN A ATARJE, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6" x 45º, MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 18.00 | \$ 523.37 | \$ 9,420.66 | 22.000 | \$ 11,514.14 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 22.00 | 11,514.14 |
| 61 | FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" P.U.O.T | PZA | 2 | \$ 13,981.44 | \$ 27,962.88 | 2.000 | \$ 27,962.88 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 2.00 | 27,962.88 |
| 62 | FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES)A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y | PZA | 18 | \$ 3,100.73 | \$ 55,813.14 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.00 | 0.00 |
| 63 | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. | M3 | 133.76 | \$ 91.05 | \$ 12,178.85 | 170.760 | \$ 15,547.70 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 170.76 | 15,547.70 |
| 64 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. | K-M3 | 2103.81 | \$ 9.75 | \$ 20,512.15 | 1536.810 | \$ 14,983.90 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1,536.81 | 14,983.90 |

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE |
|--------------|--|--------|-------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD ACUMULADA | ACUMULADO |
| 65 | CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FUNCION. P.U.O.T. | POZO | 7 | \$ 1,127.02 | \$ 7,889.14 | 5.000 | \$ 5,635.10 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 5.00 | 5,635.10 |
| 66 | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA..P.U.O.T. | M3 | 80.07 | \$ 328.87 | \$ 26,332.62 | 88.270 | \$ 29,029.35 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 88.27 | 29,029.35 |
| VIII | PLACA INFORMATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X25 CMS. DE PROFUNDIDAD PFP | PZA | 1 | \$ 3,068.05 | \$ 3,068.05 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1.000 | \$ 3,068.05 | 1.00 | 3,068.05 |
| PFP 02 | FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES)A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 70X90 CMS. Y UN ESPESOR DE 7 CMS, CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8-/10-10, PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y | PZA | 0.00 | \$ 3,149.46 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 13.000 | \$ 40,942.98 | 0.000 | \$ - | 13.00 | 40,942.98 |
| PFP 03 | RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA EXISTENTE DE 1.40 X 1.60 MTS. MEDIDA EXTERIOR, INCLUYE: CONTRAMARCO DE Fo.Fo. SENCILLO DE 1.10 MTS CON CANAL DE 4", MARCOLCON TAPA DUCTIL DE 50X50 CMS RESISTENTE A 30 TON., CONCRETO PREMEZCLADO MR-42, CIMBRA Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8", COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | PZA | 0.00 | \$ 12,314.88 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1.000 | \$ 12,314.88 | 0.000 | \$ - | 1.00 | 12,314.88 |
| PFP 04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA MECANICA UNIVERSAL O MEC 4" EN 120 MM, INCLUYE: MATERIALES. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 0.00 | \$ 1,400.18 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1.000 | \$ 1,400.18 | 0.000 | \$ - | 1.00 | 1,400.18 |
| PFP 05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE 4" DE Fo.Fo. DE COMPUERTA VF CON BRIDA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA | PZA | 0.00 | \$ 5,317.49 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1.000 | \$ 5,317.49 | 0.000 | \$ - | 1.00 | 5,317.49 |
| TOTAL | | | | | \$ 2,858,476.44 | | \$ 681,054.26 | | \$ 522,925.63 | | \$ 954,974.24 | | \$ 654,341.07 | | \$ 45,181.24 | | \$ 2,858,476.44 |

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA VII Y IX, COLONIA CERRO GANDAREÑO, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-07

MONTO CONTRATO: \$2,858,476.44 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 13 de Mayo del 2024

FECHA TERMINO: 10 de Agosto del 2024

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 15 DE AGOSTO DE 2024, 11:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06827-2


No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06829-0

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 | | ESTIMACION 5 FINIQUITO | | VOLUMEN | IMPORTE |
|-------|----------|--------|-------|------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------------------------|---------|----------|---------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES


 LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO
 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.


 ING. CORNELIO LANGURE DUARTE
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA