

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: 08 CP.- CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS **9:00 HORAS**, DEL DIA **05 DE JULIO DEL 2024**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: **EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR**; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.**

**II.- PARTICIPANTES.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. **ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, LA **ING. MABEL MIRANDA MURILLO**, RESIDENTE DE OBRA Y **EN EL CASO DEL REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS NO SE NOMBRÓ DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PERIODO DEL BLINDAJE ELECTORAL**, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **SEBASTIÁN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO**, REPRESENTADO POR EL **MISMO**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EL C. **ING. HÉCTOR MIGUEL RUIZ ARVIZU**, SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN.

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.**

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA **SEBASTIÁN ALEJANDRO VALDEZ SOTO**, REPRESENTADO POR EL **MISMO**, SEGÚN CONTRATO No. **GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08**, DE FECHA: **30 DE ABRIL DEL 2024**, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE **\$382,569.75** (SON: **TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.**), CON

*Canal Civil an-*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: 08 CP.- CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08**

I.V.A. INCLUIDO, Y CONVENIO ADICIONAL POR "REDUCCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL" No. **GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08-CRM-01** POR UN MONTO DE **-\$16,538.26 (SON: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

284.26 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 60.93 M2 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE; 209.40 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 CMS; 157.40 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 6.26 M3 FORMACION DE TERRAPLEN EN AREA DE BANQUETA; 11.25 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO; 209.40 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML; 6.00 PZA FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE; 3.00 PZA FLECHA DE VUELTA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE; 20.83 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO; 84.00 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO; 25.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA A BASE DE LAMINA A36 CALIBRE 10 DE 25X25X7CM FROMADA POR TRONQUEL DE UN SOLO GOLPE, PINTURA EN POLVO APLICADA DE FORMA ELECTROSTATICA FIJADA EN HORNO A 210CCOLOR AMARILLO; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 15 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA; 3.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO OD5 (INDICADOR DE OBSTACULO) DE 30X122 CM. COLOR NEGRO Y BLANCO, ACABADO ESMALTE Y FRANJAS RECORTADAS EN REFLEJANTE; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-25 (PROHIBIDO RETORNO) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-23 (PROHIBIDA VUELTA A LA IZQUIERDA) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-24 (PROHIBIDA VUELTA A LA DERECHA) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-9 (VELOCIDAD) DE DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-32 (PEATONES) DE

*Amador Amador Amador*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 Administración Municipal 2021-2024  
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
 Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: 08 CP.- CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08**

61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-7 (CEDA EL PASO) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"; 548.89 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.; 1.00 PZA PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45° EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD; 20.45 ML FABRICACION DE DENTELLON DE 0.12 X 0.15 CM CON VARILLAS COMO ANCLAS SUJETAS AL PISO CONCRETO EXISTENTE UTILIZANDO PERFORACIONES Y EPOXICOS; 8.60 M2 DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR; 108.95 ML CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN CARPETA ASFÁLTICA DE 8 CM DE ESPESOR; 78.79 M3 FORMACION DE TERRAPLEN EN AREA DE TALUD PARA FORMACION DE BANQUETA; 43.80 ML CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR; 10.83 M3 EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II CON MEDIOS MANUALES; 2.98 ML FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PATIN DE 15X40 CMS. EN RAMPA DE DISCAPACITADOS DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4.


**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08**, Y CONVENIO ADICIONAL POR "REDUCCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL" No. **GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08-CRM-01**, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, DE: **\$366,031.49 (SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N)**, INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30 %	30 DE ABRIL DEL 2024	\$ 114,770.92
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$ 69,298.14
ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO	DEL 01 AL 28 DE JUNIO DEL 2024	\$ 181,962.43
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 366,031.49</b>

**VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:**

*Cuando comience en...*




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: 08 CP.- CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08**

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:  
DÍAS NATURALES: **60 DIAS.**  
FECHA DE INICIO: **02 DE MAYO DEL 2024.**  
FECHA DE TÉRMINO: **30 DE JUNIO DEL 2024.**

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: **58 DIAS.**  
FECHA DE INICIO: **02 DE MAYO DEL 2024.**  
FECHA DE TÉRMINO: **28 DE JUNIO DEL 2024.**

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 2495217-0000**, EXPEDIDA POR **LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.**, POR UN MONTO DE **\$ 38,256.97 (SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

*Amancamil cas.*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: 08 CP.- CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08**

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN

CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

*Alcaldé Amih an.*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2021-2024  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: 08 CP.- CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 10:00 HRS, DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

EL CONTRATISTA

C. SEBASTIÁN ALEJANDRO VALDEZ SOTO

SUPERINTENDENTE DE  
CONSTRUCCIÓN

C. ING. HÉCTOR MIGUEL RUIZ ARVIZU

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA