

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

Administración Municipal 2021-2024

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS ENGINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$329,801.51

CONTRATISTA: SEBASTIÁN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2495217-0000

FIANZA ANTICIPO: 2495216-0000

FECHA INICIO: DEL 02 DE MAYO DEL 2024

FECHA TÉRMINO: DEL 28 DE JUNIO DEL 2024

UBICACIÓN: BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.

I TERRACERIAS

1 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

2 DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE DE CONCRETO DE INCLUYE: CARGA YACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3 DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 15 KM., EQUIPO, HERRAMIENTA Y

II PAVIMENTO

5 FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F.C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 CMS. INCL. SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.

M2	548.89	\$	6.15	\$	3,375.67	98.78	607.50	185.48	1,140.70	284.26	1,748.20
ML	5.00	\$	42.08	\$	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M2	1.00	\$	79.25	\$	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M2	40.25	\$	42.37	\$	1,705.39	60.93	2,581.60	0.00	0.00	60.93	2,581.60
ML	287.40	\$	541.71	\$	155,687.45	80.70	43,716.00	128.70	69,718.08	209.40	113,434.08

Quaint audit au.





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$329,801.51

CONTRATISTA: SEBASTIÁN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO

FECHA INICIO: DEL 02 DE MAYO DEL 2024

FECHA TÉRMINO: DEL 28 DE JUNIO DEL 2024

UBICACIÓN: BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

6	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF=C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	120.09	\$ 449.42	\$ 53,970.85	0.00	0.00	157.40	70,738.71	157.40	70,738.71
---	--	----	--------	-----------	--------------	------	------	--------	-----------	--------	-----------

7	FORMACION DE TERRAPLEN EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL BASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPON Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	38.00	\$ 455.43	\$ 17,306.34	6.26	2,850.99	0.00	0.00	6.26	2,850.99
---	---	----	-------	-----------	--------------	------	----------	------	------	------	----------

III SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA

8	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	170.00	\$ 23.64	\$ 4,018.80	11.25	265.95	0.00	0.00	11.25	265.95
---	---	----	--------	----------	-------------	-------	--------	------	------	-------	--------

9	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	250.00	\$ 23.64	\$ 5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----	--------	----------	-------------	------	------	------	------	------	------


10	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	287.40	\$ 42.11	\$ 12,102.41	80.70	3,398.28	128.70	5,419.56	209.40	8,817.84
----	--	----	--------	----------	--------------	-------	----------	--------	----------	--------	----------

11	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE.	PZA.	6.00	\$ 611.47	\$ 3,668.82	6.00	3,668.82	0.00	0.00	6.00	3,668.82
----	---	------	------	-----------	-------------	------	----------	------	------	------	----------

12	FLECHA DE VUELTA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	3.00	\$ 611.47	\$ 1,834.41	3.00	1,834.41	0.00	0.00	3.00	1,834.41
----	--	------	------	-----------	-------------	------	----------	------	------	------	----------

Quant cuits au.





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08

PERIODO EJECUCION CONTRACTUAL: DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRACTO (sin I.V.A.): \$329,801.51

FECHA INICIO: DEL 02 DE MAYO DEL 2024

CONTRATISTA: SEBASTIÁN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO

FECHA TÉRMINO: DEL 28 DE JUNIO DEL 2024

UBICACIÓN: BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

13	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	24.83	\$ 66.02	\$ 1,639.28	20.83	1,375.20	0.00	0.00	20.83	1,375.20
----	--	----	-------	----------	-------------	-------	----------	------	------	-------	----------

14	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	96.00	\$ 66.02	\$ 6,337.92	84.00	5,545.68	0.00	0.00	84.00	5,545.68
----	---	----	-------	----------	-------------	-------	----------	------	------	-------	----------

15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA METALICA A BASE DE LAMINA A36 CAIBRE 10 DE 25X25X7CM FROMADA POR TRONQUEL DE UN SOLO GOLPE, PINTURA EN POLVO APLICADA DE FORMA ELECTROSTATICA FIADA EN HORNO A 210CCOLOR AMARILLO, INCLUYE: CLAVOS GALVANIZADOS DE 1/4 X 2 1/2, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA	25.00	\$ 429.44	\$ 10,736.00	0.00	0.00	25.00	10,736.00	25.00	10,736.00
----	---	-----	-------	-----------	--------------	------	------	-------	-----------	-------	-----------

IV SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO

16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 15 CM. POR LADO(ON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	2.00	\$ 3,517.03	\$ 7,034.06	2.00	7,034.06	0.00	0.00	2.00	7,034.06
----	--	-----	------	-------------	-------------	------	----------	------	------	------	----------


17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SI-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	4.00	\$ 1,323.09	\$ 5,292.36	0.00	0.00	3.000	3,969.27	3.00	3,969.27
----	---	-----	------	-------------	-------------	------	------	-------	----------	------	----------

18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO ODS (INDICADOR DE OBSTACULO) DE 30X122 CM. COLOR NEGRO Y BLANCO, ACABADO ESMALTE Y FRANJAS RECORTADAS EN REFLEJANTE.	PZA	1.00	\$ 2,721.14	\$ 2,721.14	1.000	2,721.14	0.00	0.00	1.00	2,721.14
----	--	-----	------	-------------	-------------	-------	----------	------	------	------	----------

[Firma]

Quitar con su.





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO EN BLVD LUIS ENGINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$329,801.51

CONTRATISTA: SEBASTIÁN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO

FECHA INICIO: DEL 02 DE MAYO DEL 2024
FECHA TÉRMINO: DEL 28 DE JUNIO DEL 2024
UBICACIÓN: BLVD LUIS ENGINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-25 (PROHIBIDO RETORNO) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"	PZA	1.00	\$ 3,247.64	\$ 3,247.64	1.00	3,247.64	0.00	0.00	1.00	3,247.64
----	---	-----	------	-------------	-------------	------	----------	------	------	------	----------

20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-23 (PROHIBIDA VUELTA A LA IZQUIERDA) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"	PZA	1.00	\$ 3,247.64	\$ 3,247.64	2.00	6,495.28	0.00	0.00	2.00	6,495.28
----	---	-----	------	-------------	-------------	------	----------	------	------	------	----------


21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-24 (PROHIBIDA VUELTA A LA DERECHA) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"	PZA	3.00	\$ 3,247.64	\$ 9,742.92	0.00	0.00	1.00	3,247.64	1.00	3,247.64
----	---	-----	------	-------------	-------------	------	------	------	----------	------	----------


22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-9 (VELOCIDAD) DE DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"	PZA	1.00	\$ 3,247.64	\$ 3,247.64	0.00	0.00	1.00	3,247.64	1.00	3,247.64
----	---	-----	------	-------------	-------------	------	------	------	----------	------	----------

23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-32 (PEATONES) DE 61X61 CMS. (CON CEJA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"	PZA	1.00	\$ 3,247.64	\$ 3,247.64	0.00	0.00	2.00	6,495.28	2.00	6,495.28
----	--	-----	------	-------------	-------------	------	------	------	----------	------	----------

[Firma manuscrita]

Quitar aquí su.





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08

PERIODO EJECUCION CONTRACTUAL: DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$329,801.51

CONTRATISTA: SEBASTIÁN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2495217-0000

FIANZA ANTICIPO: 2495216-0000

FECHA INICIO: DEL 02 DE MAYO DEL 2024

FERCHA TÉRMINO: DEL 28 DE JUNIO DEL 2024

UBICACIÓN: BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO) CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE
-------	----------	--------	------	------	---------	------------------------------------	---------	--	---------	---------------------	---------

24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-7 (CEDA EL PASO) DE 61X61 CMS. (CON CEA) FONDO BLANCO REFLEJANTE, ACADADO ESMALTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO, FABRICADO SOBRE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 Y PTR CAL. 14 DE 2"X2"	PZA	1.00	\$ 3,247.64	\$ 3,247.64	0.00	0.00	1.00	3,247.64	1.00	3,247.64
----	--	-----	------	-------------	-------------	------	------	------	----------	------	----------

V	LIMPIEZA	M2	548.89	\$ 12.98	\$ 7,124.59	0.00	0.00	548.89	7,124.59	548.89	7,124.59
---	-----------------	----	--------	----------	-------------	------	------	--------	----------	--------	----------

VI	PLACA INFORMATIVA	PZA	1.00	\$ 3,065.25	\$ 3,065.25	0.00	0.00	1.00	3,065.25	1.00	3,065.25
----	--------------------------	-----	------	-------------	-------------	------	------	------	----------	------	----------

PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD

PPP-01	PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO	ML	0.00	20.45	\$ -	0.00	0.00	301.43	6,164.24	301.43	6,164.24
--------	-------------------------------------	----	------	-------	------	------	------	--------	----------	--------	----------

FABRICACION DE DENTELON DE 0.12 X 0.15 CM CON VARILLAS COMO ANCLAS SUELTAS AL PISO CONCRETO EXISTENTE UTILIZANDO PERFORACIONES Y EPOXICOS, INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2 " @ 4MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO.


PPP-02	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	8.60	\$ -	0.00	0.00	173.15	1,489.09	173.15	1,489.09
--------	---	----	------	------	------	------	------	--------	----------	--------	----------

PPP-03	CORTE CON DISCO DIAMANTADO EN CARPETA ASFALTICA DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO DE LA SUPERFICIE A CORTAR.	ML	0.00	108.95	\$ -	0.00	0.00	45.96	5,007.34	45.96	5,007.34
--------	---	----	------	--------	------	------	------	-------	----------	-------	----------

PPP-04	FORMACION DE TERRAPLEN EN AREA DE TALUD PARA FORMACION DE BANQUETA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL SUB BASE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	0.00	78.79	\$ -	0.00	0.00	286.01	22,534.73	286.01	22,534.73
--------	--	----	------	-------	------	------	------	--------	-----------	--------	-----------

Cuentas con.





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2021-2024
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS
No. CONTRATO: GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$329,801.51

CONTRATISTA: SEBASTIÁN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO

FIANZA CUMPLIMIENTO: 2495217-0000

FIANZA ANTICIPO: 2495216-0000

FECHA INICIO: DEL 02 DE MAYO DEL 2024
FECHA TÉRMINO: DEL 28 DE JUNIO DEL 2024

UBICACIÓN: BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PEP-05	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR.	ML	0.00	43.80	\$ -	0.00	0.00	71.16	3,116.81	71.16	3,116.81
PEP-06	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: TRASPALCO A UN LADO DE LA ZANJA, AFINE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	0.00	10.83	\$ -	0.00	0.00	251.39	2,722.55	251.39	2,722.55
PEP-07	FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TIPO PATIN DE 15X40 CMS. EN RAMPA DE DISCAPACITADOS DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO.	ML	0.00	2.98	\$ -	0.00	0.00	341.18	1,016.72	341.18	1,016.72
SUBTOTALES					329,801.51	85,342.55	230,201.84	315,544.39			
TOTALES					329,801.51	85,342.55	230,201.84	315,544.39			

C. SEBASTIAN ALEJANDRO VALEDEZ SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO
 SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-08, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "08 CP.-CONSTRUCCION DE OBRA VIAL CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y BALZAMIENTO EN BLVD LUIS ENCINAS JOHNSON A LA ALTURA DEL PUENTE DE MIRAMAR, EN GUAYMAS, SONORA".
 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181. DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.
 POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN EL INTERVINIERON.

