

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: **SECTOR SUR DE LA CIUDAD**; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"**.

**II.- PARTICIPANTES.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ, RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA Y LA C. SERGIO BUSTILLO FONSECA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. JUAN CARLOS MARTINEZ TAVARES, FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA"**.

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-017-2024 ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. JUAN CARLOS MARTINEZ TAVARES, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15, DE FECHA: 09 DE JULIO DEL 2024, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$2,177,652.37, (SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N.), CON



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15**

I.V.A. INCLUIDO, **CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15-CAM-01**, POR UN MONTO TOTAL DE **\$318,730.21 (SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N.)** CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.**

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

- 1.- DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **1,647.50**; UNIDAD: **M2**
- 2.- FABRICACION DE BANQUETA DE 8 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCL.: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO Y CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **1,647.50**; UNIDAD: **M2**
- 3.- DEMOLICION DE BARANDAL DE MALLA CICLONICA Y ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **477.99**; UNIDAD: **ML**
- 4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA CAL 14 PARA BARANDAL Y ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2" X 2", ALTURA DE 2.00 MTS. INCLUYE: TORNILLERIA, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. CANTIDAD: **477.99**; UNIDAD: **ML**
- 5.- SUMISTRO Y ELABORACIÓN DE DALA DE DESPLANTE (ARMEX DALA) DE 15X20 CMS DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. CANTIDAD: **477.99**; UNIDAD: **ML**
- 6.- SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ENJARRE GRUESO Y FINO EN MURO DE BLOCK A BASE DE MORTERO-ARENA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. CANTIDAD: **27.98**; UNIDAD: **M2**
- 7.- SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA PUENTE PEATONAL CON LAMINA PERFORADA DE 0.60X2.01 MTS CAL 16, CON MARCO METALICO DE PTR DE 1"X 1/2" Y POSTES GALVANIZADO DE



2

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15**

2"X2.40 MTS C30, (VER DETALLE DE PUENTE EN PLANO). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. CANTIDAD: **90.00**; UNIDAD: **M2**

8.- PINTURA EN LÁMINA PERFORADA DE 0.60 X 2.01 M (AMBOS LADOS) POR 20 LÁMINAS, A BASE DE PINTURA ANTICORROSIVA BASE AGUA EN COLOR TOSCANA 14-10 MARCA COMEX, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CANTIDAD: **48.24**; UNIDAD: **M2**

9.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y ESTRUCTURA ANGULAR DE 1"X1" CAL. 14 COMO SISTEMA DE APOYO EN TECHO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **14.62**; UNIDAD: **M2**

10.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRAS LED MARCA STEREN DE 5 MTS CON PROTECCION IP65 PARA EXTERIOR PARA ILUMINAR INTERIOR DEL PUENTE PEATONAL, SUJETADAS CON ABRAZADERAS TIPO UÑA DE ACERO GALVANIZADO A CADA 1 MTS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANTIDAD: **40.00**; UNIDAD: **ML**

11.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS REFLECTORES RGBW 50W MARCA STEREN CON PROTECCION IP65 PARA EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANTIDAD: **14**; UNIDAD: **PZA**

12.- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **632.83**; UNIDAD: **ML**

13.- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CONTINUA SEPARADORA DE SENTIDO COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **740.00**; UNIDAD: **ML**

14.- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. CANTIDAD: **80.00**; UNIDAD: **ML**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15-CAM-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$2,496,382.58 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30%	12 DE JULIO DEL 2024	\$653,295.71
ESTIMACION 1	DEL 12 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$532,066.40
ESTIMACION 2	DEL 11 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$648,273.42
ESTIMACION 3	DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$171,692.42
ESTIMACION 4	DEL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$105,106.99
ESTIMACION 5	DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$67,217.43
ESTIMACION 1 CAM	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$93,329.04
ESTIMACION 2 CAM Y FINIQUITO	DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$225,401.18
	TOTAL	\$2,496,382.58

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:  
DÍAS NATURALES: 132 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DEL 2024  
FECHA DE TÉRMINO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15**

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 155 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 12 DE JULIO DEL 2024  
FECHA DE TÉRMINO: 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 1388-03095-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$217,765.23 (SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.), FIANZA DE CONVENIO EN MONTO, NÚMERO 1388-03095-5 , EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$31,873.02 (SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.), INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15**

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

**EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:**

  
\_\_\_\_\_  
**TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
ING. JUAN CARLOS MARTINEZ TAVARES**


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SENDERO SEGURO, CERCO Y PUENTE PEATONAL EN SECTOR MURALLA  
ENTRE CALLE 20 Y 24 DE LA COLONIA CENTRO, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-24-FAISMUN-SI-15

**RECIBE**


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

SUPERVISOR DE OBRA



C. ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. SERGIO BUSTILLO FONSECA

