

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)."
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-05
 MONTO CONTRATO: \$ 1'325,484.38 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:
 PERIODO DE EJECUCION: 24 DE FEBRERO DEL 2025 AL 24 DE MAYO DEL 2025
 CONTRATISTA: JUD INGENIEROS, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, SECTOR SUR DE LA CIUDAD. 28 MAYO 2025 A LAS 12:00 PM
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0318-0240112
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: BKY-0318-0240114
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
BACHEO													
1	CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (CORTAORA CON DISCO DE DIAMANTE) . INCLUYE: TRAZO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	M2	1,500.00	\$ 63.24	\$ 94,860.00	1,168.15	\$ 73,873.81	331.85	\$ 20,986.19	1,046.00	\$ 66,149.04	2,546.00	\$ 161,009.04
2	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HASTA 10 KM, INCLUYE: LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	75.00	\$ 159.77	\$ 11,982.75	58.41	\$ 9,332.17	16.59	\$ 2,650.58	52.30	\$ 8,356.97	127.30	\$ 20,338.72
3	FORMACION DE CAPA DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HUNECTADO, HOMOGENIZADO, ACAMALLEADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PVSMA ASHTO. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TORO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LA MEDICION M3 COMPACTO. P.U.O.T.	M3	225.00	\$ 536.59	\$ 120,507.75	175.22	\$ 93,846.08	49.78	\$ 26,661.67	156.90	\$ 84,034.07	381.90	\$ 204,541.82
4	CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, COMPACTADO MANUAL, RIEGOS CON ASFALTO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,500.00	\$ 369.08	\$ 553,620.00	1,168.15	\$ 431,140.80	331.85	\$ 122,479.20	1,045.77544	\$ 385,974.80	2,545.78	\$ 939,594.80
RECAPETEO DE 3 CMS DE ESPESOR													
5	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,500.00	\$ 5.14	\$ 7,710.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -
6	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS HASTA DEJAR EL AREA LISTA PARA RECIBIR CARPETA ASFANTICA, INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	1,500.00	\$ 4.74	\$ 7,110.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -
7	FRESADO DE CARPETA EXISTENTE EN FRIO, MEDIANTE MAQUINA FRESADORA, EN UN ESPESOR DE 5 cm, MEDIDOS A PARTIR DEL NIVEL DE CARPETA ACTUAL, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 2.0 KM P.U.O.T. (EP-01)	M2	1,500.00	\$ 37.72	\$ 56,580.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -
8	BACHEO PROFUNDO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO Y BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M, INCLUYE: TRAZO, PERIFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CALON CON CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 1/4"x2". EXCAVACION PARA ALOJAR LA BASE HIDRAULICA, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, PARA DESPLANTE DE LA BASE, SUMINISTRO, TENDIDO, HIMECTACION, HOMOGENIZACION Y COMPACTACION DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LITS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LITS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	187.50	\$ 485.13	\$ 90,961.88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -
9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO CON RESIDUO ASFALTICO DE 65 (ECR - 65) A RAZON DE 0.6 LITS POR M2, INCLUYE: PETROLIZADORA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LT	900.00	\$ 18.23	\$ 16,407.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	0.00	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA (ZONA 4)."
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI05
 MONTO CONTRATO: \$ 1,325,484.38 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.:
 MONTO CONVENIO ADICIONAL:
 PERIODO DE EJECUCION: 24 DE FEBRERO DEL 2025 AL 24 DE MAYO DEL 2025
 CONTRATISTA: JUD INGENIEROS, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, SECTOR SUR DE LA CIUDAD, 28 MAYO 2025 A LAS 12:00 PM
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTIAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: BKY-0318-0240112
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: BKY-0318-0240114
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CON CEMENTO ASFALTICO EN PROPORCION APROXIMADA DE 130 KG/M3 DE MEZCLA COMPACTA AL GRADO FIJADO Y CON AGREGADOS PETREOS TRITURADOS PARCIALMENTE CRIBADOS A TAMAÑOS MAXIMOS DE 3/4" DE 3 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTADO AL 100% DE SU PVM DETERMINADO MEDIANTE LA PRUEBA MARSHALL, CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTACION VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,500.00	\$ 240.89	\$ 361,335.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1,500.00	\$ 2.94	\$ 4,410.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -
TOTAL						\$ 1,325,484.38	\$ 608,192.86	\$ 172,777.64	\$ 544,513.88				\$ 1,325,484.38

CONTRATISTA
 C. ING. DAGOBERTO TRIGUERAS HERRERA
 JUD INGENIEROS, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR DE OBRA
 C. ING. JESUS OSUNA DIAZ

DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 C. ING. VICTOR OMAR ESPINOSA MEDINA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTIAS FACILITADAS CORRESPONDIENTES