



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCÍA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FMD-SE-08

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,308,464.36

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025

FECHA TÉRMINO: 25 DE MAYO DEL 2025

UBICACIÓN: CALZADA GARCÍA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0246122

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0246119

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	08 CP.- BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCÍA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ, EN GUAYMAS, SONORA	ML	4,450.00	\$ 63.36	\$ 281,952.00	4,424.10	280,310.98	163.900	10,384.70	4,588.00	290,695.68
2	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA TERMOPLASTICA TRANSITO EN LINEA CENTRAL, SEPARADORA DE SENTIDO, COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	5,257.41	\$ 63.36	\$ 333,109.50	0.00	0.00	4,273.71	270,782.27	4,273.71	270,782.27
3	FLECHA TERMOPLASTICA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE: INCLUYE MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA.	56.00	\$ 660.91	\$ 37,010.96	0.00	0.00	53.00	35,028.23	53.00	35,028.23
4	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MICROESFERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	572.00	\$ 84.96	\$ 48,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TERMOPLASTICA TRANSITO EN LINEA DISCONTINUA DIVISORIA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	8,523.56	\$ 63.36	\$ 540,052.76	3,804.55	241,056.29	0.00	0.00	3,804.55	241,056.29



R. Chavel Arvide




H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCÍA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ. EN GUAYMAS, SONORA
LOCALIDAD: GUAYMAS
FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 25 DE MAYO DEL 2025
UBICACIÓN: CALZADA GARCÍA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FMD-SE-08
PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2025
MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,308,464.36
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0246122
FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0246119

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
6	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TERMOPLASTICA TRANSITO EN LINEA DE PARADA DE 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MICROESFERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	130.40	\$ 234.64	\$ 30,597.06	0.00	0.00	123.68	29,020.28	123.68	29,020.28
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA UNA CARA REFLEJANTE MARCA HERSAN O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	PZA.	508.00	\$ 73.12	\$ 37,144.96	0.00	0.00	1,323.00	96,737.76	1,323.00	96,737.76
PPP-001	PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TERMOPLASTICA TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO COLOR AMARILLO INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, MICROESFERA, MATERIALES, Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 234.64	\$ -	0.00	0.00	593.00	139,141.52	593.00	139,141.52
PPP-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO OD-5 INDICADOR DE OBSTACULO DE 30 X 122 CM, DE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLO FRIA	PZA.	0.00	\$ 2,685.21	\$ -	0.00	0.00	21.00	56,389.41	21.00	56,389.41
PPP-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-32 (PEATONAL) DE 71 X 71 CM, LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA.	0.00	\$ 4,471.63	\$ -	0.00	0.00	8.00	35,773.04	8.00	35,773.04
PPP-004	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO TIPO SR-6 (ALTO) EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO CON EL USO DE MARTILLO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN, AFINE, COLADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	0.00	\$ 1,533.95	\$ -	0.00	0.00	1.00	1,533.95	1.00	1,533.95



R. Aguilar Cuatrecasas



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCIA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ, EN GUAYMAS, SONORA
LOCALIDAD: GUAYMAS
FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 25 DE MAYO DEL 2025
UBICACIÓN: CALZADA GARCIA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ
No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FMD-SE-08
PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2025
MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,308,464.36
FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0246122
CONTRATISTA: COMECIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.
FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0246119

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PPF-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-33 "CRUCE ESCOLAR" DE 71 X 71 CM, DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA.	0.00	\$ 4,471.63	\$ -	0.00	0.00	2.00	8,943.26	2.00	8,943.26
PPF-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-10 "VUELTA A LA DERECHA" DE 71 X 71 CM, LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA.	0.00	\$ 4,471.63	\$ -	0.00	0.00	1.00	4,471.63	1.00	4,471.63
PPF-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-9 INDICADOR DE LIMITE DE VELOCIDAD DE 71 X 71 CM, LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA	0.00	\$ 4,471.63	\$ -	0.00	0.00	5.00	22,358.15	5.00	22,358.15
PPF-008	SEÑALAMIENTO SID-8 TIPO INFORMATIVO "MIRAMAR" DE 56 X 147 CM, DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA	0.00	\$ 7,482.52	\$ -	0.00	0.00	2.00	14,965.04	2.00	14,965.04
PPF-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-22 "NO ESTACIONAR" DE 71 X 71 CM, LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA	0.00	\$ 4,471.63	\$ -	0.00	0.00	1.00	4,471.63	1.00	4,471.63
PPF-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO OD-12 FLECHA INDICADORA DE CURVA PELIGROSA DE 60 X 76 CM, LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA	0.00	\$ 3,920.97	\$ -	0.00	0.00	10.00	39,209.70	10.00	39,209.70



R. Quaresima



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 08 CP.- BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCIA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ, EN GUAYMAS, SONORA

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FMD-SE-08

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 21 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,308,464.36

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA NGC, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025

FECHA TÉRMINO: 25 DE MAYO DEL 2025

UBICACIÓN: CALZADA GARCIA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ

FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0318-0246122

FIANZA ANTICIPO: BKY-0318-0246119

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
PPF-011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SIS-19 "PARADA DE AUTOBUS" DE 71 X 71 CM, LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUDE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA	0.00	\$ 4,471.63	\$ -	0.00	0.00	1.00	4,471.63	1.00	4,471.63
PPF-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR06 "ALTO" DE 71 X 71 CM, LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUDE; PTR DE 2X2" GALVANIZADO CAL.14 CON TORNILLERIA.	PZA	0.00	\$ 4,471.63	\$ -	0.00	0.00	3.00	13,414.89	3.00	13,414.89
SUBTTOTALES					1,308,464.36	521,367.27	521,367.27		787,097.09		1,308,464.36
TOTALES					1,308,464.36	521,367.27	521,367.27		787,097.09		1,308,464.36

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-08, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "08 CP.- BALIZAMIENTO EN CALZADA GARCIA LOPEZ ENTRE CRUCERO DE BLVD. DIANA LAURA Y CRUCERO CON BLVD. BENITO JUAREZ, EN GUAYMAS, SONORA.", EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

LEIDO EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESADOS A LAS 11:00 HRS, DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025 Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.

C. ING. RUBÉN DARIÓ ENCINAS GRUALVA
 REPRESENTANTE LEGAL

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO
 SUPERVISOR DE OBRA

C. ING. VÍCTOR OMAR PEÑA
 DIRECTOR GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA