

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1,610,330.24 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SON. A 18 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A13881

No. DE FIANZA DE CUMP. : 25A13885

No. DE FIANZA DE V. O.: 25A34365

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS																	
1	TERRACERIAS																	
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1098.21	\$ 6.13	\$ 6,732.03		\$ -	1,048.76	\$ 6,428.90		\$ -	80.70	\$ 494.69		\$ -	1,129.46	\$ 6,923.59	
2	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1098.21	\$ 44.32	\$ 48,672.67		\$ -	549.01	\$ 24,332.12		\$ -	80.25	\$ 3,556.68		\$ -	629.26	\$ 27,888.80	
3	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	164.73	\$ 20.88	\$ 3,439.56		\$ -	109.80	\$ 2,292.62		\$ -	172.57	\$ 3,603.26		\$ -	282.37	\$ 5,895.88	
4	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1098.21	\$ 22.16	\$ 24,336.33		\$ -	1,048.76	\$ 23,240.52		\$ -	80.70	\$ 1,788.31		\$ -	1,129.46	\$ 25,028.83	
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1098.21	\$ 33.57	\$ 36,866.91		\$ -	1,048.76	\$ 35,206.87		\$ -	80.70	\$ 2,709.10		\$ -	1,129.46	\$ 37,915.97	
6	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%	M3	164.73	\$ 684.39	\$ 112,739.56		\$ -	157.31	\$ 107,661.39		\$ -	12.12	\$ 8,294.81		\$ -	169.43	\$ 115,956.20	
7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	164.73	\$ 98.69	\$ 16,257.20		\$ -	104.88	\$ 10,350.61		\$ -	177.49	\$ 17,516.49		\$ -	282.37		



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1,610,330.24 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SON. A 18 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO:

25A13881

No. DE FIANZA DE CUMP.:

25A13885

No. DE FIANZA DE V. O.:

25A34365

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	1482.57	\$ 11.08	\$ 16,426.88		\$ -	943.92	\$ 10,458.63		\$ -	1,597.41	\$ 17,699.30		\$ -	2,541.33	\$ 28,157.93
II	PAVIMENTO																
9	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1098.21	\$ 30.42	\$ 33,407.55		\$ -	1,048.76	\$ 31,903.28		\$ -	80.70	\$ 2,454.89		\$ -	1,129.46	\$ 34,358.17
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1098.21	\$ 8.04	\$ 8,829.61		\$ -	1,048.76	\$ 8,432.03		\$ -	80.70	\$ 648.83		\$ -	1,129.46	\$ 9,080.86
11	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1098.21	\$ 825.96	\$ 907,077.53		\$ -	695.61	\$ 574,546.04	353.15	\$ 291,687.77		\$ -		\$ -	1,048.76	\$ 866,233.81
12	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	207.20	\$ 52.64	\$ 10,907.01		\$ -	206.20	\$ 10,854.37		\$ -		\$ -		\$ -	206.20	\$ 10,854.37
13	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-1C-SL MX) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	633.11	\$ 102.32	\$ 64,779.82		\$ -	0.00	\$ -		\$ -	486.20	\$ 49,747.98		\$ -	486.20	\$ 49,747.98



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1,610,330.24 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:


GUAYMAS, SON. A 18 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A13881

No. DE FIANZA DE CUMP. : 25A13885

No. DE FIANZA DE V. O.: 25A34365

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
14	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 6,312.82	\$ 6,312.82		\$ -	1.00	\$ 6,312.82		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 6,312.82
III	LIMPIEZA																
15	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1098.21	\$ 8.86	\$ 9,730.14		\$ -		\$ -		\$ -	1,078.04	\$ 9,551.43		\$ -	1,078.04	\$ 9,551.43
IV	AGUA POTABLE																
16	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	106.37	\$ 6.41	\$ 681.83	106.00	\$ 679.46		\$ -		\$ -	41.50	\$ 266.02		\$ -	147.50	\$ 945.48
17	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	169.2	\$ 72.01	\$ 12,184.09	146.35	\$ 10,538.66	83.74	\$ 6,030.12		\$ -	156.75	\$ 11,287.57		\$ -	386.84	\$ 27,856.35
18	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	72.51	\$ 626.58	\$ 45,433.32		\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
19	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	74.46	\$ 65.14	\$ 4,850.32	47.70	\$ 3,107.18	29.63	\$ 1,930.10		\$ -	31.13	\$ 2,027.81		\$ -	108.46	\$ 7,065.09
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	106.37	\$ 239.37	\$ 25,461.79	58.30	\$ 13,955.27	44.80	\$ 10,723.78		\$ -		\$ -		\$ -	103.10	\$ 24,679.05



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-RAMQ23-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1, 610, 330.24 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO :

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SON. A 18 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A13881
 No. DE FIANZA DE CUMP. : 25A13885
 No. DE FIANZA DE V. O.: 25A34365

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
21	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	36.59	\$ 452.36	\$ 16,551.85	17.03	\$ 7,703.69	13.07	\$ 5,912.35		\$ -	14.26	\$ 6,450.65		\$ -	44.36	\$ 20,066.69
22	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	3.00	\$ 554.04	\$ 1,662.12	3.00	\$ 1,662.12	0.00	\$ -		\$ -	0.00	\$ -		\$ -	3.00	\$ 1,662.12
23	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	71.80	\$ 201.21	\$ 14,446.88		\$ -	23.20	\$ 4,668.07		\$ -	34.24	\$ 6,889.43		\$ -	57.44	\$ 11,557.50
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	247.67	\$ 237.93	\$ 58,928.12	84.00	\$ 19,986.12	143.50	\$ 34,142.96		\$ -		\$ -		\$ -	227.50	\$ 54,129.08
25	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	36.00	\$ 1,022.00	\$ 36,792.00	2.00	\$ 2,044.00	33.00	\$ 33,726.00		\$ -		\$ -		\$ -	35.00	\$ 35,770.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERICO), INCLUYE: CORTE, DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR DONDE SE COLOCARA, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	36.00	\$ 490.27	\$ 17,649.72		\$ -	35.00	\$ 17,159.45		\$ -		\$ -		\$ -	35.00	\$ 17,159.45



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1, 610, 330.24 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:

GUAYMAS, SON. A 18 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A13881

No. DE FIANZA DE CUMP.: 25A13885

No. DE FIANZA DE V. O.: 25A34365

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 801.44	\$ 3,205.76		\$ -	0.00	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22.5"x4" Fo.Fo., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 2,338.18	\$ 4,676.36		\$ -	1.00	\$ 2,338.18		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 2,338.18
29	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	214.38	\$ 98.69	\$ 21,157.16	57.50	\$ 5,674.68	51.36	\$ 5,068.72		\$ -	156.75	\$ 15,469.66		\$ -	265.61	\$ 26,213.06
30	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1929.39	\$ 11.08	\$ 21,377.64	517.50	\$ 5,733.90	444.69	\$ 4,927.17		\$ -	1,148.3290	\$ 12,723.49		\$ -	2,110.52	\$ 23,384.56
31	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	75.94	\$ 246.98	\$ 18,755.66		\$ -		\$ -		\$ -	15.56	\$ 3,843.01		\$ -	15.56	\$ 3,843.01
OBRA EXTRAORDINARIA																	
PFP-01	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 R-R 7 DIAS DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2		\$ 882.80	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	29.28	\$ 25,848.38		\$ -	29.28	\$ 25,848.38

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

MONTO CONTRATO: \$ 1, 610, 330.24 (SIN IVA)

CONVENIO ADICIONAL:

MONTO:

PERIODO DE EJECUCIÓN: 21 DE ABRIL DEL 2025 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:




GUAYMAS, SON. A 18 DE AGOSTO DE 2025, A LAS 17:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A13881

No. DE FIANZA DE CUMP.: 25A13885

No. DE FIANZA DE V. O.: 25A34365

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 (FIN.)		ESTIMACION 5		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PFP-02	CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 21 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML		\$ 660.07	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.60	\$ 6,996.74		\$ -	10.60	\$ 6,996.74
PFP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML		\$ 327.08	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	41.50	\$ 13,573.82		\$ -	41.50	\$ 13,573.82
PFP-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML		\$ 440.42	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	84.00	\$ 36,995.28		\$ -	84.00	\$ 36,995.28
PFP-05	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA		\$ 605.19	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	14.00	\$ 8,472.66		\$ -	14.00	\$ 8,472.66
TOTAL						\$ 1,610,330.24	\$ 71,085.08		\$ 978,647.10		\$ 291,687.77		\$ 268,910.29		\$ -		\$ 1,610,330.24

 C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA S.A. DE C.V.	 ING. SERGIO M. PAEZ RAMOS SUPERVISOR DE OBRA	 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
--	---	---



DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01 **LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN