

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

SIENDO LAS 15:00 HORAS, DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: **EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA**; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA "**.

**II.- PARTICIPANTES.**

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. SERGIO PAEZ RAMOS, RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA Y LA C. GRISELDA GUEVARA CONTRERAS, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL.

**III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: **"PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA "**.

**IV.- DECLARACIONES.**

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-85-H81-826029996-N-1-2025, ASIGNANDOSE, A LA EMPRESA IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01, DE FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$ 1, 867,983.08 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS FEDERALES QUE PROVIENEN DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, MEDIANTE EL MECANISMO DE ADEUDOS

Griselda Guevara C.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.


CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS APLICABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

- 1 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M2 1129.76
- 3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M3 282.37
- 4 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M2 1129.46
- 9 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M2 1129.46
- 11 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA ) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. M2 1129.46
- 13 SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-1C-SL MX) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. ML 486.20
- 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ML 103.10
- 24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION ) ML 227.50
- PFP-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ML 41.50
- PFP-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION ) ML 84.00

Griseida Guaymas S.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01; PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, DE: \$ 1,867,983.08 (SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA YTRES PESOS 08/100 M.N.), INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30%	ABRIL DE 2025	\$ 560,394.92
ESTIMACION UNO	21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2025	\$ 52,565.47
ESTIMACION DOS	21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2025	\$ 799,817.07
ESTIMACION TRES	21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2025	\$ 236,850.47
ESTIMACION CUATRO FINIQ.	21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2025	\$ 218,355.15
	TOTAL	\$ 1,867,983.08

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:  
DÍAS NATURALES: 120 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE AGOSTO DEL 2025

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 120 DIAS NATURALES  
FECHA DE INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025  
FECHA DE TÉRMINO: 18 DE AGOSTO DEL 2025

6/20/25

Nava C!

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

---

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL** NÚMERO **25A34365**, EXPEDIDA POR **DORAMA FIANZAS**, POR UN MONTO DE \$ **161,033.02 (SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA YTRES PESOS 02/100 M.N.)**, INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL., ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL.


**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

Griseida Guevara C.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

---

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 16:00 HRS, DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.


**ENTREGA**



---

IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.  
C. ING. RAMIRO JOSE PAEZ CRUZ  
REPRESENTANTE LEGAL

Griseida Guevara d.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO. EN GUAYMAS SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-RAMO23-SI-01

---

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:


DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
URBANA Y ECOLOGÍA



---

C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

RESIDENTE DE OBRA



---

C. ING. SERGIO M. PAEZ RAMOS

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



---

C. GRISELDA GUEVARA CONTRERAS