

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISUN-SI-41
 MONTO CONTRATO: \$575,673.45 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.: GUAYMAS-25-FAISUN-SI-41-CAM-41
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$363,710.68 (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 29 DE MAYO DEL 2025 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: FELIPEC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 12:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTECIPADO: 1388-03545-5
 No. DE FIANZA DE CLUMP Y VIGOS OCULTOS: 1388-03545-5
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03545-5

GLAYE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		ESTIMACIÓN 8		ESTIMACIÓN UNICA C.A.M.		VOLUMEN	IMPORTE		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			CANTIDAD	IMPORTE
12	REGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECH 60) A RAZON DE 1.5 L/MT2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,133.88	\$ 28.32	\$ 117,071.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL REGO DE IMPREGNACION	M2	4,133.88	\$ 10.55	\$ 43,612.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	REGO DE LUGA CON EMULSION ASFALTICA ECH-65 A RAZON DE 0.6 L/MT2. INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2,613.87	\$ 11.94	\$ 31,209.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE 5.0 CM DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125 KG/MT2 CON ASFALTO 60R PG 66-22 CON FANJADO/ABONO DE AGREGADO DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGA Y DESCARGA, RETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,613.87	\$ 282.28	\$ 737,843.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
16	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-41 DE 15 CMS. DE ESP. Y T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CILTEX @ 800 S/S Y PAKALUNTO DE ACERO DE REDONDO ISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 L/MT2, COTEJ CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/MT3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1,400.00	\$ 780.87	\$ 1,093,218.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 85 Y BASE 40 X 22 CMS. DE PERALTE. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CILTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALCANZAR A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	588.80	\$ 456.10	\$ 245,748.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 85 Y BASE 40X8 CMS. DE PERALTE. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CILTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALCANZAR A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	60.00	\$ 384.93	\$ 23,095.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 300 CMS. CONCRETO FC = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CILTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALCANZAR A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	123.00	\$ 289.42	\$ 35,598.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	230.00	\$ 49.24	\$ 11,325.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-55-01
 MONTO CONTRATO: \$579,873.45 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01-CAM-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$303,710.88 (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 28 DE MAYO DEL 2025 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: FELIPEC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 12:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FRANJA DE ANTIQUEO: 1388-83543-5
 No. DE FRANJA DE COMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-83545-5
 No. DE FRANJA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-83545-5

UNIDAD	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ASIGNADO
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
21	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CONTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO, EXTENSION DE 30" Y MALLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (KARLEBOND-60) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	476.00	\$ 71.21	\$ 33,895.06													587.25	\$ 41,818.07		587.25	\$ 41,818.07
22	REPARACIÓN PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANEJERA REDERA 8" 1/2" INCLUYE: SARRABANDA SIN RIV DE 1/2" HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	16.00	\$ 108.06	\$ 1,728.96	5.00	\$ 540.30	4.00	\$ 432.24	9.00	\$ 972.54										18.00	\$ 1,945.08
23	REPARACIÓN PROVISIONAL DE SEGURIDAD DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	16.00	\$ 366.41	\$ 5,862.56			8.00	\$ 2,931.46	8.00	\$ 2,931.28										14.00	\$ 5,129.74
24	RENOVEACIÓN POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL POLIMÉRICO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACIÓN DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TERRACERA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 7,291.82	\$ 35,459.10											1.00	\$ 7,291.82	2.00	\$ 14,583.64		3.00	\$ 21,875.46
25	RENOVEACIÓN POZO DE CAJA DE VALVULA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMURO METÁLICO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACIÓN DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TERRACERA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 8,257.67	\$ 24,773.01													5.00	\$ 41,288.35		5.00	\$ 41,288.35
26	FABRICACIÓN DE BANQUETA O RAMPAS EN AREAS AFECTADAS DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado DEFC-200 (KG/CM3 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ACABADO SEMIPLISDO, MANEJERAS Y ACABADOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 1.50 MTS. ANCHO, VIBRADO Y CURADO CON CURAPRETO BLANCO A RAZON DE 0.2 LITROS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	754.30	\$ 353.14	\$ 266,373.90						70.50	\$ 24,825.74			554.67	\$ 195,876.16	106.34	\$ 37,552.91			731.31	\$ 258,254.81
27	RECOBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL. COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	234.00	\$ 23.51	\$ 5,501.34													268.00	\$ 6,270.68		268.00	\$ 6,270.68
28	RECOBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARDIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	435.00	\$ 36.71	\$ 16,068.85													400.35	\$ 14,793.85		400.35	\$ 14,793.85
29	RECUJA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE. COLOR BLANCO RELEJANTE	PZA	20.00	\$ 320.63	\$ 6,412.60													20.00	\$ 6,412.60		20.00	\$ 6,412.60
30	RECOBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASADA 0.40 MTS DE ANCHO. COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	43.00	\$ 61.17	\$ 2,630.31													4.80	\$ 293.62		4.80	\$ 293.62
31	RECOBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEDESTAL 0.40 MTS DE ANCHO. COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	242.00	\$ 61.17	\$ 14,803.14													236.00	\$ 14,436.12		236.00	\$ 14,436.12



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01
 MONTO CONTRATO: \$579,873.45 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01-CAM-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$333,710.06 (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 29 DE MAYO DEL 2025 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: FELIBRE PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZÓ:
 GUAYMAS, SONORA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 12:00 P.M.
 CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS:
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03545-5
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 1388-03545-5
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03545-5

SLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION UNICA C.A.M.		VALOR EMPLEADO	IMPORTE ACUMULADO				
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			CANTIDAD	IMPORTE		
32	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO	PEA	10.00	\$ 4,097.47	\$ 40,974.70																			10.00	\$ 40,974.70		10.00	\$ 40,974.70	
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ACTO) DE FONDO FONDO RELEVANTE GRADO INGENIERIA, INCLUIE: FTR DE 2'X 2' GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOZEFLEANTE, ANILLO EN BORDO FILETE, SIMBOLD Y LETRAS EN BORDO.	PEA	20.00	\$ 4,964.00	\$ 99,280.00																				20.00	\$ 99,280.00		20.00	\$ 99,280.00
34	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	4,139.88	\$ 15.54	\$ 64,240.50																				4,473.88	\$ 69,523.78		4,473.88	\$ 69,523.78
35	TRAZO PARA INICIAR EXCAVACION P.U.O.T.	ML	695.10	\$ 11.21	\$ 7,792.07			332.50	\$ 3,727.33																	\$ -			\$ -
36	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIAS EN MATERIAL "B", EN BORDO EN CUADROS ZONA DE 6 A 8 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUIE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION P.U.O.T.	M3	454.88	\$ 46.51	\$ 21,066.23			393.64	\$ 17,155.68	353.60	\$ 17,153.14	189.24	\$ 9,180.03													\$ -			\$ -
37	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MANTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA) PARA ZANIAS EN MATERIAL "C" INCLUIE: AFINE Y EXTRACCION DE RESAGA CON MAQUINARIA AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA REDONDA A UN USDO DE LA ZANIA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD P.U.O.T.	M3	198.51	\$ 448.63	\$ 89,061.51				\$ -	68.85	\$ 30,889.55															\$ -			\$ -
38	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECUBRIR TUBERIA INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	486.57	\$ 82.01	\$ 39,903.61			280.00	\$ 22,962.00	208.32	\$ 17,064.32	136.00	\$ 11,133.30													\$ -			\$ -
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" ID-25 SERIE METRICA INCLUIE: PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	947.55	\$ 235.53	\$ 221,851.50			332.50	\$ 78,307.08	7.35	\$ 1,731.00	54.00	\$ 12,717.54													\$ -			\$ -
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" ID-25 SERIE METRICA INCLUIE: PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	947.55	\$ 334.53	\$ 316,265.00				\$ -	193.00	\$ 63,567.70	77.42	\$ 25,966.22													\$ -			\$ -
41	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO. INCLUIE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	197.06	\$ 654.86	\$ 128,046.71			109.38	\$ 71,628.59	79.37	\$ 51,976.24	65.86	\$ 42,801.65													\$ -			\$ -
42	SONDO A MANO EN MATERIAL "B" HASTA 1.00 MITO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PEA	3.00	\$ 913.56	\$ 2,739.18			3.00	\$ 2,739.18	5.00	\$ 4,565.30	7.00	\$ 6,391.42													\$ -			\$ -
43	RELLENO DE ZANIA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION 1/2 DE BANCO INCLUIE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. NO INCLUIE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	M3	291.84	\$ 264.36	\$ 77,177.26			117.27	\$ 31,001.50	91.14	\$ 24,093.77	55.34	\$ 14,682.55													\$ -			\$ -
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DOMICILIARIA, A BASE DE POLIETILENO HDPE SDR30 PAK DE 2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION. INCLUIE: TRAZO, PLANTILLA APRONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUIE EXCAVACION)	ML	170.00	\$ 285.27	\$ 48,495.90			40.90	\$ 11,555.44	26.70	\$ 8,472.51	8.60	\$ 2,510.38													\$ -			\$ -
45	CONDICION A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" DI. INCLUIE: ARMADURA DE PISO DE 4" X 1/2", CUADRO COMERCIAL, LLAVE DE INGRESO, LLAVE DE BANCUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PEA	15.00	\$ 1,573.25	\$ 23,598.75			9.00	\$ 14,159.25	6.00	\$ 14,159.25	1.00	\$ 1,573.25													\$ -			\$ -
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAVA PARA LLAVE DE BANCUETA MERVAND (BOTA POLIMERICA) INCLUIE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PEA	18.00	\$ 846.13	\$ 15,230.34				\$ -																	\$ -			\$ -
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIRALIT DE 100 MM 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUIE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABADOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PEA	6.00	\$ 1,054.98	\$ 6,329.88				\$ -	2.00	\$ 2,113.96	5.00	\$ 5,215.92													\$ -			\$ -



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINQUITO DE OBRA
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01
 MONTO CONTRATO: \$279,073.45 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01-CAM-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$303,710.68 (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 20 DE MAYO DEL 2025 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: FELIPEC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 12:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03343-5
 No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03345-5
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03345-5

GLAYE	CONCEPTO	UNIDAD	QNTD	P.M.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION UNICA C.A.M		VOLUMEN ACUMULADO	IMPORTE ACUMULADO						
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE								
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAJUL DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO ACAROSOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,557.68	\$ 3,115.36							1.00	\$ 1,557.68											1.00	\$ 1,557.68						
49	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL LERDA P.U.O.T.	M3	484.72	\$ 58.82	\$ 28,995.95			265.17	\$ 15,862.47	204.93	\$ 12,280.11	137.14	\$ 8,203.71												607.26	\$ 36,326.29					
50	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES P.U.O.T.	K-M3	4,362.48	\$ 11.00	\$ 47,987.28			2,386.93	\$ 26,251.83	1,844.55	\$ 20,290.05	1,234.26	\$ 13,576.86													5,465.34	\$ 60,118.74				
51	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	181.67	\$ 628.74	\$ 114,404.87			117.27	\$ 73,819.61	91.14	\$ 57,394.60	95.54	\$ 34,975.76													283.95	\$ 56,219.87				
52	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION P.U.O.T.	Ml.	347.55	\$ 11.51	\$ 3,999.04	182.50	\$ 2,045.83	150.00	\$ 1,681.50	11.02	\$ 126.11	27.00	\$ 309.77													372.50	\$ 4,273.33				
53	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN MATERIAL "M" EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	314.12	\$ 48.91	\$ 15,373.96	217.64	\$ 10,552.87	196.51	\$ 9,469.64	11.92	\$ 578.24	27.00	\$ 1,309.77														451.87	\$ 21,916.13			
54	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA EN MATERIAL "M" INCLUYE ARJOLE Y EXTRACCION DE RESACA CON MAQUINA AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	134.62	\$ 448.63	\$ 60,397.26	35.04	\$ 15,720.70																			35.04	\$ 15,720.70				
55	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA REOBRTUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HITA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	260.66	\$ 82.01	\$ 21,376.73	169.73	\$ 13,919.56	135.00	\$ 11,071.35			14.40	\$ 1,180.84														319.13	\$ 26,171.85			
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20. INCLUYE PLUMBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	Ml.	347.55	\$ 385.56	\$ 134,001.38	182.50	\$ 70,361.70	150.00	\$ 57,316.00			16.00	\$ 6,108.98															348.50	\$ 134,967.66		
57	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAROSOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	119.56	\$ 654.86	\$ 78,295.05	79.12	\$ 51,812.52	66.31	\$ 43,433.77			3.18	\$ 2,082.45																148.61	\$ 97,318.74	
58	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	234.60	\$ 264.36	\$ 62,018.86	86.66	\$ 23,438.16	59.67	\$ 15,774.36	4.00	\$ 1,057.44																		152.33	\$ 40,269.96	
59	SUMINISTRO Y MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 913.06	\$ 5,478.36	6.00	\$ 5,478.36																					6.00	\$ 5,478.36		
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESAGUAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 4" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (NO INCLUYE EXCAVACION)	Ml.	75.00	\$ 649.66	\$ 48,724.50			29.20	\$ 18,970.07	17.60	\$ 11,451.02	20.00	\$ 12,919.20																	66.80	\$ 43,997.29
61	CONEXION A ATARJEA, INCLUYE SIETE DE 6 X 8" COMPLETA, OJO DE P.V.C. DE 8 X 49", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00	\$ 756.79	\$ 12,108.64			6.00	\$ 4,540.74	8.00	\$ 6,054.31	2.00	\$ 1,513.58																16.00	\$ 12,108.64	
62	FABRICACION DE POZO DE VISTA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.10 MTS Y 0.80 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TAMBOR BICO REDONDO ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLAMADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO FC=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 10,988.33	\$ 54,941.65									2.00	\$ 21,076.66	3.00	\$ 32,864.99												5.00	\$ 54,941.65	
63	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X60X03 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE LABRILLO 7X4X03 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 3/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 3 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLOMIDA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00	\$ 3,912.80	\$ 62,604.80											8.00	\$ 31,302.40	7.00	\$ 27,389.60										16.00	\$ 62,604.80	



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAS/BSUN-SI-01
 MONTO CONTRATO: \$5,719,473.45 (SIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.: GUAYMAS-25-FAS/BSUN-SI-01-CAM-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$933,719.68 (SIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 DE MAYO DEL 2025 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: FELPPEC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 12:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03543-5
 No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03545-5
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03545-5

GL/AVE	CONCEPTO	CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION UNICA C.A.B.		VOLUMEN CANTIDAD	IMPORTE ADJUDICADO
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
64	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL LER 8M P.U.O.T.	279.22	\$ 59.82	\$ 16,702.94	152.74	\$ 9,135.91	141.22	\$ 8,447.28	4.00	\$ 239.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	297.95	\$ 17,823.37
65	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS 100 METROS SUBSECUENTES P.U.O.T.	2,512.89	\$ 11.00	\$ 27,642.89	1,374.65	\$ 15,123.26	1,270.89	\$ 13,979.79	30.00	\$ 390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,661.55	\$ 28,497.05
66	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	2.00	\$ 1,771.42	\$ 3,542.84	\$ -	\$ -	1.00	\$ 1,771.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 1,771.42
67	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" PARA COMPACTAR EN ZANAL P.U.O.T.	93.95	\$ 629.74	\$ 59,164.07	67.88	\$ 42,748.75	59.67	\$ 37,576.59	4.00	\$ 2,518.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	131.55	\$ 82,842.30
VIII	PLACA INFORMATIVA FUERA DE PRESUPUESTO	1.00	\$ 3,584.90	\$ 3,584.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 3,584.90	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 3,584.90
PPP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 1,668.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.00	\$ 20,017.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12.00	\$ 20,017.20
PPP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 2,175.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.00	\$ 10,875.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.00	\$ 10,875.95
PPP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$ 4,808.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 14,426.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 14,426.64
PPP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$ 6,958.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 6,958.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 6,958.92
PPP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE POZO BRIDADA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 4,242.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 4,242.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 4,242.12
PPP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE POZO BRIDADA DE 6" X 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 6,411.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 6,411.56	1.00	\$ 6,411.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 12,823.12
PPP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE POZO BRIDADA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 3,437.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 3,437.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 3,437.86
PPP-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE POZO BRIDADA DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 5,436.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 5,436.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 5,436.73
PPP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE POZO BRIDADA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$ 2,344.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 2,344.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 2,344.60
PPP-10	SUMINISTRO DE EMPALME DE POZO DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$ 324.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 972.69	1.00	\$ 324.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4.00	\$ 1,296.92
PPP-11	SUMINISTRO DE EMPALME DE POZO DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$ 151.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 151.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1.00	\$ 151.95



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 FINIQUITO DE OBRA
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01
 MONTO CONTRATO: \$3579,873.45 (SEN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01-CAM-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$333,710.88 (SEN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 26 DE MAYO DEL 2025 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: FELIPEC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 12:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)
 No. DE FIANZA DE ANTIPO: 1388-03543-5
 No. DE FIANZA DE CUMPL. Y VIGOS OCULTOS: 1388-03545-5
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03545-5

OLAVO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.V.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION LÍNEA C.A.M.		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
PPP-12	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA		\$ 79.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 159.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 159.02	
PPP-13	SUMINISTRO DE TORNILLO CON TUERCA Y CARRERA HEXAGONAL DE 3/8" X 8". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA		\$ 14.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24.00	\$ 353.76	8.00	\$ 117.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	32.00	\$ 471.68
PPP-14	SUMINISTRO DE TORNILLO CON TUERCA Y CARRERA HEXAGONAL DE 1/2" X 12". INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA		\$ 30.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24.00	\$ 739.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24.00	\$ 739.68
PPP-15	FABRICACION DE ENTABLADOS DE CONCRETO. INCLUYE: CONCRETO P.C + 150 KG/CMS2, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA		\$ 781.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 2,343.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 2,343.42
PPP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC HIDRAULICO DE 160 MM. 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA		\$ 1,021.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 2,023.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 2,023.92
PPP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICO 80-26 DE 4"X3" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACABOS Y MANOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	PZA		\$ 289.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 579.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2.00	\$ 579.26
PPP-18	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO M8-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", A 8 DIAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELTDEX @30 MTS Y PASADIENTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 60 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS. CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGULA VIBRATORIA), CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LITROS, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/MS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M2		\$ 932.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	599.88	\$ 556,637.97	552.47	\$ 515,161.70	\$ -	\$ -	\$ -	1,149.42	\$ 1,071,799.67
PPP-19	RESTAURACION DE CAJA DE VALVULAS DE MEDIDAS INTERIORES DE 1.00 X 1.00 HASTA 1.00 MTO DE ALTURA PROMEDIO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCCIDO DE 7 X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:1. PLANILLA DE CONCRETO FOLIO 60/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO EN PAREDES CON APLANADO GRUESO Y FINO EN INTERIOR DE LA CAJA. INCLUYE: AFINE P.C. CONCRETO, DE FONDO CON TERMINACION, PERFORADO, EXCAVACION PATENTE, RELLENDO DE APROXIMO CON MATERIAL DEL LUGAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA		\$ 4,630.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3.00	\$ 13,892.37	\$ -	3.00	\$ 13,892.37
PPP-20	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 30 X 35 CM DE CONCRETO HIDRAULICO M8-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2" A 3 DIAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, EXCAVACION, COMPACTACION Y AFINE DE FONDO CON BALANINA, RETIRO DEL DESPERDICIO, VIBRADO, CORTE Y FORMADO CON RAQUINA DE OSO DE CONCRETO, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/MS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	ML		\$ 666.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	215.91	\$ 143,906.19	\$ -	215.91	\$ 143,906.19



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
FINQUITO DE OBRA
CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAIS/IN-01
 MONTO CONTRATO: \$579,373.48 (BIN IVA)
 CONVENIO ADICIONAL No.: GUAYMAS-25-FAIS/IN-01-CAM-01
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$30,716.96 (BIN IVA)
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 20 DE MAYO DEL 2025 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025
 CONTRATISTA: FELPREX PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:
 GUAYMAS, SONORA, A 14 DE OCTUBRE DEL 2025, A LAS 12:00 P.M.
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GASANTÍA)
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03543-5
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO OCULTOS: 1388-03545-5
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03545-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ESTIMACION 8		ESTIMACION UNICA C.A.M.		VOLUMEN	IMPORTE			
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE			CANTIDAD	IMPORTE	
CONVENIO ADICIONAL																												
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL 6 MARCA VERSAMEX, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	335.00	\$ 92.55	\$ 31,004.25																							
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO DE CABLE TRIPLE #12 PARA POSTERIA, INCLUYE ALIMENTACION, A ACCESORIA GENERAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	100.00	\$ 45.72	\$ 4,572.00																							
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO DE 9 METROS ALTEZA CON BRAZO DE 1.5 METROS PARA LAMPARA LED DE 150W LED 127-227 V, 5,730 K, BASE PIRAMIDAL, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 24,248.70	\$ 242,487.70																							
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION ANTIBANDAJICO DE 4.30 METROS PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE CALZADO, CENTRO DE CARSA, INTERRUPTOR TERMICO, CENTRO DE CARSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 21,935.71	\$ 21,935.71																							
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$ 385.00	\$ 3,850.00																							
TOTAL																												
						\$ 319,811.22	\$ 94,721.22	\$ 40,026.00	\$ 49,412.51	\$ 299,085.01	\$ 94,872.21	\$ 1,125,927.86	\$ 1,473,298.14	\$ 21,743.95	\$ 6,883,384.11													

ING. JOSE MIGUEL LEMUS GUTIERREZ
 FELPREX PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ING. VICTOR NUNO ROSALES AREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL, QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADELUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

[Handwritten signature]