

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN:SECTOR NORTE DE LA CIUDAD; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA", EN GUAYMAS, SONORA.

II.- PARTICIPANTES.


AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. EL. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, EL C. ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ, RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA Y EL C. ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA FELPREC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. JAVIER FÉLIX RÁBAGO, FUNGIENDO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA".

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPO-826029996-010-2025, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA FELPREC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL C. ING. JAVIER FÉLIX RÁBAGO, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01 DE FECHA: 20 DE MAYO DEL 2025, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$6,472,421.20, (SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS 20/100 M.N.), CON I.V.A. INCLUIDO, CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01-CAM-01, POR UN MONTO TOTAL DE \$352,304.37 (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 37/100 M.N.) CON I.V.A.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01

INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

- 1.- EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T. CANTIDAD: **896.48**; UNIDAD: **M3**
- 2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. CANTIDAD: **393.85**; UNIDAD: **ML**
- 3.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. CANTIDAD: **267.62**; UNIDAD: **ML**
- 4.- RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **254.11**; UNIDAD: **M3**
- 5.- RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO). CANTIDAD: **263.95**; UNIDAD: **M3**
- 6.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION). CANTIDAD: **79.00**; UNIDAD: **ML**
- 7.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERIC) , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CANTIDAD: **18.00**; UNIDAD: **PZA**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01**

- 8.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. CANTIDAD: **348.50**; UNIDAD: **ML**
- 9.- RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **148.61**; UNIDAD: **M3**
- 10.- RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO). CANTIDAD: **152.33**; UNIDAD: **M3**
- 11.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION). CANTIDAD: **66.80**; UNIDAD: **ML**
- 12.- FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T. CANTIDAD: **5.00**; UNIDAD: **PZA**
- 13.- FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES)A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. CANTIDAD: **15.00**; UNIDAD: **PZA**
- 14.- TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **3,930.22**; UNIDAD: **M2**
- 15.- FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **3,709.42**; UNIDAD: **M2**
- 16.- RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. CANTIDAD: **3,596.73**; UNIDAD: **M2**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01

17.- RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.6 LT/M2 INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CANTIDAD: **2,595.13**; UNIDAD: **M2**



18.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE 5.0 CM DE ESPESOR ELABORADA EN PLANTA DE ASFALTO EN UNA PROPORCION DE 125 KG/M3 CON CON ASFALTO EKBE PG 64-22, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGA Y DESCARGA, FLETE DE PLANTA AL LUGAR DE COLOCACION, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CANTIDAD: **2,595.13**; UNIDAD: **M2**

19.- CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", A 3 DIAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
CANTIDAD: **1,149.42**; UNIDAD: **M2**

20.- FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.
CANTIDAD: **409.15**; UNIDAD: **ML**

21.- FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. CANTIDAD: **731.31**; UNIDAD: **M2**

22.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.
CANTIDAD: **10**; UNIDAD: **PZA**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
 Dirección de Obras Públicas



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01 Y CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01-CAM-01, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$6,824,725.57 (SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30%	20 DE MAYO DEL 2025	\$1'941,726.37
ESTIMACION 1	DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2025	\$308,346.70
ESTIMACION 2	DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2025	\$564,113.63
ESTIMACION 3	DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2025	\$339,356.56
ESTIMACION 4	DEL 24 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$373,042.97
ESTIMACION 5	DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$210,864.23
ESTIMACION 6	DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$705,605.73
ESTIMACION 7	DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025	\$1'076,653.42
ESTIMACION 8	DEL 04 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025	\$952,711.60
ESTIMACION UNICA C.A.M. Y FINIQUITO	DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2025	\$352,304.37
	TOTAL	6'824,725.57



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 110 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 26 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025


CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 137 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 26 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO: 09 DE OCTUBRE DEL 2025

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 1388-03545-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE \$647,242.12 (SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.), FIANZA DE CONVENIO EN MONTO, NÚMERO 1388-13545-5 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., POR UN MONTO DE \$682,472.56 (SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.), INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAÍSMUN-SI-01

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.



X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.


XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.



7



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00, DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



FELPREC PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
ING. JOSÉ MIGUEL LEMUS GUTIERREZ



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, CRUCEROS DE CONCRETO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA GARCÍA LÓPEZ Y FELIPE BARCENAS SANTINI, COL. PETROLERA, EN GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-01

RECIBE


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

SUPERVISOR DE OBRA



C. ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGÍA



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA



C. ALEJANDRO HERNANDEZ SANCHEZ

