

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS CC., EL ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, Y EL C. ING. CORNELIO LANGURE DUARTE, SUPERVISOR DE OBRA, LA C. VICTORIA DALILA VILLALPANDO FONSECA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS; Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA TESIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V REPRESENTADA POR EL C. JUAN CARLOS MARTINEZ TAVARES FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ASIGNANDOSE A LA EMPRESA CONTRATISTA. TESIA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V REPRESENTADA POR EL C. ING. JAN CARLOS MARTINEZ TAVARES , SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-25-FISMUN-SI-02, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 11,214,863.02 (SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.) CON IVA, INCLUIDO, CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 102,976.04 (SON: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) CON IVA, INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

Villalpando S.



1

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024 - 2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01


EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DADO EL BOLETIN OFICIAL No 17, SECCION II, TOMO CCXV, DE FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2025.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA..

TERRACERIAS: 3,327.45 M2 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA; 1,330.93 M3 CORTE EN CAJA; 3,640.80 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS CON CAL PARA FORMACION DE SUBRASANTE; 1,402.37 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIA PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE; 5,043.17 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIOS MECANICOS; 11,978.37 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE; 3,910.95 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 28 DIAS; 852.83 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO A 3 DIAS; 488.09 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L"; 307.30 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO COCHERA; 2,108.16 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPA; 9.00 PZA SEÑALAMIENTO (ALTO); 18.00 PZA SEÑALAMIENTO NOMENCLATURA; **AGUA POTABLE:** 519.00 ML TRAZO; 186.88 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA EN MATERIAL "B"; 277.30 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS; 310.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4"; 209.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 8"; 173.01 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADA AL 95%; 27.00 PZA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4"; 11.00 PZA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 8"; 7.00 PZA CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS; **ALCANTARILLADO:** 408.30 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION; 320.81 M3 ESCAVACION CON USOS DE MEDIOS MECANICOS; 169.02 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS; 408.30 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8"; 109.31 M3 RELENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95%; 42.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEA; 9.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA; 42.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO; 12.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO; 1 PZA SUM. E INSTALACION DE MURETE; 1 PZA PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA

Villalobos F.



2

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02, CONVENIO ADICIONAL GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01 PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$ 11,317,839.05 (SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.) INCLUYE IVA PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	21 DE MAYO DEL 2025	\$ 3,364,458.91
ESTIMACION 1	26 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2025	\$ 619,277.94
ESTIMACION 2	06 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO DEL 2025	\$ 391,068.13
ESTIMACION 3	18 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2025	\$ 1,306,798.86
ESTIMACION 4	11 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2025	\$ 2,927,530.96
ESTIMACION 5	09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 1,837,428.63
ESTIMACION 6	09 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 768,299.58
ESTIMACION CONVENIO 1	23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 102,976.04

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

Vilabundo A.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 120 DIAS

FECHA DE INICIO: 26 DE MAYO DEL 2025.

FECHA DE TÉRMINO: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 150 DIAS

FECHA DE INICIO: 26 DE MAYO DEL 2025.

FECHA DE TÉRMINO: 22 DE OCTUBRE DEL 2025

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 1388-03542-6, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$ 1,121,486.30 (SON: UN MILLON CIENTO VEINTE Y UNO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. FIANZA DE CONVENIO EN MONTO, NUMERO 1388-03542-6 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C. POR UN MONTO DE \$ \$ 10,297.61 (SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS





ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

Villalambos F.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE 16 ENTRE FAUSTINO FELIX Y AVENIDA II COL. NACIONALIZACION DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-02-CAM-01

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:


C. ING. JUAN CARLOS MARTINEZ TAVARES

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA


C.ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA


C.ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA


C. VICTORIA DALILA VALLALPANDO FONSECA