

04 FAISM 2025

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025

HR: 11:00 AM

FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9

FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0

MONTO CONTRATO 2,902,535.34


LUGAR: GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA             | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA<br>CONTRATADO | PRECIO UNITARIO | ESTIMACION 1 |              | ESTIMACION 2 |               | ESTIMACION 3 |          | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |         | ESTIMACION 1 CONVENIO |         | VOLUMEN CANTIDAD ACOMULADA | IMPORTE ACOMULADO |
|------------------------------|--|--------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|-------------------|
|                              |  |        |                                  |                 | CANTIDAD     | IMPORTE      | CANTIDAD     | IMPORTE       | CANTIDAD     | IMPORTE  | CANTIDAD                 | IMPORTE | CANTIDAD              | IMPORTE |                            |                   |
| <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b> |  |        |                                  |                 |              |              |              |               |              |          |                          |         |                       |         |                            |                   |
| 1                            | TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | M2     | 1,080.85                         | \$ 12.63        | 0.00         | \$ -         | 686.416      | \$ 8,669.43   | 490.924      | 6,200.37 | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1,177.34                   | \$ 14,869.80      |
| 2                            | DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | ML     | 61.50                            | \$ 31.17        | 32.75        | \$ 1,020.82  | 0.00         | \$ -          | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00000               | \$ -    | 32.75                      | \$ 1,020.82       |
| 3                            | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | M2     | 109.47                           | \$ 31.90        | 130.93       | \$ 4,176.67  | 0.00         | \$ -          | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 130.93                     | \$ 4,176.67       |
| 4                            | DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | M2     | 1,063.58                         | \$ 75.37        | 1,225.51     | \$ 92,366.69 | 0.00         | \$ -          | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1,225.51                   | \$ 92,366.69      |
| 5                            | DEMOLICION DE TRABE DE CONCRETO DE 15X30 CMS. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | ML     | 9.76                             | \$ 31.90        | 0.00         | \$ -         | 0.00         | \$ -          | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              |
| 6                            | CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | M3     | 143.94                           | \$ 30.70        | 0.00         | \$ -         | 193.51       | \$ 5,940.76   | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 193.51                     | \$ 5,940.76       |
| 7                            | TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | M2     | 959.60                           | \$ 12.35        | 0.00         | \$ -         | 967.57       | \$ 11,949.49  | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 967.57                     | \$ 11,949.49      |
| 8                            | FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | M2     | 959.60                           | \$ 21.31        | 0.00         | \$ -         | 0.00         | \$ -          | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              |
| 9                            | SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%   | M3     | 143.34                           | \$ 670.71       | 0.00         | \$ -         | 193.51       | \$ 129,789.09 | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 193.51                     | \$ 129,789.09     |
| 10                           | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.  | M3     | 143.34                           | \$ 59.85        | 0.00         | \$ -         | 193.51       | \$ 11,581.57  | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 193.51                     | \$ 11,581.57      |
| 11                           | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.  | M3-K   | 1,295.46                         | \$ 10.92        | 0.00         | \$ -         | 1,741.59     | \$ 19,018.16  | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1,741.59                   | \$ 19,018.16      |
| II                           | <b>PAVIMENTO</b>   |        |                                  |                 |              |              |              |               |              |          |                          |         |                       |         |                            |                   |
| 12                           | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LTM2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | M2     | 959.60                           | \$ 29.07        | 0.00         | \$ -         | 967.57       | \$ 28,127.26  | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 967.57                     | \$ 28,127.26      |
| 13                           | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION  | M2     | 959.60                           | \$ 8.33         | 0.00         | \$ -         | 967.57       | \$ 8,059.86   | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 967.57                     | \$ 8,059.86       |
| 14                           | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA ) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M2     | 959.60                           | \$ 893.80       | 0.00         | \$ -         | 0.00         | \$ -          | 0.00         | 0.00     | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              |
|                              |  |        |                                  |                 |              | \$ 97,564.18 |              | \$ 223,135.62 |              | 6,200.37 |                          | \$ -    |                       | \$ -    |                            | \$ 326,900.17     |
|                              |  |        |                                  |                 |              | \$ 97,564.18 |              | \$ 223,135.62 |              | 6,200.37 |                          | \$ -    |                       | \$ -    |                            | \$ 326,900.17     |

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

  
MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAIMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
HR: 11:00 AM  
FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9  
FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0  
MONTO CONTRATO 2,902,535.34  
LUGAR: GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |  | PRECIO UNITARIO | ESTIMACION 1 |         | ESTIMACION 2 |               | ESTIMACION 3 |              | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |               | ESTIMACION 1 CONVENIO |         | VOLUMEN  |               |
|------------------|--|--------|--------------------|--|-----------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|----------|---------------|
|                  |  |        | CONTRATADO         |  |                 | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE       | CANTIDAD     | IMPORTE      | CANTIDAD                 | IMPORTE       | CANTIDAD              | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE       |
| 15               | FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.  | ML     | 78.57              |  | \$ 545.96       | 0.00         | \$ -    | 57.27        | \$ 31,267.13  | 0.00         | \$ -         | -12.00                   | \$ -6,551.52  | 0.00                  | \$ -    | 45.27    | \$ 24,715.61  |
| 16               | FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.  | ML     | 17.03              |  | \$ 344.76       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -         | 12.00                    | \$ 4,137.12   | 0.00                  | \$ -    | 12.00    | \$ 4,137.12   |
| 17               | JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | ML     | 311.13             |  | \$ 50.92        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 218.15       | \$ 11,108.20 | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 218.15   | \$ 11,108.20  |
| 18               | SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-1c-SL) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | ML     | 1,555.65           |  | \$ 60.32        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 499.48       | \$ 30,128.63 | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 499.48   | \$ 30,128.63  |
| 19               | REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE: ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | PZA    | 3.00               |  | \$ 122.00       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -         | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 20               | RENIVELACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MARCO METALICO, INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | PZA    | 2.00               |  | \$ 7,494.12     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -         | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 21               | RENIVELACION REGISTRO ELECTRICO PARA SEMAFORO PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO METALICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | PZA    | 6.00               |  | \$ 7,494.12     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -         | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 22               | FABRICACION DE TRABE DE 15X30 CON VARILLA DE 1/2", CONCRETO Fc=250 KG/CM2 ,COLADO MONOLICAMENTE CON LA BANQUETA. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, Y CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | ML     | 13.50              |  | \$ 274.89       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -         | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 23               | FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION | M2     | 150.83             |  | \$ 430.17       | 0.00         | \$ -    | 209.50       | \$ 90,120.62  | 0.00         | \$ -         | 297.8105                 | \$ 128,109.15 | 0.00                  | \$ -    | 507.31   | \$ 218,229.77 |
| III              | VEGETACION   |        |                    |  |                 |              |         |              |               |              |              |                          |               |                       |         |          |               |
| 24               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA PARA AREA DE VERDE. INCLUYE: HULE NEGRO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | M3     | 2.83               |  | \$ 611.19       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -         | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 25               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL OLIVO NEGRO DE 2 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | PZA    | 2.00               |  | \$ 3,485.12     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -         | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
|                  |  |        |                    |  |                 |              |         |              | \$ 121,387.75 |              | \$ 41,236.83 |                          | \$ 125,694.75 |                       | \$ -    |          | \$ 288,319.33 |

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICIA

MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ING. GORNELIO LANGURE DUARTE

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAIMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
HR: 11:00 AM  
FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9  
FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0  
MONTO CONTRATO 2,902,535.34  
LUGAR: GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |  | PRECIO UNITARIO | ESTIMACION 1 |             | ESTIMACION 2 |         | ESTIMACION 3 |               | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |         | ESTIMACION 1 CONVENIO |         | VOLUMEN CANTIDAD ACOMULADA | IMPORTE ACOMULADO |               |
|------------------|--|--------|--------------------|--|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|-------------------|---------------|
|                  |  |        | CONTRATADO         |  |                 | CANTIDAD     | IMPORTE     | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE       | CANTIDAD                 | IMPORTE | CANTIDAD              | IMPORTE |                            |                   | CANTIDAD      |
| IV               | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA   |        |                    |  |                 |              |             |              |         |              |               |                          |         |                       |         |                            |                   |               |
| 26               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | ML     | 194.86             |  | \$ 18.93        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 27               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | ML     | 164.31             |  | \$ 18.93        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 28               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE ESTACIONAMIENTO COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | ML     | 103.50             |  | \$ 18.93        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 29               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEAS LATERALES COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | ML     | 258.56             |  | \$ 18.93        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 30               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.  | ML     | 246.45             |  | \$ 59.44        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 31               | FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE, INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T   | PZA.   | 14.00              |  | \$ 332.99       | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 32               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.   | ML     | 31.05              |  | \$ 63.65        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 33               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE: MICROESFERA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.  | ML     | 156.00             |  | \$ 63.65        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| V                | SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO  |        |                    |  |                 |              |             |              |         |              |               |                          |         |                       |         |                            |                   |               |
| 34               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO. | PZA    | 4.00               |  | \$ 5,375.74     | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 4.00         | \$ 21,502.96  | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 4.00                       | \$ 21,502.96      | \$ 21,502.96  |
| 35               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-10 (VUELTA A LA DERECHA) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.   | PZA    | 1.00               |  | \$ 5,165.44     | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 5,165.44   | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 5,165.44       | \$ 5,165.44   |
| 36               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-22 (PROHIBIDO ESTACIONAR) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.  | PZA    | 1.00               |  | \$ 5,165.44     | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 5,165.44   | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 5,165.44       | \$ 5,165.44   |
| 37               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-32 (PREVENTIVA DE PEATON) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.  | PZA    | 4.00               |  | \$ 5,165.44     | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 4.00         | \$ 20,661.76  | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 4.00                       | \$ 20,661.76      | \$ 20,661.76  |
| 38               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.   | PZA    | 8.00               |  | \$ 2,916.46     | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 8.00         | \$ 23,331.68  | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 8.00                       | \$ 23,331.68      | \$ 23,331.68  |
| 39               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO DE 6"DE ANCHO X 36"DE ALTO MARCA SEMEX, INCLUYEN TONRILLERIA, TAQUETE MECANICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T   | PZA    | 6.00               |  | \$ 3,769.57     | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 8.00         | \$ 30,156.56  | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 8.00                       | \$ 30,156.56      | \$ 30,156.56  |
| VI               | LIMPIEZA   |        |                    |  |                 | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              | \$ -          |
| 40               | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.  | M2     | 1,080.85           |  | \$ 12.55        | 0.00         | \$ -        | 0.00         | \$ -    | 1,177.07     | \$ 14,772.23  | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1,177.07                   | \$ 14,772.23      | \$ 14,772.23  |
| VII              | AGUA POTABLE   |        |                    |  |                 |              |             |              |         |              |               |                          |         |                       |         |                            |                   |               |
| 41               | TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.  | ML     | 85.40              |  | \$ 12.55        | 81.00        | \$ 1,016.55 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 81.00                      | \$ 1,016.55       | \$ 1,016.55   |
| 42               | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.  | M3     | 63.68              |  | \$ 46.46        | 47.16        | \$ 2,191.05 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 47.16                      | \$ 2,191.05       | \$ 2,191.05   |
|                  |  |        |                    |  |                 |              | \$ 3,207.60 |              | \$ -    |              | \$ 120,756.07 |                          | \$ -    |                       | \$ -    |                            | \$ 123,963.67     | \$ 123,963.67 |

CONTRATISTA

MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO



OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAIMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
HR: 11:00 AM  
FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9  
FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0  
MONTO CONTRATO 2,902,535.34  
LUGAR : GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |                 | ESTIMACION 1  |              | ESTIMACION 2 |         | ESTIMACION 3 |         | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |         | ESTIMACION 1 CONVENIO |         | VOLUMEN       |              |
|------------------|--|--------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---------------|--------------|
|                  |  |        | CONTRATADO         | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD      | IMPORTE      | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD                 | IMPORTE | CANTIDAD              | IMPORTE | CANTIDAD      | IMPORTE      |
| 43               | EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T | M3     | 27.29              | \$ 454.63       | 23.58         | \$ 10,720.18 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 23.58         | \$ 10,720.18 |
| 44               | PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.   | M2     | 64.05              | \$ 65.92        | 58.95         | \$ 3,885.98  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 58.95         | \$ 3,885.98  |
| 45               | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.  | ML     | 22.50              | \$ 417.03       | 36.00         | \$ 15,013.08 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 36.00         | \$ 15,013.08 |
| 46               | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 8" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.  | ML     | 36.45              | \$ 625.27       | 33.75         | \$ 21,102.86 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 33.75         | \$ 21,102.86 |
| 47               | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 14" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.   | ML     | 26.45              | \$ 1,232.29     | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00          | \$ -         |
| 48               | RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | M3     | 29.38              | \$ 571.55       | 26.17         | \$ 14,957.46 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 26.17         | \$ 14,957.46 |
| 49               | SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T   | PZA.   | 4.00               | \$ 546.72       | 4.00          | \$ 2,186.88  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 4.00          | \$ 2,186.88  |
| 50               | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)  | M3     | 38.43              | \$ 178.42       | 30.74         | \$ 5,484.63  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 30.74         | \$ 5,484.63  |
| 51               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )                       | ML     | 32.47              | \$ 307.17       | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00          | \$ -         |
| 52               | CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 6" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE 6" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.  | PZA    | 3.00               | \$ 2,132.90     | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00          | \$ -         |
| 53               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO ( BOTA POLIMERICO ), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | PZA    | 3.00               | \$ 878.90       | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00          | \$ -         |
| 54               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 14"X 14" DE Fo.Fo. BRIDADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    | 1.00               | \$ 34,779.92    | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00          | \$ -         |
| 55               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 6"X 6" DE Fo.Fo. BRIDADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    | 1.00               | \$ 5,593.36     | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00          | \$ -         |
| 56               | CAJA PARA OPERACION DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 3 DE 2.00 X 1.80 M.                                  | PZA    | 3.00               | \$ 15,361.16    | 2.00          | \$ 30,722.32 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 2.00          | \$ 30,722.32 |
| 57               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.40 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").  | PZA    | 3.00               | \$ 3,701.27     | 6.00          | \$ 22,207.62 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 6.00          | \$ 22,207.62 |
| 58               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. DE 110 KG DE 50 X 50 CMS.  | PZA    | 3.00               | \$ 6,935.72     | 6.00          | \$ 41,614.32 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 6.00          | \$ 41,614.32 |
|                  |  |        |                    |                 | \$ 167,895.33 | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -    | \$ -                     | \$ -    | \$ -                  | \$ -    | \$ 167,895.33 |              |

CONTRATISTA  
  
MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR  
  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RIZARDOZA  
  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA  


H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
HR: 11:00 AM  
FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9  
FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0  
MONTO CONTRATO 2,902,535.34  
LUGAR: GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |                 | ESTIMACION 1 |               | ESTIMACION 2 |         | ESTIMACION 3 |         | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |         | ESTIMACION 1 CONVENIO |         | VOLUMEN  |               |
|------------------|--|--------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|----------|---------------|
|                  |  |        | CONTRATADO         | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD     | IMPORTE       | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD                 | IMPORTE | CANTIDAD              | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE       |
| 59               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 156 MM (6") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | PZA    | 2.00               | \$ 7,341.58     | 4.00         | \$ 29,366.32  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 4.00     | \$ 29,366.32  |
| 60               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 355 MM (14") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA    | 2.00               | \$ 74,619.90    | 1.00         | \$ 74,619.90  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1.00     | \$ 74,619.90  |
| 61               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE F <sub>o</sub> F <sub>o</sub> 22.5" 8" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.  | PZA    | 2.00               | \$ 5,718.20     | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 62               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE F <sub>o</sub> F <sub>o</sub> 45" 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.  | PZA    | 4.00               | \$ 4,543.99     | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 63               | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL A AMPLIO RANGO DE 165 MM. 6" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.                                 | PZA    | 2.00               | \$ 2,213.33     | 4.00         | \$ 8,853.32   | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 4.00     | \$ 8,853.32   |
| 64               | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL A AMPLIO RANGO DE 205 MM. 8" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.                                 | PZA    | 2.00               | \$ 3,147.40     | 2.00         | \$ 6,294.80   | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 2.00     | \$ 6,294.80   |
| 65               | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL A AMPLIO RANGO DE 355 MM. 14" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.                                | PZA    | 4.00               | \$ 7,958.86     | 1.00         | \$ 7,958.86   | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1.00     | \$ 7,958.86   |
| 66               | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE F <sub>o</sub> F <sub>o</sub> 14" 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    | 1.00               | \$ 24,681.68    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 67               | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    | 2.00               | \$ 1,531.49     | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 68               | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT DE 204 MM. 8" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    | 1.00               | \$ 2,357.05     | 2.00         | \$ 4,714.10   | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 2.00     | \$ 4,714.10   |
| 69               | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAUT DE 355 MM. 14" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.  | PZA    | 2.00               | \$ 4,667.97     | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00     | \$ -          |
| 70               | SUMINISTRO DE PLOMO DE 360 MM (14") DE DIAMETRO.   | PZA    | 6.00               | \$ 315.28       | 2.00         | \$ 630.56     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 2.00     | \$ 630.56     |
| 71               | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.   | M3     | 53.80              | \$ 59.85        | 64.85        | \$ 3,881.27   | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 64.85    | \$ 3,881.27   |
| 72               | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.  | K-M3   | 484.22             | \$ 10.92        | 583.65       | \$ 6,373.46   | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 583.65   | \$ 6,373.46   |
| 73               | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.   | M3     | 26.03              | \$ 670.71       | 30.74        | \$ 20,617.63  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 30.74    | \$ 20,617.63  |
| VIII             | ALCANTARILLADO SANITARIO   |        |                    |                 |              |               |              |         |              |         |                          |         |                       |         | 0.00     | \$ -          |
| 74               | TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.  | ML     | 69.80              | \$ 12.55        | 74.00        | \$ 928.70     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 74.00    | \$ 928.70     |
| 75               | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.  | M3     | 54.97              | \$ 46.46        | 51.57        | \$ 2,395.94   | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 51.57    | \$ 2,395.94   |
|                  |  |        |                    |                 |              | \$ 166,634.86 |              | \$ -    |              | \$ -    |                          | \$ -    |                       | \$ -    |          | \$ 166,634.86 |

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RIEGO

MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA (BERR) CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
HR: 11:00 AM  
FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9  
FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0  
MONTO CONTRATO 2,902,535.34  
LUGAR: GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |                 | ESTIMACION 1  |              | ESTIMACION 2 |         | ESTIMACION 3 |         | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |         | ESTIMACION 1 CONVENIO |         | VOLUMEN CANTIDAD ACOMULADA | IMPORTE ACOMULADO |
|------------------|---|--------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|-------------------|
|                  |   |        | CONTRATADO         | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD      | IMPORTE      | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD                 | IMPORTE | CANTIDAD              | IMPORTE |                            |                   |
| 76               | EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T  | M3     | 18.85              | \$ 454.63       | 42.57         | \$ 19,353.60 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 42.57                      | \$ 19,353.60      |
| 77               | PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.  | M2     | 52.35              | \$ 65.92        | 60.65         | \$ 3,998.05  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 60.65                      | \$ 3,998.05       |
| 78               | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.  | ML     | 6.70               | \$ 438.19       | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              |
| 79               | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 12" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.   | ML     | 24.45              | \$ 1,128.72     | 59.00         | \$ 66,594.48 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 59.00                      | \$ 66,594.48      |
| 80               | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 24" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.   | ML     | 38.65              | \$ 2,667.80     | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              |
| 81               | RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.   | M3     | 24.01              | \$ 571.55       | 34.82         | \$ 19,901.37 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 34.82                      | \$ 19,901.37      |
| 82               | RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)   | M3     | 47.12              | \$ 178.42       | 53.30         | \$ 9,509.79  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 53.30                      | \$ 9,509.79       |
| 83               | SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T  | PZA.   | 3.00               | \$ 546.72       | 3.00          | \$ 1,640.16  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 3.00                       | \$ 1,640.16       |
| 84               | FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.  | PZA    | 1.00               | \$ 10,775.95    | 1.00          | \$ 10,775.95 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 10,775.95      |
| 85               | FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 2.00 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.  | PZA    | 1.00               | \$ 12,679.81    | 1.00          | \$ 12,679.81 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 12,679.81      |
| 86               | CAJA TIPO POZO DE VISITA DE 2.00 MT DE ANCHO, 2.50 MT DE LARGO Y 1.85 MT ALTURA, A BASE LOSA DE PISO Y MURO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A CADA 20 CM DE SEPARACION (AMBOS SENTIDOS) Y LOSA DE CUBIERTA DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 15 CM DE SEPARACION (AMBOS SENTIDOS); INCLUYE: ESCALONES DE VARILLA DE 5/8", PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, H. EN O. DE 5 CM DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2 PREMEZCLADO., COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 5/8", DESCIMBRA, Y TAPA DE ACERO SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACION COMPLETA DE ESTA ACTIVIDAD. | PZA    | 1.00               | \$ 40,558.92    | 0.00          | \$ -         | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 0.00                       | \$ -              |
| 87               | CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.  | M3     | 4.52               | \$ 59.85        | 49.99         | \$ 2,991.90  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 49.99                      | \$ 2,991.90       |
| 88               | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.   | K-M3   | 40.70              | \$ 10.92        | 449.91        | \$ 4,913.02  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 449.91                     | \$ 4,913.02       |
| 89               | CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.  | POZO   | 2.00               | \$ 1,841.64     | 2.00          | \$ 3,683.28  | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 2.00                       | \$ 3,683.28       |
| 90               | SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA.P.U.O.T.  | M3     | 1.51               | \$ 670.71       | 49.99         | \$ 33,528.79 | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 0.00                  | \$ -    | 49.99                      | \$ 33,528.79      |
|                  |   |        |                    |                 | \$ 189,570.20 | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -    | \$ -                     | \$ -    | \$ -                  | \$ -    | \$ 189,570.20              |                   |

CONTRATISTA

MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ESCUELAS

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAIMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
HR: 11:00 AM  
FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9  
FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0  
MONTO CONTRATO 2,902,535.34  
LUGAR : GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |                 | ESTIMACION 1 |         | ESTIMACION 2 |               | ESTIMACION 3 |            | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |              | ESTIMACION 1 CONVENIO |         | VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA | IMPORTE ACOMULADO |
|------------------|--|--------|--------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------|-------------------|
|                  |  |        | CONTRATADO         | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE       | CANTIDAD     | IMPORTE    | CANTIDAD                 | IMPORTE      | CANTIDAD              | IMPORTE |                            |                   |
| JX 91            | PLACA INFORMATIVA<br>PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45° EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD   | PZA    | 1.00               | \$ 3,650.99     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 0.00         | 0.00       | 1.00                     | \$ 3,650.99  | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 3,650.99       |
| FP-03            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 14" X 6" DE Fo.Fo. BRIDADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    |                    | \$ 25,399.24    | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 25,399.24  | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 25,399.24      |
| FP-04            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION DE 156 MM (6") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    |                    | \$ 56,391.27    | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 56,391.27  | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 56,391.27      |
| FP-05            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    |                    | \$ 11,969.66    | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 11,969.66  | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 11,969.66      |
| FP-06            | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo.Fo 14"X 8" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.   | PZA    |                    | \$ 13,099.96    | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 13,099.96  | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 13,099.96      |
| FP-07            | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE Fo.Fo 8"X 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.  | PZA    |                    | \$ 4,837.55     | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 4,837.55   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 4,837.55       |
| FP-08            | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 205 MM (8") DE DIAMETRO.   | PZA    |                    | \$ 312.34       | 0.00         | \$ -    | 2.00         | \$ 624.68     | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 2.00                       | \$ 624.68         |
| FP-09            | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 155 MM (6") DE DIAMETRO.   | PZA    |                    | \$ 132.12       | 0.00         | \$ -    | 7.00         | \$ 924.84     | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 7.00                       | \$ 924.84         |
| FP-10            | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 360 MM (14") DE DIAMETRO.   | PZA    |                    | \$ 834.05       | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 834.05     | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 834.05         |
| FP-11            | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 205 MM (8") DE DIAMETRO.  | PZA    |                    | \$ 156.25       | 0.00         | \$ -    | 2.00         | \$ 312.50     | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 2.00                       | \$ 312.50         |
| FP-12            | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 155 MM (6") DE DIAMETRO.  | PZA    |                    | \$ 78.13        | 0.00         | \$ -    | 4.00         | \$ 312.52     | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 4.00                       | \$ 312.52         |
| FP-13            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE 6" A 4" DE PVC RD-26, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.  | PZA    |                    | \$ 1,146.31     | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 1,146.31   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 1,146.31       |
| FP-14            | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE UNIVERSAL H.D. 4" (109-130MM), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.  | PZA    |                    | \$ 1,118.35     | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 1,118.35   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 1,118.35       |
| FP-15            | SUMINISTRO DE TORNILLO NEGRO 3/4" X 3-1/2", CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL  | PZA    |                    | \$ 38.31        | 0.00         | \$ -    | 120.00       | \$ 4,597.20   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 120.00                     | \$ 4,597.20       |
| FP-16            | SUMINISTRO DE TORNILLO NEGRO 7/8" X 4", CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL  | PZA    |                    | \$ 47.62        | 0.00         | \$ -    | 36.00        | \$ 1,714.32   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 36.00                      | \$ 1,714.32       |
| FP-17            | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 6" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.   | ML     |                    | \$ 239.64       | 0.00         | \$ -    | 15.00        | \$ 3,594.60   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 15.00                      | \$ 3,594.60       |
| FP-18            | FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR              | PZA    |                    | \$ 3,706.38     | 0.00         | \$ -    | 1.00         | \$ 3,706.38   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 1.00                       | \$ 3,706.38       |
| FP-19            | FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 20 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.     | M3     |                    | \$ 28.70        | 0.00         | \$ -    | 967.57       | \$ 27,769.26  | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | \$ -         | 0.00                  | \$ -    | 967.57                     | \$ 27,769.26      |
| FP-20            | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 (A 3 DIAS) DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA. DESCIMBRA VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA) CURADO CON |        |                    | \$ 1,020.58     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -          | 967.57       | 987,482.59 | -12.90                   | \$ 13,165.48 | 0.00                  | \$ -    | 954.67                     | \$ 974,317.11     |
|                  |  |        |                    |                 |              | \$ -    |              | \$ 158,352.69 |              | 987,482.59 |                          | \$ 9,514.49  |                       | \$ -    |                            | \$ 1,136,320.79   |

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAIMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025

HR: 11:00 AM

FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9

FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0

MONTO CONTRATO 2,902,535.34

LUGAR : GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA               | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA CONTRATADO | PRECIO UNITARIO | ESTIMACION 1 |         | ESTIMACION 2 |         | ESTIMACION 3 |         | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |         | ESTIMACION 1 CONVENIO |               | VOLUMEN CANTIDAD ACOMULADA | IMPORTE ACOMULADO |
|--------------------------------|--|--------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
|                                |  |        |                               |                 | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD     | IMPORTE | CANTIDAD                 | IMPORTE | CANTIDAD              | IMPORTE       |                            |                   |
| <b>CONVENIO</b>                |  |        |                               |                 |              |         |              |         |              |         |                          |         |                       |               |                            |                   |
| 1                              | DEMOLICION DE BANQUETA PARA COLOCACION DE DADO PIRAMIDAL CON BASE DE 40X40CMS, REGISTRO ELECTRICO Y COLOCACION DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | M2     | 112.35                        | \$ 158.12       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 31.20                 | \$ 4,933.34   | 31.20                      | \$ 4,933.34       |
| 2                              | FABRICACION DE BANQUETA DE 8.0 CMS DE ESPESPR. DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO Y CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                       | M2     | 112.35                        | \$ 453.17       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 303.75296             | \$ 137,651.73 | 303.75                     | \$ 137,651.73     |
| 3                              | EXCAVACION PARA COLOCACION DE DADO PIRAMIDAL PREFABRICADO CON UNA BASE DE 40X40 CMS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1MTS. INCLUYE: AFINE, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.              | M3     | 1.76                          | \$ 316.15       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 4.31                  | \$ 1,362.61   | 4.31                       | \$ 1,362.61       |
| 4                              | EXCAVACION DE 30 CMS DE ANCHO HASTA 30 CMS DE PROFUNDIDAD PARA TENDIDO DE RUBERIAS SUBTERRANEAS Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | M3     | 30.37                         | \$ 316.15       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 13.89                 | \$ 4,391.32   | 13.89                      | \$ 4,391.32       |
| 5                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO C/TAPA #3.5 42X28X28 350-035, INCLUYE: EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | PZA    | 12.00                         | \$ 1,196.31     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 10.00                 | \$ 11,963.10  | 10.00                      | \$ 11,963.10      |
| 6                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLYFLEX PAD DE 2" O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | ML     | 370.30                        | \$ 49.40        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 144.35                | \$ 7,130.89   | 144.35                     | \$ 7,130.89       |
| 7                              | RELLENO EN ZANJA DE TENDIDO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION   | M2     | 11.86                         | \$ 211.91       | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 12.70                 | \$ 2,691.26   | 12.70                      | \$ 2,691.26       |
| 8                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 MARCA VERDAMEX, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.  | ML     | 370.30                        | \$ 84.13        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 196.35                | \$ 16,518.93  | 196.35                     | \$ 16,518.93      |
| 9                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO DE CABLE TRIPLE #12 PARA POSTERIA, INCLUYE ALIMENTACION A ACOMETIDA GENERAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | ML     | 252.00                        | \$ 41.56        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 286.70                | \$ 11,915.25  | 286.70                     | \$ 11,915.25      |
| 10                             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALCO DE ALUMBRADO DE 9 MTS DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50M PARA LAMPARA LED DE 150W Y 13,500 LUMENES, INCLUYE: LUMINARIA FORLEXA 150 W LED-227W 5700 BASE PRIRAMIDAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA    | 11.00                         | \$ 20,474.53    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 11.00                 | \$ 225,219.83 | 11.00                      | \$ 225,219.83     |
| 11                             | SUMINISTRO Y COLCOACION DE BRAZO DE 1.50 MTS PARA LAMPARA LAD DE 150W Y 13,500 LUMENES PARA POSTE DE COCNRETO EXISTENTE, INCLUYE LUMINARIA FLOREXA 150W LED 127-227 5700K, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                    | PZA    | 1.00                          | \$ 7,729.80     | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 1.00                  | \$ 7,729.80   | 1.00                       | \$ 7,729.80       |
| <b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b> |  |        |                               |                 |              |         |              |         |              |         |                          |         |                       |               |                            |                   |
| 12                             | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA CONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | ML     | 194.86                        | \$ 70.49        | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00         | \$ -    | 0.00                     | \$ -    | 139.42                | \$ 9,827.72   | 139.42                     | \$ 9,827.72       |
|                                |  |        |                               |                 | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -    | \$ -                     | \$ -    | \$ 441,335.78         | \$ 441,335.78 | \$ 441,335.78              | \$ 441,335.78     |

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

  
MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

  
ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

  
ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONSTRUCTORA: MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V  
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04  
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025  
FECHA DE TERMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025  
CONTRATO ADICIONAL No. GUAYMAS -25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
HR: 11:00 AM  
FIANZA CUMPLIMIENTO 1388-03608-9  
FIANZA ANTICIPO 1388-0307-0  
MONTO CONTRATO 2,902,535.34  
LUGAR : GUAYMAS, SONORA.

| CLAVE ESPECIFICA | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDADES DE OBRA |  | PRECIO UNITARIO | ESTIMACION 1 |               | ESTIMACION 2 |               | ESTIMACION 3 |                 | ESTIMACION 4 Y FINIQUITO |               | ESTIMACION 1 CONVENIO |               | VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA | IMPORTE ACOMULADO |
|------------------|---|--------|--------------------|--|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
|                  |   |        | CONTRATADO         |  |                 | CANTIDAD     | IMPORTE       | CANTIDAD     | IMPORTE       | CANTIDAD     | IMPORTE         | CANTIDAD                 | IMPORTE       | CANTIDAD              | IMPORTE       |                            |                   |
| 13               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML     | 164.31             |  | \$ 70.49        | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -            | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -          | 0.00                       | \$ -              |
| 14               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA DE ESTACIONAMIENTO COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.               | ML     | 103.50             |  | \$ 70.49        | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -            | 0.00                     | \$ -          | 0.00                  | \$ -          | 0.00                       | \$ -              |
| 15               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LATERALES COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                              | ML     | 258.56             |  | \$ 70.49        | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -            | 0.00                     | \$ -          | 116.37                | \$ 8,202.92   | 116.37                     | \$ 8,202.92       |
| 17               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA DE CAMIONES COLOR BLANCO DE 0.40 M DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.        | ML     | 31.05              |  | \$ 215.08       | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -            | 0.00                     | \$ -          | 30.95                 | \$ 6,656.73   | 30.95                      | \$ 6,656.73       |
| 18               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL COLOR BLANCO DE 0.40 M DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.             | ML     | 156.00             |  | \$ 215.08       | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -            | 0.00                     | \$ -          | 149.05                | \$ 32,057.67  | 149.05                     | \$ 32,057.67      |
| 19               | FLECHA DE PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA COLOR BLANCO REFLEJANTE  | PZA    | 14.00              |  | \$ 616.97       | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -            | 0.00                     | \$ -          | 13.00                 | \$ 8,020.61   | 13.00                      | \$ 8,020.61       |
| 30               | RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.  | ML     | 246.45             |  | \$ 59.44        | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -          | 0.00         | \$ -            | 0.00                     | \$ -          | 112.00                | \$ 6,657.28   | 112.00                     | \$ 6,657.28       |
|                  |   |        |                    |  |                 |              | \$ -          |              | \$ -          |              | \$ -            |                          | \$ -          |                       | \$ 61,595.21  |                            | \$ 61,595.21      |
|                  |   |        |                    |  |                 |              | \$ 624,872.17 |              | \$ 502,876.06 |              | \$ 1,155,675.86 |                          | \$ 116,180.26 |                       | \$ 502,930.99 |                            | \$ 2,902,535.34   |

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

MARIO JESUS GARCIA LOPEZ  
MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

