

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024 - 2027
 Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04
 CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS CC., EL ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, Y EL C. ING. CORNELIO LANGURE DUARTE, SUPERVISOR DE OBRA, LA C. ANALY SIQUEIROS ESPINOZA, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS; Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA MARTAV CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V REPRESENTADA POR EL C. MARIO JESUS GARCIA LOPEZ FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN FORMA TOTAL, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ASIGNANDOSE A LA EMPRESA CONTRATISTA. MARTAV, CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V REPRESENTADA POR EL c. MARIO JESUS GARCIA LOPEZ , SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-25-FISMUN-SI-04, DE FECHA 01 DE JULIO DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2, 783,541.05 (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 05/100 M.N.) CON IVA, INCLUIDO, CONVENIO EN MONTO No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 583,399.94 (SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.) CON IVA, INCLUIDO TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO.

Analy Siqueiros E.



[Handwritten signature in blue ink over the seal]

[Handwritten signature in blue ink]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024 - 2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DADO EL BOLETIN OFICIAL No 17, SECCION II, TOMO CCXV, DE FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2025.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA..

PRELIMINRES: 1,177.34 M2; 130.93M2 DEMOLICION DE BANQUETA; 1,225.51 M2 DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO; 193.51 M3 CORTE EN CAJA; 967.57 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIA; 193.51 M3 SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA;
PAVIMENTO: 967.57 M2 RIEGO DE IMPREGNCION; **954.67M2** CONSTRUCCION DE LOS DE CONCRETO 3 DIAS; 45.27 ML FABRICACION DE GUARNICION TIPO L; 218.15 ML JUNTA LONGITUDINAL; 499.48 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES; 811.06 M2 FABRICACION DE BNQUETA; **SEÑALAMIENTO VERTICAL:** 4 PZA ALTO; 1 PZA VUELTA DERECHA; 1 PZA PROHIBIDO ESTACIONAR; 4 PZA PREVENTIVA DE PEATON; 8 PZA NOMENCLATUR; 8 PZA BOLARDOS; **LIMPIEZA GENERAL; 1,177.07 M2** LIMPIEZA GENERAL; **AGUA POTABLE:** 81.00 ML TRAZO; 47.16 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA; 36.00ML INSTALACION DE TUBO DE 6", 33.75 ML INSTALACION DE TUBO DE 8"; 30.74 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADA; 2 PZA CAJA DE VALVULAS; 4 PZA COLOCACION DE VALVULS DE 6" ; 1 PZA COLOCCION DE VALVULA DE 14"; **ALCANTARILLADO:** **74 ML** TRAZO; 51.57 M3 TRAZO CON EQUIPO PARA ZANJA; 42.57 M3 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS; 59.00 ML INSTALACION DE TUBO SANITARIO DE 12", 53.30 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO; 2 PZA FABRICACIONDE POZO DE VISITA; 49.99 M3 SUMINISTRO DE MATERIAL BASE; 1.00 PZA PLACA INFORMATIVA; 1 PZA SUM. Y COLOCACION E VALVULA REGULADORA DE 6"; 1 PZA VALVULA DE COMPERTA 8" ; **CONVENIO:** 303.75 FABRICACION DE BANQUETA; 144.35 ML COLOCACION DE TUBERIA POLYFLEX; 196.35 ML COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6; 286.70COLOCACION DE CABLEDO TRIPLE #12; 11 PZA SUM. Y COLOCACION DE POSTE; **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL;** 139.42 ML PINTUR TERMOPLASTICA SEPARADORA DE CARRIL; 116.378 ML LINEA

Analy Siqueiros E



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Jesus' and another signature to the right.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024 - 2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

LATERALES COLOR BLANCO; 30.95 ML LINEA DE PARADA; 149.05 ML LINEA DE PASO PEATONAL; 13.00 PZA FLECHA; 112.00 ML PINTUR EN GUARNICIONES.

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04, CONVENIO ADICIONAL GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01 PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$3,366,941.00 (SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE IVA PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	02 DE JULIO DEL 2025	\$ 835,062.32
ESTIMACION 1	04 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025	\$ 507,396.20
ESTIMACION 2	01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2025	\$ 408,335.36
ESTIMACION 3	31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 938,408.80
ESTIMACION 4 Y FINIQUITO	30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 94,338.37
ESTIMACION CONVENIO 1	30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 583,399.95

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 120 DÍAS
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025.
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE OCTUBRE DEL 2025

Analy Siqueros E.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature over the seal and another signature to the right.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 118 DIAS
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025.
FECHA DE TÉRMINO: 29 DE OCTUBRE DEL 2025

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 1388-03608-9, EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V POR UN MONTO DE \$ 278,354.10 (SON: DOSCIENTOS SETENTAY OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. FIANZA DE CONVENIO EN MONTO, NUMERO 1388-03608-9 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C. POR UN MONTO DE \$ \$ 58,340.00 (SON: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Analy Siqueiros E



The image shows the official seal of the Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, which is circular and contains the text 'AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA', 'ESTADO DE SONORA', and 'DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA'. The seal is surrounded by several handwritten signatures in blue ink.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS 11:00 HRS. DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

Analy Siqueros E



5

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CRUCERO DE BLVD. GASPAR ZARAGOZA IBERRI CON BLVD. FAUSTINO FELIX SERNA, COLONIA LAS COLINAS, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04
CONTRATO CONVENIO.; GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-04-CAM-01

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:



C. MARIO JESUS GARCIA LOPEZ

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA



C.ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

**DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA**



C.ING. VICTOR OMAR PARIONA MEDINA

Analy Siqueiros E
PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. ANALY SIQUEIROS ESPINOZA