



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.

**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA


**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
	05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.																	
I	TERRACERÍAS																	
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,570.90	\$ 5.76	\$ 14,808.38	0.00	0.00	2,441.170	14,061.14	0.00	0.00	0.000	0.00	46.21	266.17	2,487.38	14,327.31	
2	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	233.47	\$ 48.73	\$ 11,376.99	0.00	0.00	272.05	13,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.05	13,257.00	
3	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MURO DE BLOCK HASTA 1.00 MTO DE ALTURA INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	193.93	\$ 71.57	\$ 13,879.57	0.00	0.00	257.93	18,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.93	18,460.05	
4	DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	118.22	\$ 120.01	\$ 14,187.58	0.00	0.00	133.86	16,064.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.86	16,064.54	
5	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,268.47	\$ 53.31	\$ 120,932.14	0.00	0.00	2,323.12	123,845.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.12	123,845.53	
6	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	385.64	\$ 22.50	\$ 8,676.90	0.00	0.00	582.07	13,096.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	311.85	595.93	13,408.43	
7	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,570.90	\$ 24.40	\$ 62,729.96	0.00	0.00	2,441.17	59,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	46.21	1,127.52	2,487.38	60,692.07	
8	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,570.90	\$ 32.25	\$ 82,911.53	0.00	0.00	2,441.17	78,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	452.21	14,583.77	2,893.38	93,311.50	
9	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%	M3	385.64	\$ 586.01	\$ 225,988.90	0.00	0.00	366.23	214,614.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	4,061.05	373.16	218,675.49	
10	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	385.64	\$ 96.00	\$ 37,021.44	0.00	0.00	582.07	55,878.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	1,330.56	620.93	57,209.28	
11	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	3,470.72	\$ 10.78	\$ 37,414.36	0.00	0.00	5,238.10	56,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	124.78	1,345.13	5,362.88	57,811.85	

**II PAVIMENTO**

*Amable...*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.


**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA  
**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
12	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,570.90	\$ 28.28	\$ 72,705.05	0.00	0.00	2,441.17	69,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	452.21	12,788.50	<b>2,893.38</b>	<b>81,824.79</b>
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	2,570.90	\$ 6.24	\$ 16,042.42	0.00	0.00	2,441.17	15,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	2,533.44	<b>2,847.17</b>	<b>17,766.34</b>
14	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	2,288.50	\$ 819.24	\$ 1,874,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.63	1,841,348.40	0.00	0.00	<b>2,247.63</b>	<b>1,841,348.40</b>
15	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	220.31	\$ 498.42	\$ 109,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	187.34	93,374.00	0.00	0.00	7.40	3,688.31	<b>194.74</b>	<b>97,062.31</b>
16	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	32.00	\$ 342.37	\$ 10,955.84	0.00	0.00	0.00	0.00	86.76	29,704.02	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>86.76</b>	<b>29,704.02</b>
17	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	500.30	\$ 45.42	\$ 22,723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	22,028.70	0.00	0.00	<b>485.00</b>	<b>22,028.70</b>
18	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-1c-SL) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,361.24	\$ 108.66	\$ 147,912.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.23	124,875.33	<b>1,149.23</b>	<b>124,875.33</b>
19	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 225.58	\$ 2,255.80	4.00	902.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>4.00</b>	<b>902.32</b>
20	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 528.63	\$ 5,286.30	5.00	2,643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>5.00</b>	<b>2,643.15</b>

*Arnal Guib An*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025


**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
21	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF/C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	292.00	\$ 454.12	\$ 132,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	348.58	158,297.15	0.00	0.00	6.31	2,865.50	354.89	161,162.65
22	ESTAMPADO DE LINEAS EN CONCRETO ( GUIA TACTIL ) UTILIZADA EN BANQUETA DE 20 CMS. DE ANCHO, PARA GUIA DE DEBILES VISUALES, INCLUYE: TRAZO, HERRAMIETA Y MANO DE OBRA.	ML	500.00	\$ 62.91	\$ 31,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA</b>																	
23	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	600.00	\$ 34.70	\$ 20,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.22	12,673.13	365.22	12,673.13
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE ESTACIONAMIENTO. COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	282.12	\$ 34.70	\$ 9,789.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.58	5,572.13	160.58	5,572.13
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA LATERAL DERECHA COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	364.95	\$ 34.70	\$ 12,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA LATERAL IZQUIERDA COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE : MICROESFERA. MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	368.70	\$ 34.70	\$ 12,793.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	711.40	\$ 42.14	\$ 29,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.78	15,708.95	372.78	15,708.95
28	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	4.00	\$ 709.17	\$ 2,836.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,836.68	4.00	2,836.68
29	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	3.85	\$ 51.79	\$ 199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	78.00	\$ 51.79	\$ 4,039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85	4,446.17	85.85	4,446.17

**IV SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO**

*Anabel Ameli Avila*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.


**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	2.00	\$ 5,141.34	\$ 10,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,141.34	1.00	5,141.34
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD) DE 61X61CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	2.00	\$ 4,316.47	\$ 8,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,632.94	2.00	8,632.94
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-32 (PREVENTIVA DE PEATON) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	3.00	\$ 4,709.70	\$ 14,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	14,129.10	3.00	14,129.10
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	4.00	\$ 1,378.18	\$ 5,512.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V</b>	<b>LIMPIEZA</b>																
35	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	2,570.90	\$ 8.54	\$ 21,955.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.398	22,472.14	2,631.40	22,472.14
<b>VI</b>	<b>AGUA POTABLE</b>																
36	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	274.99	\$ 5.21	\$ 1,432.70	254.30	1,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.30	1,324.90
37	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	176.00	\$ 80.43	\$ 14,155.68	231.07	18,584.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	830.04	241.39	19,415.00
38	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	75.43	\$ 87.15	\$ 61,637.62	3.36	2,745.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	2,745.62
39	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	192.49	\$ 58.10	\$ 11,183.67	179.20	10,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	235.89	183.26	10,647.41
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	274.99	\$ 220.58	\$ 60,657.29	253.70	55,961.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	1,279.36	259.50	57,240.51
41	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	74.80	\$ 437.00	\$ 32,687.60	69.61	30,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	690.46	71.19	31,110.03
42	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	5.00	\$ 606.87	\$ 3,034.35	5.00	3,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,034.35
43	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	123.75	\$ 219.49	\$ 27,161.89	71.68	15,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	267.78	72.90	16,000.82
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	75.58	\$ 142.90	\$ 10,800.38	52.55	7,509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	2,715.10	71.55	10,224.50

*Anual con au*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.


**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA  
**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
45	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE. 4" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 1,351.26	\$ 13,512.60	0.00	0.00	18.00	24,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,053.78	21.00	28,376.46
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERIC), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00	\$ 591.87	\$ 5,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	10,061.79	0.00	0.00	3.00	1,775.61	20.00	11,837.40
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 1,123.38	\$ 5,616.90	1.00	1,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,123.38
48	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC 45ºX 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 621.23	\$ 621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC 11ºX 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 627.39	\$ 627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC HID DE 4"X4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 812.39	\$ 2,437.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIO DE PVC HID. 4"X 3" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 504.07	\$ 2,520.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	173.24	\$ 96.00	\$ 16,631.04	160.43	15,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	655.68	167.26	16,056.96
53	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1,559.19	\$ 10.78	\$ 16,808.07	1,443.87	15,564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.41	662.00	1,505.28	16,226.92
54	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	77.74	\$ 425.68	\$ 33,092.36	53.76	22,884.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	519.33	54.98	23,403.89
<b>VII ALCANTARILLADO SANITARIO</b>																	
55	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	259.45	\$ 5.21	\$ 1,351.73	263.00	1,370.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	1,370.23
56	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	229.28	\$ 80.43	\$ 18,440.99	305.30	24,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.30	24,555.28
57	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	80.75	\$ 753.18	\$ 60,819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	194.59	\$ 58.10	\$ 11,305.68	197.28	11,461.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.28	11,461.97

*Araceli...*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.


**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA  
**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
59	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	259.45	\$ 327.52	\$ 84,975.06	263.00	86,137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	86,137.76
60	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	89.25	\$ 437.00	\$ 39,002.25	90.11	39,378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.11	39,378.07
61	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	175.13	\$ 219.49	\$ 38,439.28	84.05	18,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.05	18,448.13
62	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	5.00	\$ 606.87	\$ 3,034.35	5.00	3,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,034.35
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	46.32	\$ 223.14	\$ 10,335.84	74.65	16,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65	16,657.40
64	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 1,742.41	\$ 17,424.10	17.00	29,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	29,620.97
65	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 12,813.42	\$ 51,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	\$ 3,856.69	\$ 38,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	61,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	61,707.04
67	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	202.69	\$ 96.00	\$ 19,458.24	208.81	20,045.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.81	20,045.76
68	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1,824.20	\$ 10.78	\$ 19,664.88	1,879.33	20,259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.33	20,259.18
69	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	1.00	\$ 257.41	\$ 257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA..P.U.O.T.	M3	68.10	\$ 327.44	\$ 22,298.66	76.92	25,186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.92	25,186.68
<b>VII PLACA INFORMATIVA</b>																	
71	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	\$ 3,514.20	\$ 3,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,514.20	1.00	3,514.20

*Quien suscribe*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas

**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.

**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025


**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
<b>PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO</b>																		
PFP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DÚCTIL 4" (109-130MM) AMPLIO RANGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,296.57	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	12,965.70	0.00	0.00	10.00	12,965.70	
PFP-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DÚCTIL 3" (88-103 MM) AMPLIO RANGO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	0.00	\$ 1,159.14	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,318.28	0.00	0.00	2.00	2,318.28	
PFP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	0.00	\$ 4,326.72	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,653.44	0.00	0.00	2.00	8,653.44	
PFP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CAMPANA DE Fo.Fo. DE 4" A 3" DE DIAM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 2,106.56	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,213.12	0.00	0.00	2.00	4,213.12	
PFP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 45° DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA.	0.00	\$ 2,542.51	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,085.02	0.00	0.00	2.00	5,085.02	
PFP-06	CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 DE DIMENSIONES 3.5 X 7.00 X 0.23, CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3, PINTURA TIPO TRÁFICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 31,802.80	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	63,605.60	2.00	63,605.60	
PFP-07	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.15 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA HIERRO DUCTIL DE 60 CMS.. P.U.O.T.	POZO	0.00	\$ 11,446.59	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,446.59	1.00	11,446.59	
PFP-08	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.40 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA HIERRO DUCTIL DE 60 CMS. P.U.O.T.	POZO	0.00	\$ 12,309.89	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	36,929.67	3.00	36,929.67	
PFP-09	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 RR-3 DIAS DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 900.83	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	38,285.28	42.50	38,285.28	

*Ana...*





**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
 Administración Municipal 2024-2027  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 Dirección de Obras Públicas  
**FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA:** 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA.

**LOCALIDAD:** GUAYMAS  
**No. CONTRATO:** GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05  
**PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** DEL 04 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025  
**MONTO CONTRATO (sin I.V.A.):** \$3,970,818.59  
**CONTRATISTA:** IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

**FECHA INICIO:** 04 DE JULIO DEL 2025  
**FECHA TÉRMINO:** 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**UBICACIÓN:** EN BLVD. GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA

**FIANZA CUMPLIMIENTO:** 25A25440  
**FIANZA ANTICIPO:** 25A25447

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO)		ESTIMACION No. 5 (CINCO) FINIQ.		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
PPF-10	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 25X30 CON CONCRETO HIDRAULICO MR-42 RR-3 DIAS DE T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 676.38	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15	8,894.40	13.15	8,894.40
PPF-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO (TOPE) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	0.00	\$ 5,141.34	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10,282.68	2.00	10,282.68
<b>SUBTOTALES</b>					<b>3,970,818.59</b>		<b>500,399.90</b>		<b>772,628.87</b>		<b>353,144.00</b>		<b>1,896,612.66</b>		<b>448,033.16</b>		<b>3,913,356.23</b>	
<b>TOTALES</b>					<b>3,970,818.59</b>		<b>500,399.90</b>		<b>772,628.87</b>		<b>353,144.00</b>		<b>1,896,612.66</b>		<b>448,033.16</b>		<b>3,970,818.59</b>	

ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 05 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAS ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, SONORA."


EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTAS DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESASOS A LAS **11:30 HRS**, DEL DIA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2025** Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON.

  
 C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 C. ING. VÍCTOR OMAR PARRA  
 DIRECTOR GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y ECOLOGIA

