

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS **09:30 HORAS**, DEL DIA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: , EN **BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA**; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS, EN GUAYMAS, SONORA.**

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. **ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, LA **ING. MABEL MIRANDA MURILLO**, RESIDENTE DE OBRA Y LA **C. LUCÍA LOPEZ DURON**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EL **C. ING. JESÚS RAMON ESTRADA ISLAS**, SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA **IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. ING. RAMIRO JOSÉ**

Unidad Civil Am.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05**

PAEZ CRUZ, SEGÚN CONTRATO No GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05, DE FECHA: 01 DE JULIO DEL 2025, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$4,606,149.56 (SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.**

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

TERRACERÍAS: 2,487.38 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 272.05 ML DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO; 257.93 M2 DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR; 133.86 M2 DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR; 2,323.12 M2 DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR; 595.93 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 2,487.38 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 2893.38 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO; 373.16 M3 SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%; 595.93 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.; 5,362.88 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.; **PAVIMENTO:** 2,893.38 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 2,847.17 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA PROTEJER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, 2,247.63 M2 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULIC MR-42 DE 15 CM DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 194.74 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE ; 86.76 ML FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 485.00 ML JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS; 1,149.23 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 354.89 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL:** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: 365.22 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO; 160.58 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE ESTACIONAMIENTO COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO; 372.78 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.; 4.00 PZA FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE; 85.85 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.; **SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO:** 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD) DE 61X61CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO; 3.00 PZA

Chantal Anich An.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-32 (PREVENTIVA DE PEATON) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO; **LIMPIEZA:** 2,631.40 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA; **AGUA POTABLE:** 254.30 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 241.39 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 183.26 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 259.50 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26, SERIE METRICA; 71.19 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 72.90 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 71.55 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 21.00 PZA CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 4" D.; 20.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERICO); 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA; **ALCANTARILLADO SANITARIO:** 263.00 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 305.30 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 197.28 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 263.00 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO 8" SERIE 20; 90.11 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 84.05 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO; 74.65 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC; 17.00 PZA CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' X 45°, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; 16.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; **PLACA INFORMATIVA:** 1.00 PZA PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2" X 11" SOLDADA A 45° EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2" X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD; **PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO:** 10 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DÚCTIL 4" (109-130MM) AMPLIO RANGO; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DÚCTIL 3" (88-103 MM) AMPLIO RANGO; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE F_o.F_o. DE 4" DE DIAM; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE F_o.F_o. DE 45° DE 4" DE DIAM; 2.00 PZA CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 DE DIMENSIONES 3.5 X 7.00 X 0.23, CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3, PINTURA TIPO TRÁFICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.; 1.00 POZO FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.15 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 3.00 POZO FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.40 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 42.50 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 RR-3 DIAS DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 13.15 ML CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 25X30 CON CONCRETO HIDRAULICO MR-42 RR-3 DIAS DE T.M.A. 1 1/2"; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO (TOPE) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA,

Cuadros con...

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05

EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE DE: \$ 4,606,149.56 (SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N), INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30 %	03 DE JULIO DEL 2024	\$ 1,381,844.87
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2025	\$ 406,324.72
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	\$ 627,374.64
ESTIMACION 3 (TRES)	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 286,752.93
ESTIMACION 4 (CUATRO)	01 AL 25 OCT. DEL 2025	\$ 1,540,049.48
ESTIMACION 5 (CINCO)	26 DE OCT. AL 10 NOV. DEL 2025	\$ 363,802.92
	TOTAL	\$ 4,606,149.56

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 130 DIAS.
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 130 DIAS.
FECHA DE INICIO: 04 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TÉRMINO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA,



Cuabal Avila Au



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05**

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 25A25447**, EXPEDIDA **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**, POR UN MONTO DE **\$460,614.95 (SON: CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 95/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A., DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:30 HRS**, DEL DIA **18 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA

EL CONTRATISTA

C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ
IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA
COSTA, S.A. DE C.V.

SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN

C. ING. JESÚS RAMON ESTRADA ISLAS

Anales de Guaymas, Sonora

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024-2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN BLVD. GASPAR ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y BLVD. LAS PLAZAS, COL. POPULAR-PERIODISTA, EN GUAYMAS.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-05

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

Mabel Miranda Murillo

C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

Victor Omar Partida Medina



C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

Lucía López Durón

C. LUCÍA LOPEZ DURON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]