

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SE-06

MONTO CONTRATO: \$2,102,276.43 (SIN IVA)

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2025

HORA: 17:00 HRS.

FECHA INICIO: 18 DE MARZO DE 2025

FECHA TERMINO: 15 DE JUNIO DE 2025

UBICACIÓN: CALLE MAR CARIBE, MAR DEL NORTE, LEY FEDERAL DEL TRABAJO,CAMINO AL MICROONDAS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06917-6

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06918-1

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 FINIQUITO | | VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA | IMPORTE ACUMULADO |
|-------|--|--------|---------|-----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | | |
| I | SECTOR CALLE MAR CARIBE, CALLE MAR DEL NORTE, CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y BLVD. CAMINO A MICROONDAS, GUAYMAS, NORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DESMONTE, DESYERBE Y LIMPIA DE TERRENO, CONSISTENTE EN DESENRAIZAR, CORTAR Y RETIRAR LOS ARBUSTOS, HIERBAS O CUALQUIER VEGETACION COMPRENDIDA EN EL AREA DE LOS TRABAJOS., CON MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. | M2 | 337.80 | \$ 15.51 | \$ 5,239.28 | 2421.030 | \$ 37,550.18 | 0.000 | \$ - | 841.22 | \$ 13,047.32 | 0.000 | \$ - | 3,262.25000 | \$ 50,597.50 |
| 2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL BASE PARA RELLENO, CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%, INCLUYE, HUMECTADO, EXTENDICO Y COMPACTADO | M3 | 337.80 | \$ 583.37 | \$ 197,062.39 | 675.690 | \$ 394,177.28 | 0.000 | \$ - | -675.6900 | -\$ 394,177.28 | 0.000 | \$ - | 0.00000 | \$ - |
| 3 | FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, TRAZO Y NIVELACION, PREPARACION DE TERRENO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | M2 | 3378.00 | \$ 474.77 | \$ 1,603,773.06 | 1713.080 | \$ 813,318.99 | 1109.3832 | \$ 526,701.86 | 439.79 | \$ 208,799.10 | 0.000 | \$ - | 3,262.25320 | \$ 1,548,819.95 |
| II | SECTOR CALLE MAR DE LAS ANTILLAS, GUAYMAS NORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 9 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | ML | 208.52 | \$ 47.65 | \$ 9,935.98 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.00000 | \$ - |
| 5 | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MURO DE BLOCK HASTA 1.00 MTO DE ALTURA INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 315.47 | \$ 80.28 | \$ 25,325.93 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.00000 | \$ - |
| 6 | FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 CMS. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA. | ML | 208.52 | \$ 533.11 | \$ 111,164.10 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.00000 | \$ - |



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA


OBRA: "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SECTOR GUAYMAS NORTE, EN GUAYMAS SONORA"
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SE-06
 MONTO CONTRATO: \$2,102,276.43 (SIN IVA)
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

FECHA: 15 DE JUNIO DE 2025
 HORA: 17:00 HRS.
 FECHA INICIO: 18 DE MARZO DE 2025
 FECHA TERMINO: 15 DE JUNIO DE 2025
 UBICACIÓN: CALLE MAR CARIBE, MAR DEL NORTE, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CAMINO AL MICROONDAS
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1437-06917-6
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06918-1

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANT. | P.U. | IMPORTE | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | ESTIMACION 3 | | ESTIMACION 4 FINIQUITO | | VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA | IMPORTE ACUMULADO |
|--------------|--|--------|--------|-----------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | | |
| 7 | FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, TRAZO Y NIVELACION, PREPARACION DE TERRENO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN | M2 | 315.47 | \$ 474.77 | \$ 149,775.69 | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.00000 | \$ - |
| PPF 01 | ESTAMPADO DE LINEAS EN CONCRETO (GUIA TACTIL) UTILIZADA EN BANQUETA 20 CMS. DE ANCHO, PARA GUIA DE DEBILES VISUALES, INCULYE: TRAZO, HERRAMIETA Y MANO DE OBRA | ML | 0.00 | \$ 75.99 | \$ - | 0.000 | \$ - | 1058.450 | \$ 80,431.62 | -16.25 | -\$ 1,234.84 | 0.000 | \$ - | 1,042.20000 | \$ 79,196.78 |
| PPF 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL BASE PARA RELLENO, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" DE BANCO, INCLUYE, COLOCACION, EXTENDIDO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR | M3 | 0.00 | \$ 415.63 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 978.68 | \$ 406,768.77 | 0.000 | \$ - | 978.68000 | \$ 406,768.77 |
| PPF 03 | LIMPIA FINAL DE OBRA EN TODA EL AREA DE TRABAJOS CON MEDIOS MANUALES, INC. RETIROS FUERA DE OBRA. | M2 | 0.00 | \$ 5.20 | \$ - | 0.000 | \$ - | 0.000 | \$ - | 698.7080 | \$ 3,633.28 | 2,550.0280 | \$ 13,260.15 | 3,248.73600 | \$ 16,893.43 |
| TOTAL | | | | | \$ 2,102,276.43 | | \$ 1,245,046.45 | | \$ 607,133.48 | | \$ 236,836.35 | | \$ 13,260.15 | | \$ 2,102,276.43 |

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES


 ING. LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO
 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.


 ING. SERGIO PAEZ RAMOS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS


 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

