

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	PLANTA BAJA (RECURSOS HUMANOS, ALMACEN Y TESORERIA)														
1	TRABAJOS PRELIMINARES														
1	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE YESO, CON ARMADURA DE METAL Y MALLA DE METAL DESPLEADO, , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	51.57	\$	75.06	51.43	\$ 3,860.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	51.43	\$ 3,860.34
2	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE TABLAROCA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	3.60	\$	146.00	3.60	\$ 525.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.60	\$ 525.60
3	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS , APAGADORES Y LAMPARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	19.00	\$	93.68	21.00	\$ 1,967.28	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	21.00	\$ 1,967.28
4	RETIRO DE APLANADOS EN MAL ESTADO A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.30 M EN UN ESPESOR DE HASTA CM APROXIMADAMENTE CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	73.69	\$	74.46	119.68	\$ 8,911.37	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	119.68	\$ 8,911.37
5	CANCELACION DE TUBERIAS SANITARIAS,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	1.00	\$	323.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	CANCELACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	1.00	\$	323.00	1.00	\$ 323.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 323.00
	ALBAÑILERIA														
7	APLANADO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO ARENA -1-4 , ESPESOR MAXIMO DE 5 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA , INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	M2	73.69	\$	581.47	109.92	\$ 63,915.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	109.92	\$ 63,915.18
8	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE MORTER MAX , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	296.71	\$	278.39	313.04	\$ 87,147.21	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	313.04	\$ 87,147.21
9	TAPADO DE PERFORACION EN AZOTEA,MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.50X0.50 A BASE DE MORTERO DE CEMENTO, LADRILLO, INCLUYE : MATERIAL ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	2.00	\$	536.85	2.00	\$ 1,073.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,073.70
10	FIRME INTERIOR DE 8 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA, F'c=150 KG/CM2, T.M.A.G. DE 3/4" DE DIAMETRO, ACABADO RUSTICO, INCLUYE ELABORACIÓN, VACIADO, COLADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M2	3.91	\$	578.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO 40X60 MTS. ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	97.41	\$	787.76	97.25	\$ 76,609.66	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	97.25	\$ 76,609.66
12	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VITROPISO DE 7 A 8 CMS ALTURA . ASENTADA CON PEGAZULEJO, Y JUNTEADA CON BOQUILLA INCLUYE, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	72.38	\$	112.63	72.22	\$ 8,134.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	72.22	\$ 8,134.14
							\$ 252,467.48		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 252,467.48

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
13	CAJILLO A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA DE 35X35 CM APROXIMADAMENTE, PARA CUBRIR TUBERIAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	13.50		\$ 481.63	16.20	\$ 7,802.41	6.95	\$ 3,347.33	8.58	\$ 4,132.39	2.70	\$ 1,300.40	34.43	\$ 16,582.53
	INSTALACION ELECTRICA														
14	RETIRO DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00		\$ 807.48	2.00	\$ 1,614.96	2.00	\$ 1,614.96	1.00	\$ 807.48	1.00	\$ 807.48	6.00	\$ 4,844.88
15	SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX DE 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	40.00		\$ 889.57	49.00	\$ 43,588.93	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	49.00	\$ 43,588.93
16	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	8.00		\$ 926.59	9.00	\$ 8,339.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 8,339.31
17	SALIDA PARA LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	30.00		\$ 795.80	41.00	\$ 32,627.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	41.00	\$ 32,627.80
18	SALIDA PARA TELEFONO / INTERNET. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	27.00		\$ 667.94	30.00	\$ 20,038.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	30.00	\$ 20,038.20
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS, MARCA SQUARD DE 4 PASTILLAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00		\$ 4,310.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
	PLAFON														
20	RETIRO, COLOCACION DE FAJILLAS EN FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	43.02		\$ 412.74	157.52	\$ 65,014.80	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	157.52	\$ 65,014.80
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	15.10		\$ 2,700.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 1" EN LATERALES DE FALSO PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	43.78		\$ 227.62	78.45	\$ 17,856.79	-	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	78.45	\$ 17,856.79
23	CONSOLIDACION, RESANE PLAFON DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	82.30		\$ 326.84	40.69	\$ 13,299.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	40.69	\$ 13,299.12
24	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	5.00		\$ 3,505.81	5.00	\$ 17,529.05		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 17,529.05
25	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	5.00		\$ 3,505.81	5.00	\$ 17,529.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	5.00	\$ 17,529.05
26	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS RECTANGULARES DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.00		\$ 3,555.61	2.00	\$ 7,111.22	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 7,111.22
							\$ 252,351.64		\$ 4,962.29		\$ 4,939.87		\$ 2,107.88		\$ 264,361.68

CONTRATISTA

ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
ILUMINACION															
27	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS EN ARCO DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.00		\$ 612.40	2.00	\$ 1,224.80	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,224.80
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 2.5" EN MUROS LATERALES A UNA ALTURA DE 2.70 CM , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	42.76		\$ 206.08	12.03	\$ 2,479.14	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	12.03	\$ 2,479.14
29	SUMINISTRO Y COLOCACION MUEBLE DE TABLAROCA DE 3.50M DE LARGO PARA RECIBIR A TRABAJADORES EN AREA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN DISEÑO, CON UNA ALTURA DE 1.10 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 5,031.74	1.50	\$ 7,547.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.50	\$ 7,547.61
30	REVESTIMIENTO DE BARRA DE TABLAROCA CON VITROPISO 60X120 CM PARA RECIBIR A TRABAJADORES EN AREA DE RECURSOS HUMANOS ,SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 2,467.69	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
31	TAPA DE MADERA Y TRIPLAY EN CENTROS DE CARGA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00		\$ 323.13	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
AIRE ACONDICIONADO															
32	RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DE TUBERIAS DE COBRE , PVC HIDRAULICO EXISTENTES , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00		\$ 801.99	2.00	\$ 1,603.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,603.98
33	SUMINISTRO Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT LENNOX INVERTER 2 TON FRIOR410A Y DE TUBERIAS DE COBRE , KIT DE TUBERIA DE AIRE ACONCIONADO, BOMBA DE CONDENSADO , SUPERVISOR DE CORRIENTE PARA PROTECCION DE ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00		\$ 35,932.96	4.00	\$ 143,731.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 143,731.84
34	CANALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO , TUBO PVC SANITARIO DE 3" . INCLUYE: , CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.00		\$ 362.70	18.00	\$ 6,528.60	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	18.00	\$ 6,528.60
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL (2.73 X 2.00)(1.95X 2.00) DE VIDRIO 6 MM Y ALUMINIO NATURAL, INCLUYE PUERTA , , INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	2.00		\$ 26,088.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
PINTURA															
36	PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	M2	297.63		\$ 113.02	293.92	\$ 33,218.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	293.92	\$ 33,218.84
37	PINTURA EN MOLDURA PERIMETRAL , ALTURA A 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	ML	148.28		\$ 87.05	118.42	\$ 10,308.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	118.42	\$ 10,308.46
38	PINTURA EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	96.35		\$ 138.88	97.19	\$ 13,497.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	97.19	\$ 13,497.75
ILUMINACION															
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER , ESTEVEZ, 8", 18 WATTS , 1200 LUMENES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	27.00		\$ 823.10	24.00	\$ 19,754.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	24.00	\$ 19,754.40
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO HUNTER APEX DE 52" COLOR NIQUEL CEPILLADO , Y EXTENSION PARA ABANICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00		\$ 5,984.13	3.00	\$ 17,952.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 17,952.39
						\$ 257,847.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257,847.81		

CONTRATISTA

ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	LIMPIEZA														
41	RETIRO DE MATERIAL Y .LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	2.00		\$ 9,128.53	2.50	\$ 22,821.33	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.50	\$ 22,821.33
42	LIMPIEZA GENERAL FINA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	4.00		\$ 5,561.06	3.00	\$ 16,683.18	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 16,683.18
	PLANTA ALTA (SINDICATURA, IMAGEN, COMUNICACIÓN, JURIDICO Y SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO)														
	TRABAJOS PRELIMINARES														
43	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	102.14		\$ 69.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
44	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	53.04		\$ 69.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	58.37	\$ 4,057.88	29.97	\$ 2,083.51	88.34	\$ 6,141.39
45	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFON AMSTRON , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	182.32		\$ 75.06	54.61	\$ 4,099.03	48.69	\$ 3,654.67	20.24	\$ 1,519.21	19.63	\$ 1,473.43	143.17	\$ 10,746.34
46	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA DOS CARAS , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	135.01		\$ 87.59	19.15	\$ 1,677.35	39.51	\$ 3,460.68	59.31	\$ 5,194.96	15.31	\$ 1,341.00	133.28	\$ 11,673.99
47	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE TABLAROCA , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	4.20		\$ 152.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
48	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTOS , APAGADORES Y LAMPARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	141.00		\$ 93.68	52.00	\$ 4,871.36	29.00	\$ 2,716.72	26.00	\$ 2,435.68	30.00	\$ 2,810.40	137.00	\$ 12,834.16
49	DESMANTELAMIENTO DE PISO LAMINADO EN SEGUNDO NIVEL , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	271.90		\$ 69.52	103.94	\$ 7,225.91	40.93	\$ 2,845.45	78.61	\$ 5,464.97	49.60	\$ 3,448.19	273.08	\$ 18,984.52
50	DESMANTELAMIENTO DE PISO CLAVADO DE MADERA EN SEGUNDO NVEL , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	271.90		\$ 137.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	53.12	\$ 7,306.66	53.12	\$ 7,306.66
51	DESMANTELAMIENTO DE PISO VINILICO O LINOLEUM EN SEGUNDO NIVEL , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	271.90		\$ 137.55	54.61	\$ 7,511.61	40.93	\$ 5,629.92	0.00	\$ -	49.60	\$ 6,822.48	145.14	\$ 19,964.01
52	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK DE CEMENTO DE 15X20 X40 CM , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	24.50		\$ 87.59	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
53	RETIRO DE APLANADOS EN MAL ESTADO A UNA ALTURA DE 0.00 A 4.30 M EN UN ESPESOR DE HASTA CM APROXIMADAMENTE CON MEDIOS MANUALES , INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	207.15		\$ 74.46	44.79	\$ 3,335.06	11.10	\$ 826.51	25.78	\$ 1,919.58	35.55	\$ 2,647.05	117.22	\$ 8,728.20
54	RETIRO DE WC Y CANCELACION DE TUBERIAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	2.00		\$ 625.16	1.00	\$ 625.16	1.00	\$ 625.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,250.32
55	RETIRO DE LAVABO Y CANCELACION DE TUBERIAS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	PZA	2.00		\$ 625.16	1.00	\$ 625.16	1.00	\$ 625.16	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,250.32
							\$ 69,475.15		\$ 20,384.27		\$ 20,592.28		\$ 27,932.72		\$ 138,384.42

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025


LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0


CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO			
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
56	RETIRO DE ZOCLO DE MADERA EN MAL ESTADO ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	ML	172.62		\$ 34.76	72.88	\$ 2,533.31	38.69	\$ 1,344.86	44.44	\$ 1,544.73	49.88	\$ 1,733.83	205.89	\$ 7,156.73		
57	RETIRO AZULEJO EN MUROS ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	M2	21.82		\$ 69.52	6.38	\$ 443.54	17.28	\$ 1,201.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	23.66	\$ 1,644.85		
58	RETIRO VITROPISO ,INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.)	M2	8.00		\$ 69.52	1.84	\$ 127.92	7.16	\$ 497.76	0.00	\$ -	23.15	\$ 1,609.39	32.15	\$ 2,235.07		
ALBAÑILERIA									\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -		
59	APLANADO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO ARENA -1-4 , ESPESOR MAXIMO DE 5 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA , INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	M2	206.57		\$ 581.47	44.79	\$ 26,044.04	11.10	\$ 6,454.32	25.7800	\$ 14,990.30	35.55	\$ 20,671.26	117.22	\$ 68,159.92		
60	APLANADO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO ARENA -1-4 , ESPESOR MAXIMO DE 5 CM LAVADO DE MUROS CON ACIDO MURIATICO AL 10% CON AGUA , INLCUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	ML	6.74		\$ 581.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
61	RECUBRIMIENTO EN MUROS A BASE DE MORTER MAX , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	875.72		\$ 278.39	305.66	\$ 85,092.69	147.02	\$ 40,928.90	160.03	\$ 44,550.75	199.37	\$ 55,502.61	812.08	\$ 226,074.95		
62	TAPADO DE PERFORACION EN AZOTEA, A BASE DE MORTERO DE CEMENTO, LADRILLO, INCLUYE : MATERIAL ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	3.00		\$ 536.85	3.00	\$ 1,610.55	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,147.40	2.00	\$ 1,073.70	9.00	\$ 4,831.65		
ACABADOS													\$ -	0.00	\$ -		
63	MUROS A BASE DE TABLAROCA A DOS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	31.60		\$ 571.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.29	\$ 1,309.31	2.29	\$ 1,309.31		
INSTALACION ELECTRICA									\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
64	SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX DE 110 V, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	89.00		\$ 889.57	33.00	\$ 29,355.81	24.00	\$ 21,349.68	26.00	\$ 23,128.82	30.00	\$ 26,687.10	113.00	\$ 100,521.41		
65	SALIDA PARA APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	26.00		\$ 926.59	11.00	\$ 10,192.49	4.00	\$ 3,706.36	4.00	\$ 3,706.36	6.00	\$ 5,559.54	25.00	\$ 23,164.75		
66	SALIDA PARA LAMPARA EN LOSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	130.00		\$ 795.80	4.00	\$ 3,183.20	2.00	\$ 1,591.60	6.00	\$ 4,774.80	4.00	\$ 3,183.20	16.00	\$ 12,732.80		
67	SALIDA PARA LAMPARA EN MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	46.00		\$ 795.80	31.00	\$ 24,669.80	16.00	\$ 12,732.80	13.00	\$ 10,345.40	25.00	\$ 19,895.00	85.00	\$ 67,643.00		
68	SALIDA PARA TELEFONO / INTERNET. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	60.00		\$ 667.94	31.00	\$ 20,706.14	16.00	\$ 10,687.04	25.00	\$ 16,698.50	24.00	\$ 16,030.56	96.00	\$ 64,122.24		
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS, MARCA SQUARD DE 4 PASTILLAS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00		\$ 4,310.52	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,310.52	1.00	\$ 4,310.52		
PLAFON													\$ -	0.00	\$ -		
70	CONSOLIDACION , RESANE PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	226.73		\$ 326.84	8.31	\$ 2,716.04	1.85	\$ 604.65	0.87	\$ 284.35	0.87	\$ 284.35	11.90	\$ 3,889.39		
						\$ 206,675.53		\$ 101,099.28		\$ 122,171.41		\$ 157,850.37		\$ 587,796.59			

CONTRATISTA

SUPERVISOR

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA


ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V


ING. CORNELIO LANGURE DUARTE


ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
71	CONSOLIDACION DE VIGA DE MADERA 3X12 PULGADAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	1,045.35		\$ 107.26	65.94	\$ 7,072.72	4.10	\$ 439.77	4.20	\$ 450.49	0.00	\$ -	74.24	\$ 7,962.98
72	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE 5" EN MUROS PERIMETRALES , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	331.12		\$ 410.56	81.58	\$ 33,493.48	39.68	\$ 16,291.02	40.52	\$ 16,635.89	39.94	\$ 16,397.77	201.72	\$ 82,818.16
CARPINTERIA															
73	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	21.00		\$ 3,505.81	5.50	\$ 19,281.96	2.00	\$ 7,011.62	3.00	\$ 10,517.43	4.00	\$ 14,023.24	14.50	\$ 50,834.25
74	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	18.00		\$ 3,505.81	4.00	\$ 14,023.24	4.00	\$ 14,023.24	3.00	\$ 10,517.43	5.00	\$ 17,529.05	16.00	\$ 56,092.96
75	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS RECTANGULARES DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	21.00		\$ 3,555.61	1.00	\$ 3,555.61	2.00	\$ 7,111.22	3.00	\$ 10,666.83	2.00	\$ 7,111.22	8.00	\$ 28,444.88
76	RETIRO DE VIDRIOS EXISTENTES Y COLOCACION VIDRIOS OPACOS EN ARCO DE 4 MM DE LAS VENTANAS CON MEDIDAS VARIABLES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS EXISTENTES , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	19.00		\$ 612.40	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,224.80	3.00	\$ 1,837.20	3.00	\$ 1,837.20	8.00	\$ 4,899.20
77	REHABILITACION DE PISO DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	M2	279.41		\$ 1,132.64	87.03	\$ 98,573.66	40.95	\$ 46,381.61	0.00	\$ -	72.71	\$ 82,354.25	200.69	\$ 227,309.52
78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	ML	159.40		\$ 253.84	71.93	\$ 18,258.71	32.83	\$ 8,333.57	0.00	\$ -	48.21	\$ 12,237.63	152.97	\$ 38,829.91
79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA SOLIDA DE DOS HOJAS, MEDIDA TOTAL DE 1.16X2.65 SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA	PZA	3.00		\$ 30,105.84	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
80	TAPA DE MADERA Y TRIPLAY EN CENTROS DE CARGA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00		\$ 323.13	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
81	REHABILITACION DE CASETA DE MADERA EN AZOTEA DE 2.3X2.3X2.8 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 34,609.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 34,609.70	1.00	\$ 34,609.70
82	RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT Y DE TUBERIAS DE COBRE , PVC HIDRAULICO EXISTENTES , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	11.00		\$ 801.99	3.00	\$ 2,405.97	2.00	\$ 1,603.98	3.00	\$ 2,405.97	0.00	\$ -	8.00	\$ 6,415.92
83	SUMINISTRO Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT LENNOX INVERTER 2 TON FRIOR410A Y DE TUBERIAS DE COBRE , KIT DE TUBERIA DE AIRE ACONCIONADO, BOMBA DE CONDENSADO , SUPERVISOR DE CORRIENTE PARA PROTECCION DE ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	12.00		\$ 35,932.96	4.00	\$ 143,731.84	2.00	\$ 71,865.92	2.00	\$ 71,865.92	3.00	\$ 107,798.88	11.00	\$ 395,262.56
84	CANALIZACION DE AIRE ACONDICIONADO , TUBO PVC SANITARIO DE 3" INCLUYE: , CANALIZACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.00		\$ 362.70	10.00	\$ 3,627.00	3.60	\$ 1,305.72	4.80	\$ 1,740.96	2.40	\$ 870.48	20.80	\$ 7,544.16
CANCELERIA															
85	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE ESCALERA DE CARACOL, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		\$ 14,111.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 14,111.47	1.00	\$ 14,111.47
						\$ 344,024.19		\$ 175,592.47		\$ 126,638.12		\$ 308,880.89		\$ 955,135.67	

CONTRATISTA



ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR



ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA



ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	PINTURA														
86	PINTURA EN MUROS, ALTURA 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	M2	1,162.03		\$ 113.02	299.02	\$ 33,795.24	147.02	\$ 16,616.20	178.99	\$ 20,229.45	196.8374	\$ 22,246.56	821.87	\$ 92,887.45
87	PINTURA EN FALSO PLAFON DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	232.84		\$ 289.14	100.99	\$ 29,200.25	45.74	\$ 13,225.26	78.45	\$ 22,683.03	44.54	\$ 12,878.30	269.72	\$ 77,986.84
88	PINTURA EN VIGA DE MADERA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	1,056.37		\$ 116.35	341.73	\$ 39,760.29	161.70	\$ 18,813.80	261.50	\$ 30,425.53	157.76	\$ 18,355.38	922.69	\$ 107,355.00
89	PINTURA EN MOLDURA DE 5"-PERIMETRAL , ALTURA A 4.30 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA	ML	334.72		\$ 87.05	81.58	\$ 7,101.54	39.68	\$ 3,454.14	40.52	\$ 3,527.27	39.94	\$ 3,476.78	201.72	\$ 17,559.73
	IMPERMEABILIZACION														
90	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	3.00		\$ 614.59	3.00	\$ 1,843.77	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,458.36	2.00	\$ 1,229.18	9.00	\$ 5,531.31
	ILUMINACION														
91	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER , ESTEVEZ, 8", 18 WATTS , 1200 LUMENES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	117.00		\$ 823.10	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO HUNTER APEX DE 52" COLOR NIQUEL CEPILLADO , Y EXTENSION PARA ABANICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	11.00		\$ 5,984.13	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 11,968.26	0.00	\$ -	2.00	\$ 11,968.26
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE PARED , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	46.00		\$ 899.48	31.00	\$ 27,883.88	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	31.00	\$ 27,883.88
94	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE COLGANTE TIPO CANDELABRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00		\$ 5,971.80	4.00	\$ 23,887.20	2.00	\$ 11,943.60	1.00	\$ 5,971.80	2.00	\$ 11,943.60	9.00	\$ 53,746.20
	LIMPIEZA														
95	RETIRO DE MATERIAL Y .LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	7.00		\$ 9,128.53	2.00	\$ 18,257.06	1.00	\$ 9,128.53	1.00	\$ 9,128.53	1.00	\$ 9,128.53	5.00	\$ 45,642.65
96	LIMPIEZA GENERAL FINA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	7.00		\$ 5,561.06	2.00	\$ 11,122.12	1.00	\$ 5,561.06	1.00	\$ 5,561.06	1.00	\$ 5,561.06	5.00	\$ 27,805.30
FP-01	COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO DE LAMINA 60X60 CM PARA INTERNET , INCLUYE:DEMOLICION EN MURO, RANURADO, COLOCACION DE TUBERIA, RESANE , MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 2,713.53	4.00	\$ 10,854.12	1.00	\$ 2,713.53	1.00	\$ 2,713.53	1.00	\$ 2,713.53	7.00	\$ 18,994.71
FP-02	MURO BASE DE TABLA ROCA A UA CARA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2			\$ 578.87	10.44	\$ 6,043.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.44	\$ 6,043.40
FP-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 12 PASTILLAS, MARCA SQUARD, PASTILLAS TERMOMAGNETICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 11,303.60	2.00	\$ 22,607.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 22,607.20
FP-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO 60X120 CMS. MODELO LUMINOVA RECTIFICADO NERO PRIMERA, Y FORRADO CON MADERA EN BARRA DE RECURSOS HUMANOS ASENTADA CON PEGAZULEJO Y	LOTE			\$ 12,385.00	1.00	\$ 12,385.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 12,385.00
							\$ 244,741.07		\$ 81,456.12		\$ 114,666.82		\$ 87,532.92		\$ 528,396.93

CONTRATISTA

ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0


CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
FP-05	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MEZANINNE EN AREA DE ARCHIVO DE 2.7 x 5.06 M. INCLUYE: ESCALERA, BARANDALES, CANASTA PARA SUBIR MATERIALES, A BASE DE PTR Y CANAL MONTEN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 87,144.43	1.00	\$ 87,144.43	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 87,144.43
FP-06	SUMINISTRO Y FABRICACION DE MEZANINNE EN AREA DE INFORMATICA, DE 4.43 X 4.43 M. INCLUYE ESCALERA CON DIFERENTE ALTURA A BASE DE PTR Y CANAL MONTEN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 96,526.95	1.00	\$ 96,526.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 96,526.95
FP-07	SUMINISTRO Y FABRICACION DE PROTECCION PARA VENTANA DE 2.08 MTS X 2.15 DE ALTO A BASE DE HERRERIA, ADORNO DE HERRERIA EN PARTE SUPERIOR, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ACAVADO ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA			\$ 11,419.43	9.00	\$ 102,774.87	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.00	\$ 102,774.87
FP-08	SELLADO EN MURO APARENTE PIEDRA, LIMPIEZA A BASE DE CEPILLO DE SERDA NATURAL Y ACIDO MURIATICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2			\$ 286.89	11.14	\$ 3,195.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	11.14	\$ 3,195.95
FP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 8 PASTILLAS, MARCA SQUAR-D, PASTILLAS TERMOMAGENTICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 7,779.78	2.00	\$ 15,559.56	1.00	\$ 7,779.78	1.00	\$ 7,779.78	1.00	\$ 7,779.78	5.00	\$ 38,898.90
FP-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS INTERIOR, DOS HOJAS DE 50 CM X 2.00 M CON 4 VIDRIOS OPACOS CADA UNA DE ACUERDO A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 8,730.15	1.00	\$ 8,730.15	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 8,730.15
FP-11	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 3 CM A 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2			\$ 137.78	32.42	\$ 4,466.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	32.42	\$ 4,466.83
FP-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO PARA PUERTA Y MOLDURAS DE MADERA EN PUERTA DE SINDICATURA, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.14 M INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 4,637.11	1.00	\$ 4,637.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,637.11
FP-13	CONSOLIDACION, REPARACION Y RESANE DE VIGAS DE MADERA 3" X 12", RETIRO DE AREA DAÑADA Y SUSTITUCION CON NUEVA VIGA DE MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML			\$ 3,338.99	1.35	\$ 4,507.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.35	\$ 4,507.64
FP-14	ENTRE PISO DE MADERA EN AREA NUEVA ASIGNADA A SINDICATURA, BASE DE MADERA, CON UNA CAMA DE TRIPLAY, ANCLADA SOBRE UNA BASE DE FAJILLAS, ENTINTADO, SELLADO Y APLICACION DE POLI LACK, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2			\$ 1,973.92	21.20	\$ 41,847.10	9.52	\$ 18,791.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	30.72	\$ 60,638.82
FP-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS EXTERIOR, DOS HOJAS DE 50 CM X 2.00 M CON 4 VIDRIOS OPACOS CADA UNA DE ACUERDO A LAS EXISTENTES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA			\$ 12,905.77	0.00	\$ -	2.00	\$ 25,811.54	0.00	\$ -	2.00	\$ 25,811.54	4.00	\$ 51,623.08
FP-16	RETIRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE Ø1" EN MAL ESTADO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE Ø1, INCLUYE; DEMOLICION DE MURO, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML			\$ 381.13	0.00	\$ -	4.50	\$ 1,715.09	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.50	\$ 1,715.09
							\$ 369,390.59		\$ 54,098.13		\$ 7,779.78		\$ 33,591.32		\$ 464,859.82

CONTRATISTA




ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR



ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO

REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.

CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO	
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
FP-17	REHABILITACION DE VENTANAL DE MADERA DE 200 CM X 325 CM , SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS EXTERIOR DE CEDRO, DOS PUERTAS DE 50 CM X 2.40 M , DOS FIJOS DE 30 CMX 200 CM, ENTINTADO, SELLADO , INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE			\$ 33,378.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 33,378.95	0.00	\$ -	1.00	\$ 33,378.95
FP-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO PARA PUERTA Y MOLDURAS DE MADERA EN PUERTA DE SINDICATURA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				\$ 7,451.17	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,451.17	0.00	\$ -	1.00	\$ 7,451.17
FP-19	SUMINISTRO COLOCACION DE DIVISION DE ALUMINIO TIPO MADERA (WENGUE) , CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE 2.80 M X 2.05 M, 1.80 X 2.05 FIJO Y OTRA SECCION CON PUERTA DE ALUMINIO EUROALUM CON CHAPA MANIJA, CON PAPEL DE PRIVACIDAD EN CUBICULOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE			\$ 38,002.31		\$ -		\$ -		\$ 76,004.62	0.00	\$ -	2.00	\$ 76,004.62
FP-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO VINILICO COMPUESTO FOSTER NUT DE 18 CM X122 CM ,PET FRIENDLY, RESISTENTE AL AGUA, ANTIPOLILLA, ANTIRUIDO, DURABILIDAD SUPERIOR, IGNIUGO, BAJO ALOMBRA INCLUIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2			\$ 795.54	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00 78.61	\$ 62,537.40	0.00	\$ -	78.61	\$ 62,537.40
FP-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO FOSTER NUT DE 2.44 M, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA	ML			\$ 253.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	31.88	\$ 8,073.61	0.00	\$ -	31.88	\$ 8,073.61
FP-22	SUMINISTRO COLOCACION DE SPOT EN AREA DE BARRA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA			\$ 859.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,578.95	0.00	\$ -	3.00	\$ 2,578.95
FP-23	FABRICACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO , EN DOS NIVELES , DE 60 CM DE ANCHO Y 479 CM DE LARGO, 40CM DE ANCHO 44 CM DE LARGO, DE 124 CM DE ALTO, INCLUYE , ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS, TABLAROCA DE 1/2 IN, EN MUROS Y BARRAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 60X 120 CM, ASENTADO CON PEGAZULEJO PARA GRAN FORMATO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FAJILLAS DE MADERA ENTINTADAS Y SELLADAS AL FRENTE DE LA BARRA, , INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA			\$ 37,139.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 37,139.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 37,139.00
FP-24	FABRICACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET ARHIVERO DE 3.70 M DE LARGO, 0.60 M DE PROFUNDIDAD, 3.31 M DE ALTO, INCLUYE , ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS, TABLAROCA DE 1/2 IN, EN MUROS Y ENTREPAÑOS, DESMANTELAMIENTO DE FRENTE DE MADERA Y REINSTALACION DE FRENTE DE MADERA , SUMINISTRO E INSTALACION DE TRIPLAY, REINSTALACION DE VISTA DE MADERA CON PUERTAS, ENTINTADO, JALADERAS NUEVAS, , INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA			\$ 36,679.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 36,679.32	0.00	\$ -	1.00	\$ 36,679.32
FP-25	REHABILITACION DE ARCHIVERO DE MADERA, ENTINTANDO, CAMBIO DE JALADERAS, INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA			\$ 4,289.38	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 8,578.76	0.00	\$ -	2.00	\$ 8,578.76
FP-26	REHABILITACION DE MUEBLE DE MADERA, ENTINTANDO, INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA			\$ 2,733.82	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,733.82	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,733.82
FP-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE PARED , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA			\$ 1,404.48	0.00	\$ -	0.00	\$ -	13.00	\$ 18,258.24	60.00	\$ 84,268.80	73.00	\$ 102,527.04
							\$ -		\$ -		\$ 293,413.84		\$ 84,268.80		\$ 377,682.64

CONTRATISTA

ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FINIQUITO


REHABILITACION DE OFICINAS EN PALACIO MUNICIPAL (III ETAPA), EN GUAYMAS, SONORA.


CONSTRUCTORA: ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
CONTRATO No. GUAYMAS-25-FMD-SE-07
MONTO DE CONTRATO \$3,875,247.31
FECHA DE INICIO: 18 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE TERMINO: 15 DE JULIO DEL 2025

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA
GUAYMAS, SONORA,
18 DE JULIO DEL 2025
11:00 HORAS
CONSTANCIAS DE ENTREGA DE GARANTIAS
No. FIANZA ANTICIPO 4019-02148-7
No. FIANZA CUMPLIMIENTO 4019-02149-0

CLAVE ESPECIFICA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 Y FINIQUITO		ACOMULADO		
			CONTRATADO			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
FP-28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 90X255 CM, DE 4 TABLEROS	PZA			\$ 26,197.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 26,197.00	1.00	\$ 26,197.00	
FP-29	DESMONTAJE DE DUCTO DE LAMINA DE 50X50 CM, ENTINTANDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA			\$ 2,206.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,206.67	1.00	\$ 2,206.67	
FP-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO DE LAMINA 60X60 CM PARA INTERNET, INCLUYE:DEMOLICION EN MURO, RANURADO, COLOCACION DE TUBERIA, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA			\$ 4,961.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 4,961.31	1.00	\$ 4,961.31	
FP-31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE CENTRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA			\$ 4,339.78	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 8,679.56	2.00	\$ 8,679.56	
FP-32	RETIRO DE BASE DE MADERA EN MAL ESTADO E INSTALACION DE BASE DE MADERA EN ACCESO DE PUERTAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA			\$ 1,845.95	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 3,691.90	2.00	\$ 3,691.90	
FP-33	DESMANTELAMIENTOS DE ARCHIVERO DE 1.90 X 2.55 M A BASE DE PIEZAS DE MELAMINA Y ESTRUCTURA DE MUROBLOCK, INCLUYE: DESMONTAJE, DESMANTELAMIENTOS DE MUROBLOK, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA.	PZA			\$ 2,577.83	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,577.83	1.00	\$ 2,577.83	
							\$ -		\$ -		\$ -		\$ 48,314.27		\$ 48,314.27	
							\$ 1,996,973.46		\$ 437,592.56		\$ 690,202.12		\$ -	\$ 750,479.17	\$ -	\$ 3,875,247.31

DECLARACION DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO
LAS PARTES MANIFIESTA: DE QUE NO EXISTE OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR LAS GARANTIAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

CONTRATISTA

ING. TEODORO LEAL LEAL
ALITE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

SUPERVISOR

ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

