

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
 FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)  
 FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025  
 FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE ANTICIFO 1437-06922-4  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO		VOLUMEN		IMPORTE		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	ACUMULADO
1	TERRACERIAS																	
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1219.44	\$ 12.89	\$ 15,718.58	1237.8811	\$ 15,956.29	0.000	\$ -	0.000	\$ -	187.340	\$ 2,414.81				1,425.22	18,371.10
2	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 9 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	149.75	\$ 48.31	\$ 7,234.42	185.400	\$ 8,956.67	0.000	\$ -	0.000	\$ -	11.230	\$ 542.52				196.63	9,499.19
3	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MURO DE BLOCK HASTA 1.00 MTO DE ALTURA INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	255.17	\$ 76.93	\$ 19,630.23	0.000	\$ -	0.000	\$ -	428.500	\$ 32,964.51	0.000	\$ -				428.50	32,964.51
4	DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 9 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1244.98	\$ 121.11	\$ 150,779.53	1134.320	\$ 137,377.50	0.000	\$ -	0.000	\$ -	91.990	\$ 11,140.91				1,226.31	148,518.41
5	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	182.92	\$ 34.76	\$ 6,358.30	181.460	\$ 6,307.55	0.000	\$ -	0.000	\$ -	56.200	\$ 1,953.51				237.66	8,261.06
6	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1219.44	\$ 25.76	\$ 31,412.77	1209.750	\$ 31,163.16	0.000	\$ -	0.000	\$ -	187.340	\$ 4,825.88				1,397.09	35,989.04
7	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1219.44	\$ 29.80	\$ 36,339.31	1209.750	\$ 36,050.55	0.000	\$ -	0.000	\$ -	187.340	\$ 5,582.73				1,397.09	41,633.28
8	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%	M3	182.92	\$ 396.53	\$ 72,533.27	181.460	\$ 71,954.33	0.000	\$ -	0.000	\$ -	37.480	\$ 14,861.94				218.94	86,816.27
9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	182.92	\$ 77.21	\$ 14,123.25	181.460	\$ 14,010.53	0.000	\$ -	0.000	\$ -	56.200	\$ 4,339.20				237.66	18,349.73



*Handwritten signature*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)  
 FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025  
 FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO				VOLUMEN		IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	1646.24	\$ 10.67	\$ 17,565.38	1633.140	\$ 17,425.60	0.000	\$ -	0.000	\$ -	505.820	\$ 5,397.10					2,138.96	22,822.70
II	PAVIMENTO																		
11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1219.44	\$ 30.57	\$ 37,278.28	1209.750	\$ 36,982.06	0.000	\$ -	0.000	\$ -	187.340	\$ 5,726.98					1,397.09	42,709.04
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	1219.44	\$ 6.57	\$ 8,011.72	1209.750	\$ 7,948.06	0.000	\$ -	0.000	\$ -	187.340	\$ 1,230.82					1,397.09	9,178.88
13	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA ) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1219.44	\$ 843.19	\$ 1,028,219.61	0.000	\$ -	1134.320	\$ 956,447.28	0.000	\$ -	187.340	\$ 157,963.21					1,321.66	1,114,410.49
14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 CMS. INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	157.66	\$ 489.63	\$ 77,195.07	0.000	\$ -	128.600	\$ 62,966.42	0.000	\$ -	0.000	\$ -					128.60	62,966.42
15	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	17.37	\$ 378.92	\$ 6,581.84	0.000	\$ -	53.600	\$ 20,310.11	0.000	\$ -	0.000	\$ -					53.60	20,310.11
16	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	243.92	\$ 78.55	\$ 19,159.92	239.500	\$ 18,812.73	0.000	\$ -	0.000	\$ -	32.400	\$ 2,545.02					271.90	21,357.75



*Handwritten signature*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLUMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025  
 FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO				VOLUMEN		IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
17	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLÓGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-15-LM) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	542.04	\$ 70.35	\$ 38,132.51	0.000	\$ -	0.000	\$ -	615.350	\$ 43,289.87	76.900	\$ 5,409.92					692.25	48,699.79
18	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 265.68	\$ 2,391.12	12.000	\$ 3,188.16	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					12.00	3,188.16
19	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 838.83	\$ 7,549.47	10.000	\$ 8,388.30	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					10.00	8,388.30
20	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 6,258.59	\$ 6,258.59	2.000	\$ 12,517.18	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					2.00	12,517.18
21	RENIVELACION POZO DE CAJA DE VALVULA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO METALICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 8,137.95	\$ 8,137.95	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
22	RENIVELACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MARCO METALICO, INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 7,488.52	\$ 14,977.04	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00

*Handwritten signature*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)  
 FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025  
 FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE								
23	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 10.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	433.05	\$ 520.83	\$ 225,545.43	0.000	\$ -	0.000	\$ -	428.500	\$ 223,175.66	2.720	\$ 1,416.66							431.22	224,592.32
III	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA																				
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TIPO TRANSITO EN LINEA CONTINUA SEPARADORA DE CARRIL COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	140.58	\$ 18.58	\$ 2,611.98	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							0.00	0.00
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LINEA ESTACIONAMIENTO COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	133.55	\$ 18.58	\$ 2,481.36	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							0.00	0.00
26	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TERMOPLASTICA TIPO TRANSITO EN LATERALES COLOR BLANCO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	186.20	\$ 18.58	\$ 3,459.60	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							0.00	0.00
27	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	185.00	\$ 47.08	\$ 8,709.80	0.000	\$ -	0.000	\$ -	131.800	\$ 6,205.14	0.000	\$ -							131.80	6,205.14
28	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA	7.00	\$ 325.36	\$ 2,277.52	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							0.00	0.00
29	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	8.00	\$ 54.05	\$ 432.40	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							0.00	0.00
30	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA PRIMER TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	94.00	\$ 54.05	\$ 5,080.70	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							0.00	0.00
IV	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO																				

*Handwritten signature and scribbles*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025  
 FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO				VOLUMEN		IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	2.00	\$ 4,461.09	\$ 8,922.18	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.000	\$ 8,922.18	0.000	\$ -					2.00	8,922.18
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD) DE 61X61CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	3.00	\$ 3,571.45	\$ 10,714.35	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.000	\$ 7,142.90	0.000	\$ -					2.00	7,142.90
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-24 (PROHIBIDO VUELTA A LA DERECHA) DE 61X61CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	1.00	\$ 3,571.45	\$ 3,571.45	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-26 (PROHIBIDO CIRCULAR DE FRENTE ) DE 61X61CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	1.00	\$ 3,571.45	\$ 3,571.45	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-22 (PROHIBIDO ESTACIONAR) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	1.00	\$ 3,571.45	\$ 3,571.45	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-32 (PREVENTIVA DE PEATON) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	4.00	\$ 3,571.45	\$ 14,285.80	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.000	\$ 7,142.90	0.000	\$ -					2.00	7,142.90
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	8.00	\$ 1,792.15	\$ 14,337.20	0.000	\$ -	0.000	\$ -	4.000	\$ 7,168.60	0.000	\$ -					4.00	7,168.60
V	<b>LIMPIEZA</b>																		
38	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	1219.44	\$ 11.38	\$ 13,877.23	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1277.71400	\$ 14,540.39					1,277.71	14,540.39
VI	<b>AGUA POTABLE</b>																		
39	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	179.78	\$ 7.33	\$ 1,317.79	195.260	\$ 1,431.26	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					195.26	1,431.26
40	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	144.63	\$ 70.55	\$ 10,203.65	152.420	\$ 10,753.23	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					152.42	10,753.23
41	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	61.98	\$ 533.09	\$ 33,040.92	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025  
 FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE								
42	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	134.84	\$ 51.25	\$ 6,910.55	126.950	\$ 6,506.19	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							126.95	6,506.19
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	16.27	\$ 163.72	\$ 2,663.72	18.600	\$ 3,045.19	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							18.60	3,045.19
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 8" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	163.51	\$ 501.81	\$ 82,050.95	176.660	\$ 88,649.75	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							176.66	88,649.75
45	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	61.84	\$ 512.58	\$ 31,697.95	56.240	\$ 28,827.50	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							56.24	28,827.50
46	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	5.00	\$ 890.24	\$ 4,451.20	8.000	\$ 7,121.92	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							8.00	7,121.92
47	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	80.90	\$ 132.92	\$ 10,753.23	40.200	\$ 5,343.38	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							40.20	5,343.38
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	87.22	\$ 289.86	\$ 25,281.59	105.000	\$ 30,435.30	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							105.00	30,435.30
49	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 8" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE. 8" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$ 1,149.28	\$ 10,343.52	14.000	\$ 16,089.92	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							14.00	16,089.92
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO ( BOTA POLIMERICO ), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	\$ 610.70	\$ 5,496.30	0.000	\$ -	0.000	\$ -	11.000	\$ 6,717.70	0.000	\$ -							11.00	6,717.70
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 481.20	\$ 481.20	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -							0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09  
 MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025  
 FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO				VOLUMEN		IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT DE 204 MM. 8" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 1,590.20	\$ 6,360.80	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo. DE 90ºX 8" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 3,870.11	\$ 3,870.11	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
54	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Fo.Fo. HID. DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 9,003.90	\$ 9,003.90	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE Fo.Fo. HID. DE 8" X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 8,464.89	\$ 8,464.89	1.000	\$ 8,464.89	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					1.00	8,464.89
56	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	113.26	\$ 77.21	\$ 8,744.80	152.420	\$ 11,768.35	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					152.42	11,768.35
57	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	1019.35	\$ 10.67	\$ 10,876.46	1371.780	\$ 14,636.89	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					1,371.78	14,636.89
58	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	58.77	\$ 381.28	\$ 22,407.83	40.200	\$ 15,327.46	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					40.20	15,327.46
VII	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>																		
59	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	97.60	\$ 7.33	\$ 715.41	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
60	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	117.77	\$ 70.55	\$ 8,308.67	31.200	\$ 2,201.16	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					31.20	2,201.16
61	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	43.88	\$ 533.09	\$ 23,391.99	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
62	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	73.20	\$ 51.25	\$ 3,751.50	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	97.60	\$ 334.74	\$ 32,670.62	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -						0.00



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09

MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025

FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO				VOLUMEN		IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	ACUMULADO
64	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	33.57	\$ 512.58	\$ 17,207.31	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
65	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	65.88	\$ 132.92	\$ 8,756.77	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
66	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	3.00	\$ 890.24	\$ 2,670.72	7.000	\$ 6,231.68	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					7.00	6,231.68
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	75.90	917.5	\$ 69,638.25	80.000	\$ 73,400.00	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					80.00	73,400.00
68	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$ 538.01	\$ 4,842.09	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	10.000	\$ 5,380.10					10.00	5,380.10
69	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" . P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 12,758.33	\$ 25,516.66	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00
70	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	\$ 2,928.98	\$ 26,360.82	10.000	\$ 29,289.80	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					10.00	29,289.80
71	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	111.04	\$ 77.21	\$ 8,573.40	31.200	\$ 2,408.95	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					31.20	2,408.95
72	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	999.36	\$ 10.67	\$ 10,663.17	280.800	\$ 2,996.14	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					280.80	2,996.14
73	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	2.00	\$ 1,646.01	\$ 3,292.02	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -					0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN BLVD. CURVINA ENTRONQUE CON CALLE AGUAMARINA, COL. AURORA, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FMD-SI-09

MONTO CONTRATO: \$2,504,269.33 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 21 DE ABRIL DE 2025

FECHA TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA

GUAYMAS SONORA, 18 DE AGOSTO DE 2025, 17:00 HRS

No. DE FIANZA DE ANTICIPO 1437-06922-4

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO 1437-06923-5

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4 FINIQUITO		VOLUMEN		IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
74	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2", PARA COMPACTAR EN ZANJA..P.U.O.T.	M3	37.90	\$ 381.28	\$ 14,450.51	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -			0.00	0.00
	<b>PPP</b>															0.00	0.00
FP 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CRUCERO 01	PZA	0.00	\$ 35,440.25	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1.000	\$ 35,440.25			1.00	35,440.25
FP 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA CRUCERO 02	PZA	0.00	\$ 22,133.48	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	1.000	\$ 22,133.48			1.00	22,133.48
FP 03	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c=150KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE Fy= 4200KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.0 X .90 M	PZA	0.00	\$ 13,501.50	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	0.000	\$ -	2.000	\$ 27,003.00			2.00	27,003.00
	<b>TOTAL</b>				\$ 2,504,269.33		\$ 791,967.63		\$ 1,039,723.81		\$ 342,729.46		\$ 329,848.43				\$ 2,504,269.33

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

**LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO  
 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

ING. SERGIO PAEZ RAMOS  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

