

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03

CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01

MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA)

MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 02 de junio del 2025

FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO : 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
I	TERRACERIAS																						
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	6825.80	\$ 12.89	\$ 87,984.56	7814.656230	\$ 100,730.92	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	1223.710000	\$ 15,773.62	0.000000	\$ -							9,038.37	\$ 116,504.54
2	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1016.86	\$ 49.13	\$ 49,958.33	788.850000	\$ 38,756.20	0.000000	\$ -	218.010000	\$ 10,710.83	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							1,006.86	\$ 49,467.03
3	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1256.57	\$ 78.72	\$ 98,917.19	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	770.750000	\$ 60,673.44	829.960000	\$ 65,334.45	0.000000	\$ -							1,600.71	\$ 126,007.89
4	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA Y RETIRO HASTA 10 KM , EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6825.80	\$ 52.01	\$ 355,009.86	4260.380000	\$ 221,582.36	0.000000	\$ -	1543.400000	\$ 80,272.23	221.790000	\$ 11,535.30	0.000000	\$ -							6,025.57	\$ 313,389.89
5	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLENADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	1706.45	\$ 35.08	\$ 59,862.27	1146.320000	\$ 40,212.91	0.000000	\$ -	329.170000	\$ 11,547.28	474.790000	\$ 16,655.63	0.000000	\$ -							1,950.28	\$ 68,415.82
6	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	6825.80	\$ 25.99	\$ 177,402.54	4585.280000	\$ 119,171.43	0.000000	\$ -	1616.710000	\$ 42,018.29	1883.710000	\$ 48,957.62	0.000000	\$ -							8,085.70	\$ 210,147.34
7	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	6825.80	\$ 30.08	\$ 205,320.06	4585.280000	\$ 137,925.22	0.000000	\$ -	1616.710000	\$ 48,630.64	1883.710000	\$ 56,662.00	0.000000	\$ -							8,085.70	\$ 243,217.86
8	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%	M3	1023.87	\$ 545.23	\$ 558,244.64	687.790000	\$ 375,003.74	0.000000	\$ -	242.500000	\$ 132,218.28	233.050000	\$ 127,065.85	0.000000	\$ -							1,163.34	\$ 634,287.87
9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	1706.45	\$ 79.14	\$ 135,048.45	1146.320000	\$ 90,719.76	0.000000	\$ -	329.170000	\$ 26,050.51	474.790000	\$ 37,574.88	0.000000	\$ -							1,950.28	\$ 154,345.15
10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	15358.05	\$ 11.11	\$ 170,627.94	10316.880000	\$ 114,620.54	0.000000	\$ -	2962.530000	\$ 32,913.71	4273.110000	\$ 47,474.25	0.000000	\$ -							17,552.52	\$ 195,008.50
II	PAVIMENTO																						
11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (EI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	6825.80	\$ 30.60	\$ 208,869.48	4367.290000	\$ 133,639.07	0.000000	\$ -	1543.400000	\$ 47,228.04	1883.710000	\$ 57,641.53	0.000000	\$ -							7,794.40	\$ 238,508.64
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	6825.80	\$ 6.65	\$ 45,391.57	4367.290000	\$ 29,042.48	0.000000	\$ -	1543.400000	\$ 10,263.61	1883.710000	\$ 12,526.67	0.000000	\$ -							7,794.40	\$ 51,832.76

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03

CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01

MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA)

MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 02 de junio del 2025

FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO : 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA
13	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA ) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	6825.80	\$ 860.47	\$ 5,873,396.13	641.640000	\$ 552,111.97	3725.653951	\$ 3,205,813.46	1543.400000	\$ 1,328,049.40	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								5,910.69	\$ 5,085,974.83
14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA	ML	819.39	\$ 603.78	\$ 494,731.29	453.700000	\$ 273,934.99	0.000000	\$ -	130.800000	\$ 78,974.42	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								584.50	\$ 352,909.41
15	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE	ML	250.00	\$ 407.52	\$ 101,880.00	335.150000	\$ 136,580.33	0.000000	\$ -	87.200000	\$ 35,535.74	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								422.35	\$ 172,116.07
16	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1056.60	\$ 78.55	\$ 82,995.93	805.540000	\$ 63,275.17	0.000000	\$ -	240.980000	\$ 18,928.98	59.180000	\$ 4,648.59	0.000000	\$ -								1,105.70	\$ 86,852.74
17	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIURETANO EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO- ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-1c-SL) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	1687.63	\$ 70.35	\$ 118,724.77	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	1075.250000	\$ 75,643.84	1743.550000	\$ 122,658.74	0.000000	\$ -								2,818.80	\$ 198,302.58
18	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	47.00	\$ 265.68	\$ 12,486.96	45.000000	\$ 11,955.60	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								45.00	\$ 11,955.60
19	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	47.00	\$ 838.83	\$ 39,425.01	45.000000	\$ 37,747.35	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								45.00	\$ 37,747.35

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03

CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01

MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA)

MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 02 de junio del 2025

FECHA TÉRMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
20	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO	PZA	17.00	\$ 6,259.92	\$ 106,418.64	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	1.000000	\$ 6,259.92	0.000000	\$ -							1.00	\$ 6,259.92
21	RENIVELACION POZO DE CAJA DE VALVIULA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO METALICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 8,144.06	\$ 16,288.12	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -
22	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	2011.23	\$ 494.47	\$ 994,492.90	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	770.750000	\$ 381,112.75	0.000000	\$ -	829.960000	\$ 410,390.32							1,600.71	\$ 791,503.07
III	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA																						
23	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	468.83	\$ 18.60	\$ 8,720.24	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	465.000000	\$ 8,649.00	0.000000	\$ -							465.00	\$ 8,649.00
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	1033.84	\$ 47.08	\$ 48,673.19	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	584.500000	\$ 27,518.26	0.000000	\$ -							584.50	\$ 27,518.26
25	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	14.00	\$ 541.77	\$ 7,584.78	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	14.000000	\$ 7,584.78	0.000000	\$ -							14.00	\$ 7,584.78
26	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	110.00	\$ 54.05	\$ 5,945.50	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	110.000000	\$ 5,945.50	0.000000	\$ -							110.00	\$ 5,945.50
27	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	12.00	\$ 54.05	\$ 648.60	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	12.000000	\$ 648.60	0.000000	\$ -							12.00	\$ 648.60
IV	SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO																						

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03

CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01

MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA)

MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 02 de junio del 2025

FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	6.00	\$ 4,969.71	\$ 29,818.26	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	6.000000	\$ 29,818.26	0.000000	\$ -							6.00	\$ 29,818.26
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	3.00	\$ 1,792.40	\$ 5,377.20	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	18.000000	\$ 32,263.20	0.000000	\$ -							18.00	\$ 32,263.20
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-33 (ZONA ESCOLAR) DE 61X61CM FONDO AMARILLO REFLEJANTE, ANILLO EN NEGRO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	2.00	\$ 4,334.25	\$ 8,668.50	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	4.000000	\$ 17,337.00	0.000000	\$ -							4.00	\$ 17,337.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-09 (VELOCIDAD) DE 61X61CM, FONDO BLANCO REFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN NEGRO.	PZA	2.00	\$ 4,334.25	\$ 8,668.50	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	4.000000	\$ 17,337.00	0.000000	\$ -							4.00	\$ 17,337.00
V	LIMPIEZA																						
32	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	6825.80	\$ 11.45	\$ 78,155.41	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	7757.311960	\$ 88,821.22	1530.869860	\$ 17,528.46							0.00	\$ -
VI	AGUA POTABLE																					9,288.18	\$ 106,349.68
33	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	635.00	\$ 7.33	\$ 4,654.55	562.000000	\$ 4,119.46	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							562.00	\$ 4,119.46
34	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	622.38	\$ 71.23	\$ 44,332.13	416.690000	\$ 29,680.83	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	112.500000	\$ 8,013.38	0.000000	\$ -							529.19	\$ 37,694.21
35	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE	M3	266.73	\$ 537.88	\$ 143,468.73	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -
36	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	444.50	\$ 52.66	\$ 23,407.37	365.300000	\$ 19,236.70	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							365.30	\$ 19,236.70
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	190.00	\$ 163.72	\$ 31,106.80	104.800000	\$ 17,157.86	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							104.80	\$ 17,157.86
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	445.00	\$ 366.40	\$ 163,048.00	457.200000	\$ 167,518.08	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							457.20	\$ 167,518.08
39	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	184.04	\$ 526.56	\$ 96,908.10	151.810000	\$ 79,937.07	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							151.81	\$ 79,937.07
40	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	6.00	\$ 894.62	\$ 5,367.72	12.000000	\$ 10,735.44	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							12.00	\$ 10,735.44

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA Página 5 de 10  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
 FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03  
 CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01  
 MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA) MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)  
 FECHA INICIO: 02 de junio del 2025  
 FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO : 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
41	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	266.70	\$ 132.92	\$ 35,449.76	219.180000	\$ 29,133.41	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							219.18	\$ 29,133.41
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	670.00	\$ 290.69	\$ 194,762.30	383.000000	\$ 111,334.27	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							383.00	\$ 111,334.27
43	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 6" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE. 6" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	47.00	\$ 1,890.34	\$ 88,845.98	45.000000	\$ 85,065.30	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							45.00	\$ 85,065.30
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO ( BOTA POLIMERICO ), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	47.00	\$ 623.41	\$ 29,300.27	45.000000	\$ 28,053.45	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							45.00	\$ 28,053.45
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 6"X 4" DE Fo.Fo. BRIDADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	15.00	\$ 3,630.64	\$ 54,459.60	15.000000	\$ 54,459.60	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							15.00	\$ 54,459.60
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 165 MM. 6" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	34.00	\$ 1,560.09	\$ 53,043.06	30.000000	\$ 46,802.70	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							30.00	\$ 46,802.70
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA MECANICA DE 100 MM. 4" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	15.00	\$ 1,016.24	\$ 15,243.60	15.000000	\$ 15,243.60	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							15.00	\$ 15,243.60
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 156 MM (6") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 8,245.88	\$ 16,491.76	1.000000	\$ 8,245.88	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							1.00	\$ 8,245.88
49	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE PVC HID DE 4" DE DIAMETRO ANGER, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	15.00	\$ 553.85	\$ 8,307.75	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC HID DE 4"X4" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 676.99	\$ 1,353.98	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03

CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01

MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA)

MONTO CONVENIO: \$ 2,783,313.64 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 02 de junio del 2025

FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO : 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo 90ºX 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 5,266.10	\$ 15,798.30	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Fo 45ºX 6" DE DIAMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 5,153.30	\$ 20,613.20	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 152 MM. 6" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 836.37	\$ 3,345.48	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -
54	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	652.58	\$ 79.14	\$ 51,645.18	416.690000	\$ 32,976.85	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	112.500000	\$ 8,903.25	0.000000	\$ -							529.19	\$ 41,880.10
55	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	5873.22	\$ 11.11	\$ 65,251.47	3750.210000	\$ 41,664.83	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	1012.500000	\$ 11,248.88	0.000000	\$ -							4,762.71	\$ 52,913.71
56	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	274.05	\$ 381.28	\$ 104,489.78	219.180000	\$ 83,568.95	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							219.18	\$ 83,568.95
VII	DESCARGAS SANITARIAS DE 6" A ATARJEA DE 8" DE DIAMETRO																						
57	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	418.63	\$ 7.33	\$ 3,068.56	280.300000	\$ 2,054.60	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							280.30	\$ 2,054.60
58	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	225.64	\$ 71.23	\$ 16,072.34	142.950000	\$ 10,182.33	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							142.95	\$ 10,182.33
59	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE	M3	96.70	\$ 537.88	\$ 52,013.00	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							0.00	\$ -
60	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	293.04	\$ 52.66	\$ 15,431.49	168.180000	\$ 8,856.36	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							168.18	\$ 8,856.36
61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 6" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	418.03	\$ 252.70	\$ 105,636.18	280.300000	\$ 70,831.81	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							280.30	\$ 70,831.81
62	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	124.33	\$ 526.56	\$ 65,467.20	70.580000	\$ 37,164.60	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							70.58	\$ 37,164.60
63	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	73.26	\$ 132.92	\$ 9,737.72	50.450000	\$ 6,705.81	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -							50.45	\$ 6,705.81

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03

CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01

MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA)

MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)

FECHA INICIO: 02 de junio del 2025

FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO : 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
64	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	4.00	\$ 894.62	\$ 3,578.48	12.000000	\$ 10,735.44	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								12.00	\$ 10,735.44
65	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6" x 45", MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	47.00	\$ 538.01	\$ 25,286.47	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								0.00	\$ -
66	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	47.00	\$ 2,931.21	\$ 137,766.87	10.000000	\$ 29,312.10	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								10.00	\$ 29,312.10
67	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	249.08	\$ 79.14	\$ 19,712.19	142.950000	\$ 11,313.06	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								142.95	\$ 11,313.06
68	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	2241.76	\$ 11.11	\$ 24,905.95	1286.550000	\$ 14,293.57	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								1,286.55	\$ 14,293.57
69	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA...P.U.O.T.	M3	87.91	\$ 381.28	\$ 33,518.32	50.450000	\$ 19,235.58	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								50.45	\$ 19,235.58
VIII	PLACA INFORMATIVA																							
70	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	\$ 3,147.10	\$ 3,147.10	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	1.000000	\$ 3,147.10	0.000000	\$ -								1.00	\$ 3,147.10
	PPF																							
PPF 07	CRUCE ELECTRICO CON PAD DE 4" , INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON ARENA Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	\$ 1,003.42	\$ -	97.700000	\$ 98,034.13	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -								97.70	\$ 98,034.13
PPF 08	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2" CON RESISTENCIA RAPIDA A 3	M2	0.00	\$ 990.59	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	1223.710000	\$ 1,212,194.89	0.000000	\$ -								1,223.71	\$ 1,212,194.89
	DIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA) , CURADO, CORTE CON MAQUINA, FIBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.																							
PPF 09	DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR , INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 9 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 156.25	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	1001.000000	\$ 156,406.25	0.000000	\$ -								1,001.00	\$ 156,406.25
	AGUA POTABLE																							

CONVENIO

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
 FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03 CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01  
 MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA) MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)  
 FECHA INICIO: 02 de junio del 2025  
 FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO : 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN CANTIDAD ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 100 MM (4") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO A TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 5,254.47	\$ 68,308.11											13.000000	\$ 68,308.11	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	13.00	\$ 68,308.11
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 76 MM. 3" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 467.73	\$ 6,080.49											14.000000	\$ 6,548.22	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	14.00	\$ 6,548.22
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE PVC DE 4" X 3" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 695.46	\$ 9,040.98											13.000000	\$ 9,040.98	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	13.00	\$ 9,040.98
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 48.17	\$ 626.21											13.000000	\$ 626.21	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	13.00	\$ 626.21
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-41, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	40.82	\$ 204.45	\$ 8,345.65											0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.00	\$ -
6	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c=150KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.0 X .90 M.	PZA	13.00	\$ 15,278.80	\$ 198,624.40											18.000000	\$ 275,018.40	-5.000000	-\$ 76,394.00	0.000000	\$ -	13.00	\$ 198,624.40
7	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c=150KG/CM2, T.M.A.= 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 5 DE 1.40 X 1.20 M.	PZA	2.00	\$ 24,329.95	\$ 48,659.90											3.000000	\$ 72,989.85	-1.000000	-\$ 24,329.95	0.000000	\$ -	2.00	\$ 48,659.90
ALCANTARILLADO SANITARIO																							
8	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	527.10	\$ 7.33	\$ 3,863.64											499.765000	\$ 3,663.28	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	499.77	\$ 3,663.28
9	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	495.07	\$ 71.23	\$ 35,263.84											466.580000	\$ 33,234.49	118.750000	\$ 8,458.56	0.000000	\$ -	585.33	\$ 41,693.05
10	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	87.36	\$ 537.88	\$ 46,989.20											0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.00	\$ -
11	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	448.04	\$ 52.66	\$ 23,593.79											446.290000	\$ 23,501.63	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	446.29	\$ 23,501.63

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
 FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03 CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01  
 MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA) MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)  
 FECHA INICIO: 02 de junio del 2025  
 FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO : 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 12" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	527.10	\$ 1,513.44	\$ 797,734.22											527.100000	\$ 797,734.22	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	527.10	\$ 797,734.22	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	87.80	\$ 524.73	\$ 46,071.29											144.100000	\$ 75,613.59	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	144.10	\$ 75,613.59	
14	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	231.56	\$ 526.56	\$ 121,930.23											229.450000	\$ 120,819.19	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	229.45	\$ 120,819.19	
15	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	268.82	\$ 132.92	\$ 35,731.55											154.160000	\$ 20,490.95	77.080000	\$ 10,245.47	0.000000	\$ -	231.24	\$ 30,736.42	
16	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	16.00	\$ 894.62	\$ 14,313.92											16.000000	\$ 14,313.92	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	16.00	\$ 14,313.92	
17	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24" P.U.O.T.	PZA	13.00	\$ 13,274.17	\$ 172,564.21											20.000000	\$ 265,483.40	-1.000000	\$ -13,274.17	0.000000	\$ -	19.00	\$ 252,209.23	
18	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 12" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6" x 45°, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	13.00	\$ 577.41	\$ 7,506.33											45.000000	\$ 25,983.45	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.00	\$ 25,983.45	
19	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	582.44	\$ 79.14	\$ 46,094.30											466.570000	\$ 36,924.35	118.750000	\$ 9,397.88	0.000000	\$ -	0.00	\$ 46,322.23	
20	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-KM	5241.96	\$ 11.11	\$ 58,238.18											4199.130000	\$ 46,652.33	1068.750000	\$ 11,873.81	0.000000	\$ -	5,267.88	\$ 58,526.14	
21	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. P.U.O.T.	M3	568.82	\$ 381.28	\$ 216,879.69											154.160000	\$ 58,778.12	77.080000	\$ 29,389.06	0.000000	\$ -	231.24	\$ 88,167.18	
ALUMBRADO																								
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 MARCA VERSAMEX, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	800.00	\$ 92.55	\$ 74,040.00											0.000000	\$ -	780.000000	\$ 72,189.00	0.000000	\$ -	780.00	\$ 72,189.00	
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO DE CABLE TRIPLE #12 PARA POSTERIA, INCLUYE: ALIMENTACION A ACOMEDITA GENERAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	252.00	\$ 45.72	\$ 11,521.44											0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.00	\$ -	
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO DE 9 MTS DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50 MTS PARA LAMPARA LED DE 150W Y 13,500 LUMENS, INCLUYE: LUMINARIA FORLEXA 150 W LED 127 227V 5,700K, BASE PIRAMIDAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	28.00	\$ 24,234.87	\$ 678,576.36											0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.00	\$ -	

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS  
 FINIQUITO DE OBRA


OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE AGIABAMPO ENTRE ENSENADA GRANDE Y COCHORIT COL. FOVISSSTE, EN GUAYMAS, SONORA"  
 LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03 CONVENIO ADICIONAL: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-03-CAM-01  
 MONTO CONTRATO: \$ 11,981,773.56 (SIN IVA) MONTO CONVENIO: \$ 2,763,313.64 (SIN IVA)  
 FECHA INICIO: 02 de junio del 2025  
 FECHA TERMINO: 31 de diciembre del 2025

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZA  
 UBICACIÓN: CALLE AGIABAMPO COL. FOVISSSTE  
 GUAYMAS SONORA, 31 DE DICIEMBRE DE 2025, 12:00 HRS  
 No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1437-06925-9

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5 FINIQUITO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 01 CONVENIO		ESTIMACION 03 FIN. CONVENIO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD ACUMULADA
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION ANTIBANDALICO DE 4.50 MTS. PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: CABLEADO, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 21,935.71	\$ 21,935.71											0.000000	\$ -	2.000000	\$ 43,871.42	0.000000	\$ -	2.00	\$ 43,871.42	
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	28.00	\$ 385.00	\$ 10,780.00											0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	0.00	\$ -	
PPF 01	DESINSTALACION DE POSTES Y LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE: MANIOBRAS CON GRUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 1,380.65	\$ -											0.000000	\$ -	27.000000	\$ 37,277.55	0.000000	\$ -	27.00	\$ 37,277.55	
PPF 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO DE 8 MTS DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50 MTS Y LAMPARA LED DE 150W , INCLUYE: PINTURA EN POSTE, REHABILITACION DE BASE PIRAMIDAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	0.00	\$ 21,705.20	\$ -											0.000000	\$ -	27.000000	\$ 586,040.40	0.000000	\$ -	27.00	\$ 586,040.40	
PPF 03	REHABILITACION DE BASES DE CONCRETO, INC. VARILLA COOLROL, DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO, MORTERO NIVELANTE TIPO GROUT. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 2,010.30	\$ -											0.000000	\$ -	27.000000	\$ 54,278.10	0.000000	\$ -	27.00	\$ 54,278.10	
PPF 04	CANALIZACION DE TUBERIA PAD PARA C.F.E. 2" DE DIAMETRO INC. EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$ 710.20	\$ -											0.000000	\$ -	51.577170	\$ 36,630.11	2.574220	\$ 1,828.21	51.58	\$ 38,458.32	
PPF 05	CONSTRUCCION DE INTERCCION DE MANTENIMIENTO TIPO BOTA PARA DESCARGA SANITARIA Y REGISTRO SANITARIO, INC. SONDEO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA.	0.00	\$ 670.25	\$ -											0.000000	\$ -	0.000000	\$ -	30.000000	\$ 20,107.50	0.00	\$ 20,107.50	
TOTAL					\$ 14,745,087.20	\$ 3,660,663.71	\$ 3,205,813.46	\$ 2,420,771.99	\$ 2,266,605.62	\$ 427,918.78	\$ 1,955,724.69	\$ 785,633.24	\$ 21,935.71	\$ 14,745,087.20										

**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO


**LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES



LUIS ALBERTO VILLEGAS SALGADO  
 CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA VISA, S.A. DE C.V.



ING. SERGIO PAEZ RAMOS  
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA