

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS **09:30 HORAS**, DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DEL 2025**, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA, SITO EN: **CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS**; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.**

### II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS C.C. **ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA**, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, LA **ING. MABEL MIRANDA MURILLO**, RESIDENTE DE OBRA Y LA **C. GRACIELA ALCARAZ ORTEGA**, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS, POR LA EMPRESA CONTRATISTA **IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, EL **C. ING. JESÚS RAMON ESTRADA ISLAS**, SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCIÓN.

### III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA:

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.**

### IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE, SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASIGNÁNDOSE, A LA EMPRESA **IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ**, SEGÚN CONTRATO No **GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06**, DE FECHA: **21 DE AGOSTO**

*Mabel Miranda Murillo*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06**

DEL 2025, POR UN MONTO TOTAL DE CONTRATO DE \$1,349,750.50 (SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N), CON I.V.A. INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

**V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:**

**TERRACERÍAS:** 479.16 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR; 2.00 PZA TALA Y RETIRO DE ARBOL EXISTENTE; 158.13 M3 CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE; 535.44 M2 TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR; 535.44 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO; 80.33 M3 SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%; 174.33 M3 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.; 1,568.84 M3-K ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T. **PAVIMENTO:** 535.44 M2 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2; 379.22 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2"; 32.26 ML FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4"; 68.23 ML JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS; 182.03 ML SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO; 216.71 M2 FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4"; 8.55 M2 FARICACION DE MURO DE CONTENCIÓN CON BLOCK 15X20X40 (1.70 A 1.10 DE ALTO Y 5.00 DE LARGO) TODAS LAS CELDAS COLADAS, ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO, CON VARILLA DE 1/2" A LO LARGO CON BASTONES A CADA 20 CM Y CONCRETO F'C: 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR **SEÑALAMIENTO HORIZONTAL,** RECUBRIMIENTO CON PINTURA: 66.39 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO; 103.68 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNIIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML; 4.00 PZA FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE; 2.80 ML RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO; **SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO:** 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO; 675.07 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.; AGUA POTABLE: 70.70 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 85.80 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 45.96 M2 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA; 27.80 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION; 6.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO ( BOTA POLIMERICO); **ALCANTARILLADO SANITARIO:** 80.67 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.; 103.69 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL

*Guaymas*



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06**

"B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD; 80.67 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20; 27.64 M3 RELLENO CON AREA A LOMO DE TUBO; 46.85 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO; 3.00 PZA SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.; 19.65 ML SUMISTRO Y COLOCACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERÍA DE 6" DE DIAM. PVC; 5.00 PZA CONEXIÓN A RED DE ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE PVC DE 6" X 45°, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; 3.00 PZA FABRICACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS 60X40X70 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 1.00 PZA PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45° EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD; 70.70 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-26, SERIE METRICA; 1.00 POZO FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.90 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 8"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE Fø.Fø BRIDADO DE 8"X4"; 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DIAM; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 4"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE Fø.Fø BRIDADO DE 8" X 6"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE Fø.Fø BRIDADO DE 6" X 4"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE Fø.Fø BRIDADO DE 4" X 3"; 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 3"; 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 6"; 2.00 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X1.10 CM. MEDIDAS INTERIORES BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; 6.00 PZA CONEXIÓN A LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN TUBO DE 6" DIAM.; 74.08 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 30 Y BASE 40 X 15 CMS. DE PERALTE; 29.60 ML FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO " T " INVERTIDA DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 30 Y BASE 60 X 15 CMS. DE PERALTE; 1.00 PZA CAJA PARA OPERACIONES DE VALVULA, INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS, MARCO CON TAPA STD DE 50X50 CMS. Fø.Fø., PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, TMA.= 3/4- DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'Y=4200KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA; 18.82 M2 MURODEBLOCK 15X20X40 ASENTADO CONMOR TEROCEMENTO ARENA 1:4 REFORZADO CONVARILLA DE 3/8" @ 40CMS. Y CELDA S COLADAS CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, SOBRE GUARNICION TIPO " T " INVERTIDA; 23.03 M2 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS.DE ESP. T.M.A. 1/2", CON RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS; 1.00 PZA CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 DIMENCIONES 0.94X5.60X0.23, CURADOCON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5LTS/M2, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZONDE 600 GRS/M3 PINTURA TIPOTRÁFICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.; 1.00 PZA ESCALONES EN AREA DE BANQUETA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE CMS; 2.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.30 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO; 51.73 M2 DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR; 1.00 PZA FABRICACION DE CERCO DE HERRERIA EN AREA DE ESCALONES; 56.11 M2 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", CON RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS;

**VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE DE: \$1,349,750.50 (SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N), INCLUYE IVA, PAGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO 30 %	22 DE AGOSTO DEL 2025	\$ 404,925.14
ESTIMACION 1 (UNO)	DEL 25 DE AGO. AL 23 DE SEPT. DEL 2025	\$ 139,263.75
ESTIMACION 2 (DOS)	DEL 24 DE SEPT. AL 23 DE OCT. DEL 2025	\$ 219,321.20
ESTIMACION 3 (TRES)	DEL 24 OCT. AL 22 DE NOV. DEL 2025	\$ 459,023.60
ESTIMACION 4 (CUATRO) Y FINIQUITO	DEL 23 NOV. AL 22 DE DIC. DEL 2025	\$ 127,216.81
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,349,750.50</b>

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

**CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).**

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:

DÍAS NATURALES: 120 DIAS.

FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025.

**CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:**

DÍAS NATURALES: 120 DIAS.

FECHA DE INICIO: 25 DE AGOSTO DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025..

Guaymas Octubre 2025

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06**

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

**VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS**

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA FIANZA DE **CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 25A36292**, EXPEDIDA **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.**, POR UN MONTO DE **134,975.05 (SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A., DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

**IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS.

**X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.**



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.**

**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **10:30 HRS**, DEL DIA **31 DE DICIEMBRE DEL 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**ENTREGA**

**EL CONTRATISTA**

**C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ**  
IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA  
COSTA, S.A. DE C.V.

**SUPERINTENDENTE DE  
CONSTRUCCIÓN**

**C. ING. JESÚS RAMON ESTRADA ISLAS**

*Araceli Cruz Avila*

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
Administración Municipal 2024-2027  
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología  
Dirección de Obras Públicas

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION**

OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.  
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

**RECIBE**

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA  
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

  
C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO

DIRECTOR GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

  
C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA



PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

  
C. GRACIELA ALCARAZ ORTEGA