



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSOTO DEL 2025

FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.															
I TERRACERÍAS															
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	443.74	\$ 6.84	\$ 3,035.18	0.00	0.00	479.157	3,277.43	0.00	0.00	0.000	0.00	479.16	3,277.43
2	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	46.21	\$ 71.20	\$ 3,290.15	0.00	0.00	11.12	791.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12	791.74
3	TALA Y RETIRO DE ARBOL EXISTENTE, INCLUYE: DESRAME, CARGA Y RETIRO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	\$ 1,439.68	\$ 2,879.36	0.00	0.00	2.00	2,879.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,879.36
4	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMELLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	110.94	\$ 22.26	\$ 2,469.52	0.00	0.00	149.70	3,332.32	0.00	0.00	8.43	187.65	158.13	3,519.97
5	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE: POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	563.92	\$ 24.29	\$ 13,697.62	0.00	0.00	479.33	11,642.93	0.00	0.00	56.11	1,362.91	535.44	13,005.84
6	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	443.74	\$ 32.03	\$ 14,212.99	0.00	0.00	479.33	15,352.94	0.00	0.00	56.11	1,797.20	535.44	17,150.14
7	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%	M3	66.56	\$ 588.03	\$ 39,139.28	0.00	0.00	71.90	42,279.36	0.00	0.00	8.43	4,957.09	80.33	47,236.45
8	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	110.94	\$ 95.64	\$ 10,610.30	0.00	0.00	165.90	15,866.68	0.00	0.00	8.43	806.25	174.33	16,672.93
9	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES: P.U.O.T.	M3-K	998.42	\$ 10.81	\$ 10,792.92	0.00	0.00	1,493.10	16,140.41	0.00	0.00	75.74	818.75	1,568.84	16,959.16
II PAVIMENTO															
10	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	395.24	\$ 28.34	\$ 11,201.10	0.00	0.00	479.33	13,584.21	0.00	0.00	56.11	1,590.16	535.44	15,174.37
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	395.24	\$ 6.23	\$ 2,462.35	0.00	0.00	451.67	2,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,813.90

Amal Arsh Ar



H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSOTO DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02


CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
12	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CON REGLA VIBRATORIA), CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	395.24	\$ 821.87	\$ 324,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	379.22	311,669.54	0.00	0.00	379.22	311,669.54
13	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 50 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	23.00	\$ 703.10	\$ 16,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	79.53	\$ 564.17	\$ 44,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	FABRICACION DE GUARNICION EN AREA DE COCHERA DE 15 X40 CMA. CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	42.00	\$ 334.08	\$ 14,031.36	0.00	0.00	32.26	10,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26	10,777.42
16	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	70.38	\$ 45.58	\$ 3,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	68.23	3,109.92	0.00	0.00	68.23	3,109.92
17	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-1c-SL) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	178.67	\$ 108.93	\$ 19,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78	18,929.86	8.2453	898.16	182.03	19,828.02
18	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 226.36	\$ 1,131.80	5.00	1,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,131.80





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.


UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
19	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 530.46	\$ 2,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	RENIVELACION DE CAJA DE VALVULA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO METALICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 7,560.39	\$ 15,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION	M2	285.00	\$ 464.83	\$ 132,476.55	0.00	0.00	56.11	26,081.61	160.60	74,651.70	0.00	0.00	216.71	100,733.31	
22	FARICACION DE MURO DE CONTENCION CON BLOCK 15X20X40 (1.70 A 1.10 DE ALTO Y 5.00 DE LARGO) TODAS LAS CELDAS COLADAS, ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO, CON VARILLA DE 1/2" A LO LARGO CON BASTONES A CADA 20 CM Y CONCRETO F'c: 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR	M2	15.00	\$ 2,600.52	\$ 39,007.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	22,234.45	0.00	0.00	8.55	22,234.45	
23	FABRICACION DE DENTELON A UN COSTADO DE BANQUETA DE 15 X 40 CMS, CONCRETO F'c= 250 KG CM2, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, RELLENOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	64.00	\$ 508.13	\$ 32,520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA																
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	65.00	\$ 34.75	\$ 2,258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.39	2,307.05	66.39	2,307.05	
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	101.90	\$ 42.21	\$ 4,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.68	4,376.33	103.68	4,376.33	
26	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	4.00	\$ 711.62	\$ 2,846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,846.48	4.00	2,846.48	
27	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	3.00	\$ 63.24	\$ 189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	177.07	2.80	177.07	
28	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	12.00	\$ 63.24	\$ 758.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO																

Anand...





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas
FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSTO DEL 2025

FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025


UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO (CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	1.00	\$ 5,159.15	\$ 5,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,159.15	1.00	5,159.15
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	2.00	\$ 1,382.95	\$ 2,765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,765.90	2.00	2,765.90
V	LIMPIEZA														
31	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	443.74	\$ 8.49	\$ 3,767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.07	5,731.34	675.07	5,731.34
VI	AGUA POTABLE														
32	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	90.00	\$ 5.17	\$ 465.30	70.70	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	365.52
33	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	28.33	\$ 79.82	\$ 2,261.30	85.80	6,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.80	6,848.56
34	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD. P.U.O.T.	M3	66.10	\$ 812.07	\$ 53,677.83	1.17	950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	950.12
35	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	63.00	\$ 58.30	\$ 3,672.90	45.96	2,679.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96	2,679.47
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 8" RD-26, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	90.00	\$ 604.48	\$ 54,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	28.58	\$ 438.16	\$ 12,522.61	19.39	8,495.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39	8,495.92
38	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$ 606.72	\$ 1,213.44	2.00	1,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,213.44
39	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO).	M3	21.00	\$ 219.95	\$ 4,618.95	27.57	6,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.57	6,064.02
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	30.00	\$ 143.33	\$ 4,299.90	0.00	0.00	27.80	3,984.57	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	3,984.57
41	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN TUBO DE 8" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE. 8" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 1,850.95	\$ 9,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apunt. Cuent. Obra





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSOTO DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025


UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292
FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO (BOTA POLIMERICO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 593.91	\$ 2,969.55	0.00	0.00	3.00	1,781.73	3.00	1,781.73	0.00	0.00	6.00	3,563.46
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALUT DE 205 MM. 8" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 1,127.28	\$ 4,509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	92.33	\$ 95.64	\$ 8,830.44	51.70	4,944.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	4,944.59
45	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	830.93	\$ 10.81	\$ 8,982.35	465.40	5,030.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.40	5,030.97
46	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA .P.U.O.T.	M3	25.20	\$ 427.16	\$ 10,764.43	19.21	8,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.21	8,205.74
47	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA PARA ZANJA CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: RANURADO CON CORTADORA DE DISCO POR AMBOS LADOS DELA ZANJA, REMOCION, CARGA DE MATERIAL AL CAMION CON MAQUINA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	15.00	\$ 168.17	\$ 2,522.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24.45	4,111.76	0.00	0.00	24.45	4,111.76
48	REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	15.00	\$ 764.00	\$ 11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII ALCANTARILLADO SANITARIO															
49	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	70.00	\$ 5.17	\$ 361.90	80.67	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67	417.06
50	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	30.56	\$ 79.82	\$ 2,439.30	103.69	8,276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.69	8,276.54
51	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	71.30	\$ 748.48	\$ 53,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	52.50	\$ 58.30	\$ 3,060.75	60.51	3,527.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.51	3,527.73
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	70.00	\$ 328.66	\$ 23,006.20	80.67	26,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67	26,513.00
54	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	23.80	\$ 438.16	\$ 10,428.21	27.64	12,110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.64	12,110.74

[Handwritten signature]

Anaull cask Av





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

LOCALIDAD: GUAYMAS

UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02


FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
55	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	21.00	\$ 219.95	\$ 4,618.95	46.85	10,304.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.85	10,304.66
56	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$ 606.72	\$ 1,213.44	3.00	1,820.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,820.16
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (NO INCLUYE EXCAVACION)	ML	30.00	\$ 223.92	\$ 6,717.60	19.65	4,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	4,400.03
58	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 1,747.69	\$ 8,738.45	5.00	8,738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8,738.45
59	FBRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.50 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 24". P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 12,857.48	\$ 25,714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. (MEDIDAS INTERIORES)A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	\$ 3,870.04	\$ 19,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11,610.12	0.00	0.00	3.00	11,610.12
61	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	65.10	\$ 95.64	\$ 6,226.16	71.16	6,805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.16	6,805.74
62	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	585.90	\$ 10.81	\$ 6,333.58	630.05	6,810.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.05	6,810.84
63	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	2.00	\$ 630.15	\$ 1,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA..P.U.O.T.	M3	22.05	\$ 427.16	\$ 9,418.88	21.98	9,388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.98	9,388.98
VII	PLACA INFORMATIVA														
65	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"x 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"x 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	\$ 3,568.71	\$ 3,568.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,568.71	0.00	0.00	1.00	3,568.71

Arana Auto au.





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSTO DEL 2025

FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025


UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO															
PFP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 6" RD-26, SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	0.00	\$ 374.30	\$ -	70.70	26,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70	26,463.01
PFP-02	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.90 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 34". P.U.O.T.	POZO	0.00	\$ 15,175.07	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,175.07	0.00	0.00	1.00	15,175.07
PFP-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 8" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,901.98	\$ -	0.00	0.00	1.00	1,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,901.98
PFP-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE Fo.Fo BRIDADO DE 8"X4" INCLUYE: MANO OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 8,076.96	\$ -	0.00	0.00	1.00	8,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,076.96
PFP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4", INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, M.O., HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 4,465.99	\$ -	0.00	0.00	2.00	8,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,931.98
PFP-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 4" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,195.30	\$ -	0.00	0.00	1.00	1,195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,195.30
PFP-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE Fo.Fo BRIDADO DE 8" X 6" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 4,687.72	\$ -	0.00	0.00	1.00	4,687.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,687.72
PFP-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE Fo.Fo BRIDADO DE 6" X 4" INCLUYE: MANO OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 5,644.39	\$ -	0.00	0.00	1.00	5,644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,644.39
PFP-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE Fo.Fo BRIDADO DE 4" X 3" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,961.52	\$ -	0.00	0.00	1.00	1,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,961.52
PFP-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 3" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,049.26	\$ -	0.00	0.00	1.00	1,049.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,049.26
PFP-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE ALTO RANGO DE 6" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 1,744.71	\$ -	0.00	0.00	2.00	3,489.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,489.42

Cuantos años...





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSOTO DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

LOCALIDAD: GUAYMAS

UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292


MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PPF-12	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X1.10 CM. MEDIDAS INTERIORES BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE	PZA	0.00	\$ 5,346.22	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	10,692.44	0.00	0.00	2.00	10,692.44
PPF-13	CONEXIÓN A LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE EN TUBO DE 6" DIAM. INCLUYE ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE 6" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION, LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 1,306.44	\$ -	0.00	0.00	6.00	7,838.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7,838.64
PPF-14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 30 Y BASE 40 X 15 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	0.00	\$ 494.52	\$ -	0.00	0.00	74.08	36,634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	74.08	36,634.04
PPF-15	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "T" INVERTIDA DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 30 Y BASE 60 X 15 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	0.00	\$ 611.56	\$ -	0.00	0.00	29.60	18,102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	18,102.18
PPF-16	CAJA PARA OPERACIONES DE VALVULA, INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS, MARCO CON TAPA STD DE 50X50 CMS. Fo.Fo., PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A.= 3/4- DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'Y=4200KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO	PZA	0.00	\$ 26,954.73	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26,954.73	0.00	0.00	1.00	26,954.73
PPF-17	MURODEBLOCK 15X20X40 ASENTADO CONMOR TEROCEMENTO ARENA 1:4 REFORZADO CONVARILLA DE 3/8" @ 40CMS. Y CELDA S COLADAS CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, SOBRE GUARNICION TIPO "T" INVERTIDA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$ 1,057.73	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18782	15,006.88	4.63218	4,899.60	18.82	19,906.48
PPF-20	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS.DE ESP. T.M.A. 1/2", CON RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @ 30 MTS Y PASA JUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DELONGITUD @ 30CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO (CONREGLA VIBRATORIA), CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 860.85	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03	19,825.38	0.00	0.00	23.03	19,825.38
PPF-21	CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-42 DIMENCIONES 0.94X5.60X0.23, CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5LTS/M2, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZONDE 600 GRS/M3 PINTURA TIPOTRÁFICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$ 7,758.23	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,758.23	0.00	7,758.23

Alvaro Ortiz Cruz





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

LOCALIDAD: GUAYMAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSOTO DEL 2025

FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025


UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

FIANZA ANTICIPO: 25A36284

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PFP-22	ESCALONES EN AREA DE BANQUETA, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE CMS, INCLUYE; RELLENO COMPACTAD CON PISON DE MANO, CIMBRA, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	LOTE	0.00	\$ 8,037.77	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8,037.77	1.00	8,037.77
PFP-23	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo. INCLUYE: MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PIEZAS ESPECIALES MAS DE 100 MM (4") HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO	KG	0.00	\$ 32.29	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.50	10,768.72	333.50	10,768.72
PFP-24	BACHEO CON CARPETA ASFALTIC ACALIENTE DE 5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: TRAZO, PERFILADO PERIMETRAL, DEMOLICION Y DELIMITACION DE CAJON CON CORTE CON DISCODIAMANTADO DE 1/4" X 2", RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RL 2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-65 A RAZON DE 0.5 LTS/M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M; LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	0.00	\$ 622.05	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PFP-25	CANCELACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EXISTENTES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	0.00	\$ 349.57	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	699.14	0.00	0.00	2.00	699.14
PFP-26	REPARACION DE TUBO DE ASBESTO DE 6" DE DIAMETRO, CON JUNTA GIUBAULT ABRAZADERA DE ALTO RANGO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 1,468.13	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,468.13	0.00	0.00	1.00	1,468.13
PFP-27	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.30 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, BROCAL Y TAPA POLIMERICA DE 34". P.U.O.T.	POZO	0.00	\$ 11,905.22	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	23,810.44	0.00	0.00	2.00	23,810.44
PFP-28	DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 9 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 126.40	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.73	6,538.67	51.73	6,538.67
PFP-29	FABRICACION DE CERCO DE HERRERIA EN AREA DE ESCALONES, INCLUYE; MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$ 33,130.91	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33,130.91	1.00	33,130.91
PFP-30	REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", CON RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 886.75	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.11	49,755.54	56.11	49,755.54
SUBTOTALES					1,163,578.02		171,507.09		270,100.00		565,300.00		156,670.93		1,163,578.02
TOTALES					1,163,578.02		171,507.09		270,100.00		565,300.00		156,670.93		1,163,578.02

César Amador





H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
 Administración Municipal 2024-2027
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
 Dirección de Obras Públicas

FINIQUITO DE OBRA

OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA.

FECHA INICIO: 25 DE AGOSOTO DEL 2025
FECHA TÉRMINO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

LOCALIDAD: GUAYMAS

UBICACIÓN: CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS

No. CONTRATO: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06

PERIODO EJECUCIÓN CONTRACTUAL: DEL 25 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025

MONTO CONTRATO (sin I.V.A.): \$1,163,578.02

FIANZA CUMPLIMIENTO: 25A36292

CONTRATISTA: IMPULSORA Y CONSTRUCTORA LA COSTA, S.A. DE C.V.

FIANZA ANTICIPO: 25A36284


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION No. 1 (UNO)		ESTIMACION No. 2 (DOS)		ESTIMACION No. 3 (TRES)		ESTIMACION No. 4 (CUATRO) Y FINIQUITO		VOLUMEN	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE


ADENDUM QUE SE REALIZA AL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. **GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-06**, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 06 CP.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE PEZ SIERRA, ENTRE AGUA MARINA Y LANGOSTA, COL. LAS DELICIAS, EN GUAYMAS, SONORA."


EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 181, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, EL CONTRATISTAS DECLARA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO QUE LAS PARTES MANIFESTAMOS QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LE I D O EL PRESENTE ADENDUM POR CADA UNO DE LOS INTERESASOS A LAS 11:30 HRS, DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y HABIÉNDOSE MANIFESTADO CONFORME SU TENOR, LO RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES, QUE EN ÉL INTERVINIERON


 C. ING. RAMIRO JOSÉ PAEZ CRUZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 C. ING. MABEL MIRANDA MURILLO
 SUPERVISOR DE OBRA


 C. ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y ECOLOGIA

