

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
<b>I</b>	<b>TERRACERIAS</b>																	
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A PAVIMENTAR INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,355.93	\$ 12.72	\$ 55,407.43		\$ -		\$ -	4,334.55	\$ 55,135.47		\$ -		\$ -	4,334.55	\$ 55,135.47	
2	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	200.00	\$ 30.79	\$ 6,158.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	
3	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 8 CMS. DE ESPESOR CON MURO DE BLOCK HASTA 1.00 MTO DE ALTURA INCLUYE: CARGA Y ACARREO HASTA 10 KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	793.35	\$ 31.46	\$ 24,958.79		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	
4	DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HASTA 10 KMS., EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	990.83	\$ 96.96	\$ 96,070.88	79.92	\$ 7,749.04	900.24	\$ 87,287.26	163.09	\$ 15,813.20		\$ -		\$ -	1,143.25	\$ 110,849.50	
5	CORTE EN CAJA DE MATERIAL EXISTENTE PARA DAR NIVEL A SUBRASANTE, INCLUYE: ACAMALLONADO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	1,088.98	\$ 30.15	\$ 32,832.75		\$ -		\$ -	1,635.04	\$ 49,296.45		\$ -		\$ -	1,635.04	\$ 49,296.45	
6	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS PARA LA FORMACION DE SUBRASANTE POR MEDIOS MECANICOS, 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, ACAMELLONADO, HUMECTADO, CONFORMADO, COMPACTADO AL 95% DE P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,355.93	\$ 12.16	\$ 52,968.11		\$ -		\$ -	3,747.66	\$ 45,571.55	339.90	\$ 4,133.18		\$ -	4,087.56	\$ 49,704.73	
7	FORMACION DE BASE HIDRAULICA POR MEDIO MECANICOS DE 15 CMS. DE ESP. AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL BASE PARCIAL TRITURADO DE BANCO, INCLUYE, ACAMELLONADO, HUMECTADO, HOMOGENIZADO, CONFORMADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (NO INCLUYE SUMINISTRO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4,355.93	\$ 21.03	\$ 91,605.21		\$ -		\$ -	3,747.66	\$ 78,813.29	339.90	\$ 7,148.09		\$ -	4,087.56	\$ 85,961.38	
8	SUMINISTRO DE BASE CON GRAVA TRITURADA AGREGADO MAXIMO 1 1/2" CON MATERIAL DE BANCO, CON EQUIVALENTE DE ARENA NO MENOR A 40%	M3	653.39	\$ 688.29	\$ 449,721.80		\$ -		\$ -	749.53	\$ 515,894.00	67.99	\$ 46,796.83		\$ -	817.52	\$ 562,690.83	
9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE 1ER. KM. P.U.O.T.	M3	1,088.98	\$ 59.95	\$ 65,284.35		\$ -		\$ -	1,430.66	\$ 85,768.07	204.33	\$ 12,249.58		\$ -	1,634.99	\$ 98,017.65	
10	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN KM. SUBSECUENTES. P.U.O.T.	M3-K	9,800.84	\$ 11.05	\$ 108,299.28		\$ -		\$ -	12,875.95	\$ 142,279.25	1,838.97	\$ 20,320.61		\$ -	14,714.92	\$ 162,599.86	

*Judy*

*O*

**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
<b>II</b>	<b>PAVIMENTO</b>																	
11	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 60 (ECI-60) A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, PETROLIZADORA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASFALTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	3,763.11	\$ 29.63	\$ 111,500.95		\$ -		\$ -	3,747.66	\$ 111,043.17	339.90	\$ 10,071.23		\$ -	4,087.56	\$ 121,114.40	
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACION	M2	3,763.11	\$ 8.29	\$ 31,196.18		\$ -		\$ -	3,747.66	\$ 31,068.10	339.90	\$ 2,817.77		\$ -	4,087.56	\$ 33,885.87	
13	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE LONGITUD @ 30 CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO ( CON REGLA VIBRATORIA ) , CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, CORTE CON MAQUINA, FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 600 GRS/M3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	3,763.11	\$ 860.23	\$ 3,237,140.12		\$ -		\$ -	3,395.67	\$ 2,921,057.20		\$ -		\$ -	3,395.67	\$ 2,921,057.20	
14	FABRICACION DE GUARNICION RECTA O CURVA TIPO "L" DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A 3/4" CON RESPALDO DE 35 Y BASE 40 X 20 CMS. DE PERALTE INCL: SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO, CIMBRA METALICA, CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS. DE LONGITUD, COLADO, VIBRADO, Y CURADO CON CURACRETO BLANCO, EXCAVACION Y/O RELLENO COMPACTADO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. PARA ALOJARSE A SI MISMA Y EN LA PARTE POSTERIOR PARA COLOCAR CIMBRA.	ML	403.87	\$ 494.63	\$ 199,766.22		\$ -		\$ -		\$ -	15.29	\$ 7,562.89		\$ -	15.29	\$ 7,562.89	
15	JUNTA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 71 CMS DE LONGITUD @ 76 CMS.INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	786.18	\$ 51.36	\$ 40,378.20		\$ -		\$ -	339.57	\$ 17,440.32	70.73	\$ 3,632.69		\$ -	410.30	\$ 21,073.01	
16	SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN LOSAS DE CONCRETO INCLUYE: ENSANCHAMIENTO DE CORTE CON CORTADORA DE DISCO, FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIOLEFINA EXTRUIDA DE 3/8" Y MASILLA SELLADORA AUTONIVELANTE CON BASE EN POLIURETANO-ALQUITRAN RESISTENTE AL ATAQUE BIOLOGICO A COMBUSTIBLES Y ACEITES (SIKAFLEX-1c-SL) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,255.70	\$ 73.49	\$ 92,281.39		\$ -		\$ -	1,991.56	\$ 146,359.74	414.92	\$ 30,492.47		\$ -	2,406.48	\$ 176,852.21	

*Juan*

*O*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

FINIQUITO DE OBRA  
 CONCENTRADO DE VOLUMENES

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
17	REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA A BASE DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" INCLUYE:ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2", HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 98.89	\$ 1,186.68		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
18	REPARACION PROVISIONAL DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC 6" SANITARIO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 361.45	\$ 4,337.40	4.00	\$ 1,445.80	1.00	\$ 361.45		\$ -		\$ -		\$ -	5.00	\$ 1,807.25
19	RENIVELACION POZO DE VISITA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO CONSIDERANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL POLIMERICO INCLUYE: DEMOLICION DE LA PARTE SUPERIOR Y LA FABRICACION DE LA TAPA A BASE DE BARROTES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 7,537.58	\$ 37,687.90		\$ -		\$ -		\$ -	6.00	\$ 45,225.48		\$ -	6.00	\$ 45,225.48
20	FABRICACION DE BANQUETA O RAMPAS, EN AREAS AFECTADAS, DE 8.0 CMS DE ESP. DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DEF'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, ACABADO SEMIPULIDO , MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, RELLENO CON MATERIAL DE CORTES, CIMBRA METALICA, DESCIMBRA, CORTE PARA JUNTA CON VOLTEADOR EN SENTIDO TRANS VERSAL @ 1.50 MTS. APROX., VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO BLANCO A RAZON DE 0.5 LTS/M2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN	M2	1,453.18	\$ 393.14	\$ 571,303.19		\$ -		\$ -		\$ -	138.79	\$ 54,563.90		\$ -	138.79	\$ 54,563.90
<b>III</b>	<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, RECUBRIMIENTO CON PINTURA</b>																
21	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA CENTRAL COLOR AMARILLO DE 4" DE ANCHO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	232.40	\$ 23.76	\$ 5,521.82		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
22	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES CON UN AREA DE 0.35 M2/ML, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	69.50	\$ 59.37	\$ 4,126.22		\$ -		\$ -		\$ -	605.59	\$ 35,953.88		\$ -	605.59	\$ 35,953.88
23	FLECHA EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE, COLOR BLANCO REFLEJANTE	PZA.	22.00	\$ 334.75	\$ 7,364.50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
24	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PARADA 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR BLANCO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	12.00	\$ 63.21	\$ 758.52		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -

*Juy*

*O*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
25	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TIPO TRANSITO EN LINEA DE PASO PEATONAL 0.40 MTS DE ANCHO, COLOR AMARILLO INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	48.00	\$ 63.21	\$ 3,034.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
<b>IV</b>	<b>SEÑALAMIENTO VERTICAL RESTRICTIVO</b>																
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	15.00	\$ 4,249.13	\$ 63,736.95		\$ -		\$ -		\$ -	3.00	\$ 12,747.39		\$ -	3.00	\$ 12,747.39
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	30.00	\$ 5,147.42	\$ 154,422.60		\$ -		\$ -		\$ -	6.00	\$ 30,884.52		\$ -	6.00	\$ 30,884.52
<b>V</b>	<b>LIMPIEZA</b>																
28	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. P.U.O.T.	M2	4,355.93	\$ 12.39	\$ 53,969.97		\$ -		\$ -		\$ -	4,355.93	\$ 53,969.97		\$ -	4,355.93	\$ 53,969.97
<b>VI</b>	<b>AGUA POTABLE</b>																
29	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	378.08	\$ 12.66	\$ 4,786.49		\$ -	378.05	\$ 4,786.11		\$ -		\$ -		\$ -	378.05	\$ 4,786.11
30	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	310.00	\$ 45.97	\$ 14,250.70		\$ -	1,073.73	\$ 49,359.36	173.14	\$ 7,959.25		\$ -		\$ -	1,246.87	\$ 57,318.61
31	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	132.86	\$ 755.55	\$ 100,382.37		\$ -	78.90	\$ 59,612.90		\$ -		\$ -		\$ -	78.90	\$ 59,612.90
32	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	305.92	\$ 66.69	\$ 20,401.80		\$ -	659.24	\$ 43,964.72	114.71	\$ 7,650.01		\$ -		\$ -	773.95	\$ 51,614.73
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 16" CLASE 10, METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	27.28	\$ 2,759.41	\$ 75,276.70		\$ -	13.04	\$ 35,982.71		\$ -		\$ -		\$ -	13.04	\$ 35,982.71
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 10" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	350.00	\$ 882.35	\$ 308,822.50		\$ -	350.00	\$ 308,822.50		\$ -		\$ -		\$ -	350.00	\$ 308,822.50
35	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	177.52	\$ 581.52	\$ 103,231.43		\$ -	378.03	\$ 219,832.01	45.03	\$ 26,185.85		\$ -		\$ -	423.06	\$ 246,017.86

*Juy*

*O*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621.657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
36	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	5.00	\$ 536.58	\$ 2,682.90		\$ -	5.00	\$ 2,682.90	6.00	\$ 3,219.48		\$ -		\$ -	11.00	\$ 5,902.38
37	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	193.92	\$ 175.07	\$ 33,949.57		\$ -	388.03	\$ 67,932.41	48.55	\$ 8,499.65		\$ -		\$ -	436.58	\$ 76,432.06
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DOMICILIARIA, A BASE DE DE POLIETILENO RD-9 STRUC PACK DE 1/2" DE DIAMETRO HASTA EL CUADRO DE MEDICION, INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA APISONADA, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	95.09	\$ 273.66	\$ 26,022.33		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
39	CONEXIÓN A LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN TUBO DE 10" D., INCLUYE: ABRAZADERA DE Fo.Fo. DE. 10" X 1/2", CODO COMBINADO, LLAVE DE INSERION', LLAVE DE BANQUETA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 1,883.69	\$ 22,604.28		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLAVE DE BANQUETA MEDIANO ( BOTA POLIMERICO ), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 841.64	\$ 10,099.68		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 400 MM (16") DE DIAMETRO BRIDADA INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 101,302.83	\$ 303,908.49		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE 18" AMPLIO RANGO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 12,680.79	\$ 12,680.79		\$ -		\$ -	1.00	\$ 12,680.79		\$ -		\$ -	1.00	\$ 12,680.79
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE 16" AMPLIO RANGO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	\$ 10,467.16	\$ 62,802.96		\$ -		\$ -	1.00	\$ 10,467.16		\$ -		\$ -	1.00	\$ 10,467.16
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Fo.Fo. BRIDADO DE 16"X10" INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 14,694.62	\$ 14,694.62		\$ -		\$ -	1.00	\$ 14,694.62		\$ -		\$ -	1.00	\$ 14,694.62
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Fo.Fo. BRIDADO DE 18"X10" INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	\$ 22,687.57	\$ 22,687.57		\$ -		\$ -	1.00	\$ 22,687.57		\$ -		\$ -	1.00	\$ 22,687.57
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBault DE 250 MM. 10" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 1,479.86	\$ 8,879.16		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -

*Ju*

*0*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**


LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBault DE 400 MM. 16" DE DIAMETRO COMPLETA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO , ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 3,336.97	\$ 6,673.94		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
48	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, EN CAJAS DE VALVULAS EXISTENTE ( SE MANTENDRAN CONTRA MARCO Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS PARA SU COLOCACION) INCLUYE: CORTE CON DISCO A DIAMANTADO, RETIRO DE ESCOMBRO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	M2	16.00	\$ 254.21	\$ 4,067.36		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSAS DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 PARA TAPA EN CAJA DE VALVULA , INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ARMADO CON VARILLA DE 3/8", COLOCACION DE CONTRAMARCO Y MARCO CMS., CIMBRA, DESCIMBRA, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	16.00	\$ 2,167.92	\$ 34,686.72		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
50	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	327.79	\$ 59.95	\$ 19,651.01		\$ -	791.08	\$ 47,425.25	98.03	\$ 5,876.90		\$ -		\$ -	889.11	\$ 53,302.15
51	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	2,950.11	\$ 11.05	\$ 32,598.72		\$ -	7,119.72	\$ 78,672.91	882.18	\$ 9,748.09		\$ -		\$ -	8,001.90	\$ 88,421.00
52	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. .P.U.O.T.	M3	111.74	\$ 688.29	\$ 76,909.52		\$ -	388.01	\$ 267,063.40	48.55	\$ 33,416.48		\$ -		\$ -	436.56	\$ 300,479.88
<b>VII</b>	<b>ALCANTARILLADO SANITARIO</b>																
53	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	405.24	\$ 12.66	\$ 5,130.34	396.00	\$ 5,013.36		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	396.00	\$ 5,013.36
54	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	364.94	\$ 45.97	\$ 16,776.29	477.85	\$ 21,966.75		\$ -	137.94	\$ 6,341.10		\$ -		\$ -	615.79	\$ 28,307.85
55	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA ), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	156.40	\$ 755.55	\$ 118,168.02		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
56	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	303.93	\$ 66.69	\$ 20,269.09	402.98	\$ 26,874.72		\$ -	98.53	\$ 6,570.97		\$ -		\$ -	501.51	\$ 33,445.69
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	405.24	\$ 398.84	\$ 161,625.92	396.00	\$ 157,940.64		\$ -	71.30	\$ 28,437.29		\$ -		\$ -	467.30	\$ 186,377.93

*Juy*

*[Signature]*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
58	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	139.40	\$ 581.52	\$ 81,063.89	148.77	\$ 86,512.72		\$ -	47.06	\$ 27,366.33		\$ -		\$ -	195.83	\$ 113,879.05
59	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. ( NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	273.54	\$ 175.07	\$ 47,888.65	120.91	\$ 21,167.71		\$ -	49.27	\$ 8,625.70		\$ -		\$ -	170.18	\$ 29,793.41
60	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTO. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	3.00	\$ 536.58	\$ 1,609.74	6.00	\$ 3,219.48		\$ -	6.00	\$ 3,219.48		\$ -		\$ -	12.00	\$ 6,438.96
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS SANITARIAS, A BASE DE TUBERIA DE 6" DE DIAM. PVC INCLUYE: TRAZO, PLANTILLA CON ARENA,RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( NO INCLUYE EXCAVACION )	ML	85.00	\$ 562.19	\$ 47,786.15	37.34	\$ 20,992.17	6.70	\$ 3,766.67		\$ -		\$ -		\$ -	44.04	\$ 24,758.84
62	CONEXIÓN A ATARJEA, INCLUYE SILLETA DE 6 X 8" COMPLETA, CODO DE P.V.C. DE 6' x 45º, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 707.91	\$ 8,494.92	6.00	\$ 4,247.46	1.00	\$ 707.91		\$ -		\$ -		\$ -	7.00	\$ 4,955.37
63	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 CM. ( MEDIDAS INTERIORES )A BASE DE LADRILLO 7X14X28 CMS. ASENTAD CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ANGULAR DE 2" X 1/8" PLANTILLA DE 08 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 3,902.66	\$ 46,831.92		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
64	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T.	M3	324.11	\$ 59.95	\$ 19,430.39	322.38	\$ 19,326.68		\$ -	108.39	\$ 6,497.98		\$ -		\$ -	430.77	\$ 25,824.66
65	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T.	K-M3	2,917.01	\$ 11.05	\$ 32,232.96	967.14	\$ 10,686.89		\$ -	975.51	\$ 10,779.39		\$ -		\$ -	1,942.65	\$ 21,466.28
66	CONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	POZO	6.00	\$ 1,635.97	\$ 9,815.82	6.00	\$ 9,815.82		\$ -	12.00	\$ 19,631.64		\$ -		\$ -	18.00	\$ 29,447.46
67	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA..P.U.O.T.	M3	109.03	\$ 688.29	\$ 75,044.26	120.91	\$ 83,221.14		\$ -	49.27	\$ 33,912.05		\$ -		\$ -	170.18	\$ 117,133.19

*Jay*

*O*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
<b>VIII</b>	<b>PLACA INFORMATIVA</b>																	
68	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45º EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 20X35 CMS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	\$ 3,717.62	\$ 3,717.62		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 3,717.62		\$ -	1.00	\$ 3,717.62	
	<b>PRECIOS FUERA DE PRESUPUESTO</b>																	
PFP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRAULICO 4" RD-26,SERIE METRICA INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML		\$ 220.94	\$ -		\$ -		\$ -	66.30	\$ 14,648.32		\$ -		\$ -	66.30	\$ 14,648.32	
PFP-02	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2"	PZA		\$ 52.47	\$ -		\$ -		\$ -	8.00	\$ 419.76		\$ -		\$ -	8.00	\$ 419.76	
PFP-03	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1" X 4 1/2"	PZA		\$ 135.42	\$ -		\$ -		\$ -	16.00	\$ 2,166.72		\$ -		\$ -	16.00	\$ 2,166.72	
PFP-04	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 1 1/8" X 5"	PZA		\$ 205.93	\$ -		\$ -		\$ -	16.00	\$ 3,294.88		\$ -		\$ -	16.00	\$ 3,294.88	
PFP-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE 10" AMPLIO RANGO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA		\$ 3,803.94	\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 7,607.88		\$ -		\$ -	2.00	\$ 7,607.88	
PFP-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE UNIVERSAL DE 4" DE DIAMETRO, EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T.	PZA		\$ 884.29	\$ -		\$ -		\$ -	12.00	\$ 10,611.48		\$ -		\$ -	12.00	\$ 10,611.48	
PFP-07	SUMINISTRO EMPAQUE NEOPRENO DE 18" DE DIAMETRO	PZA		\$ 611.90	\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 611.90		\$ -		\$ -	1.00	\$ 611.90	
PFP-08	SUMINISTRO EMPAQUE NEOPRENO DE 16" DE DIAMETRO	PZA		\$ 521.37	\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 521.37		\$ -		\$ -	1.00	\$ 521.37	
PFP-09	SUMINISTRO EMPAQUE NEOPRENO DE 10" DE DIAMETRO	PZA		\$ 214.07	\$ -		\$ -		\$ -	2.00	\$ 428.14		\$ -		\$ -	2.00	\$ 428.14	
PFP-10	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO MR-42 (A 3 DÍAS) DE 15 CMS. DE ESP. T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, JUNTA DE EXPANSION A BASE DE CELOTEX @30 MTS Y PASAJUNTAS DE ACERO DE REDONDO LISO DEL No. 5 DE 66 CMS. DE	M2		\$ 1,006.70	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	692.67	\$ 697,310.89		\$ -	692.67	\$ 697,310.89	
PFP-11	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCA DE 4" DE ANCHO EN LINEA CONTINUA Y SEPARADORA DE CARRIL INCLUYE: ESCARIFICADO DE CONCRETO,APLICACIÓN DE PRIMER, MATERIAL TERMOPLASTICO Y MICROESFERA DE VIDRIO	ML		\$ 71.56	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	540.54	\$ 38,681.04		\$ -	540.54	\$ 38,681.04	

*July*

*0*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621.657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
PFP-12	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLA DE 4" DE ANCHO EN LINEA CENTRAL DE CARRIL INCLUYE: ESCARIFICADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMER, MATERIAL TERMOPLASTICO Y MICROESFERA DE VIDRIO	ML		\$ 71.56	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	270.27	\$ 19,340.52		\$ -	270.27	\$ 19,340.52
PFP-13	SUMINISTRO, TRAZO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO PARA DELINEAR FLECHAS EN PAVIMENTO DE DIMENSIONES INDICADAS EN DETALLE : INCLUYE ESCARIFICADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMER MATERIAL TERMOPLASTICO Y MICROESFERA DE VIDRIO	PZA		\$ 626.38	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	22.00	\$ 13,780.36		\$ -	22.00	\$ 13,780.36
PFP-14	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLA DE 40 CMS DE ANCHO EN LINEA DE PASO PEATONAL INCLUYE: ESCARIFICADO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMER, MATERIAL TERMOPLASTICO Y MICROESFERA DE VIDRIO	ML		\$ 218.36	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	648.00	\$ 141,497.28		\$ -	648.00	\$ 141,497.28
<b>CONVENIO ADICIONAL</b>																	
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 MARCA VERSAMEX, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	ML	322.04	\$ 93.07	\$ 29,972.22		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	322.04	\$ 29,972.22	322.04	\$ 29,972.22
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO DE CABLE TRIPLE #12 PARA POSTERIA, INCLUYE: ALIMENTACION A ACOMEDITA GENERAL, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	ML	210.01	\$ 45.99	\$ 9,658.32		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	210.01	\$ 9,658.32	210.01	\$ 9,658.32
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO DE 9 MTS DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50 MTS PARA LAMPARA LED DE 150W Y 13,500 LUMENS, INCLUYE: LUMINARIA FORLEXA 150 W LED 127-227V 5,700K, BASE PIRAMIDAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	10.00	\$ 24,370.00	\$ 243,700.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 243,700.00	10.00	\$ 243,700.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION ANTIBANDALICO DE 4.50 MTS. PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: CABLEADO, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMICO, CENTRO DE CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 22,058.02	\$ 22,058.02		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	1.00	\$ 22,058.02	1.00	\$ 22,058.02
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	10.00	\$ 387.15	\$ 3,871.50		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	10.00	\$ 3,871.50	10.00	\$ 3,871.50

*JM*

*O*



**H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA**  
**DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
**CONCENTRADO DE VOLUMENES**

**OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 8, ENTRE AVENIDA II Y XIV DE LA COLONIA SAN VICENTE, EN GUAYMAS, SONORA"**

LOCALIDAD: GUAYMAS, SONORA  
 CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07  
 MONTO CONTRATO: \$7'621,657.08 (SIN IVA)  
 CONVENIO ADICIONAL No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SI-07-CAM-01  
 MONTO CONVENIO ADICIONAL: \$483,787.70 (SIN IVA)  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025  
 CONTRATISTA: TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE REALIZA:  
 GUAYMAS, SONORA, A 06 DE ENERO DEL 2026, A LAS 12:00 P.M.  
 (CONSTANCIA DE ENTREGA DE GARANTÍAS)  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 1388-03730-5  
 No. DE FIANZA DE CUMP. Y VICIOS OCULTOS: 1388-03731-8  
 No. DE FIANZA DE CONVENIO ADICIONAL: 1388-03731-8

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		UNICA C.A.M. Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SR-06 (ALTO) DE 71X71 CM. POR LADO(CON CEJA) DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERIA , INCLUYE: PTR DE 2"X 2" GALVANIZADO CAL. 14 CON TORNILLERIA BLANCOREFLEJANTE, ANILLO EN ROJO FILETE, SIMBOLO Y LETRAS EN ROJO.	PZA	12.00	\$ 4,249.13	\$ 50,989.56		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	12.00	\$ 50,989.56	12.00	\$ 50,989.56	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SII-06 (NOMENCLATURA) DE 91 X 20 CM. FONDO COLOR BLANCO, TRANSITO, CON RIBELETE Y LETRERO COLOR NEGRO.	PZA	24.00	\$ 5,147.42	\$ 123,538.08		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	24.00	\$ 123,538.08	24.00	\$ 123,538.08	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 8,105,444.78</b>		<b>\$ 480,180.38</b>		<b>\$ 1,278,260.47</b>		<b>\$ 4,570,318.04</b>		<b>\$ 1,292,898.19</b>		<b>\$ 483,787.70</b>		<b>\$ 8,105,444.78</b>

  
 ING. JUAN CARLOS MARTÍNEZ TAVARES  
 TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
 ING. VICTOR HUGO BORQUEZ NUÑEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA

  
 ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



**DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:** EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO **LAS PARTES MANIFIESTAN** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES