

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024 - 2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LO TRABAJOS.

I.- LUGAR, FECHA Y HORA.

SIENDO LAS 10:00 HRS., DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA CONCLUIDA; QUIENES SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA.

II.- PARTICIPANTES.

AL ACTO ASISTIERON LOS CC., EL ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA, Y EL C. ING. CORNELIO LANGURE DUARTE, SUPERVISOR DE OBRA, LA C. LUZ ALEXIA MIRANDA NUÑEZ, REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS; Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. DARREL LIZARRAGA CARMOLINGA FUNGIENDO TAMBIEN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE PROCEDE CON LA FORMALIZACIÓN DE LA RECEPCIÓN FÍSICA EN **FORMA TOTAL**, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA.

IV.- DECLARACIONES.

LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE ACTA, FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, ASIGNANDOSE A LA EMPRESA CONTRATISTA. GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. DARREL LIZARRAGA CARMOLINGA, SEGÚN CONTRATO No. GUAYMAS-25-FISMUN-SC-08, DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 1,084,171.11 (SON: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 11/100 M.N.) CON IVA, INCLUIDO, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DECLARA QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA CON LA APROBACIÓN DE RECURSOS QUE PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES



1

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
Administración Municipal 2024 - 2027
Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DADO EL BOLETIN OFICIAL No 17, SECCION II, TOMO CCXV, DE FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2025.

V.- LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y QUE SE RECIBEN ES LA SIGUIENTE:

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA. TERRACERIAS: 428.88 ML TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION; 321.66 M3 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJA DE MATERIAL "B"; 176.91 M3 EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO) ; 306.66 M2 PLANTILLA DE ARENA; 428.88 ML SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO 8"; 147.36 M3 RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO; 241.25 M3 RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95 % PROCTOR; 38.00 PZA SUM. YT COLOC. DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGAS; 8.00 PZA FABRICACION DE POZO DE VISITA; 38 PZA FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO; 3,773.52 K-M3 RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

VI.- INFORMACIÓN DE NÚMERO DE CONTRATO, DE CONVENIOS, IMPORTES EJERCIDOS Y RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES ELABORADAS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE OBRA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08, PRESUPUESTO Y NUMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA, EJERCIÉNDOSE UN IMPORTE TOTAL, INCLUYENDO EL DEL CONVENIO EN MONTO DE: \$ 1,084,171.11 (SON: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.) INCLUYE IVA PAGÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA

ANTICIPO Y No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE EJERCIDO CON IVA
ANTICIPO	24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	\$ 325,251.33
ESTIMACION 1	24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025	\$ 409,121.48
ESTIMACION 2 Y FINIQUITO	24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025	\$ 349,798.30

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS, COMO A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO (CONTRACTUAL).

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SIGUIENTE:
DÍAS NATURALES: 99 DÍAS
FECHA DE INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONFORME AL PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:

DÍAS NATURALES: 60 DÍAS
FECHA DE INICIO: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
FECHA DE TÉRMINO: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025

QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO.

VIII.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DE CONTRATO ORIGINAL NÚMERO 25A43103, EXPEDIDA POR DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. POR UN MONTO DE \$ 108,417.11 (SON: CIENTO OCHO MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS 11/100 M.N.). INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTARAN DE LA MISMA, EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALIA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA.

IX.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CAÍDA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08

MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTOS DE LOS BIENES INSTALADOS

X.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE HACE CONSTAR QUE EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

XI.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCION POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION. EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA, RECIBE DE CONFORMIDAD LA MENCIONADA OBRA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA Y SU REGLAMENTO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION A LAS **11:00 HRS. DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA:: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08

ENTREGA

EL CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:

C. ING. DARREL LIZARRAGA CARMOLINGA

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
REPRESENTADO POR:

RESIDENTE DE OBRA

C.ING. CORNELIO LANGURE DUARTE

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

C.ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA

PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

C. LUZ ALEXIA MIRANDA NUÑEZ