

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA"
LOCALIDAD: RANCHITOS CAMPESTRE, SAN CARLOS, GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08
MONTO CONTRATO: \$ 934,630.27 SIN IVA
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 **HORA:** 11:00 HRS
LUGAR: GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION : 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A43099
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 25A43103

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
I	ALCANTARILLADO SANITARIO										
1	TRAZO PARA INDICAR EXCAVACION. P.U.O.T.	ML	408.88	\$21.78	8,905.41	428.88	9,341.01	0.00	0.00	428.88	9,341.01
2	EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, EN CUALQUIER ZONA DE 0 A 6 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO DE EXCAVACION. P.U.O.T.	M3	460.76	\$70.02	32,262.42	321.66	22,522.63	0.00	0.00	321.66	22,522.63
3	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECANICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA), PARA ZANJA, EN MATERIAL "C" INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCION A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2 MTS. DE PROFUNDIDAD.P.U.O.T	M3	169.87	\$710.80	120,743.60	176.91	125,747.63	0.00	0.00	176.91	125,747.63
4	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HTA. Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	306.66	\$65.49	20,083.16	306.66	20,083.16	0.00	0.00	306.66	20,083.16
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO 8" SERIE 20, INCLUYE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	ML	408.88	\$368.86	150,819.48	428.88	158,196.68	0.00	0.00	428.88	158,196.68
6	RELLENO CON ARENA A LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	140.65	\$362.09	50,927.96	147.36	53,357.58	0.00	0.00	147.36	53,357.58
7	RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 95% PROCTOR. CON MATERIAL DE EXCAVACION Y/O DE BANCO INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	275.99	\$187.12	51,643.25	241.25	45,142.70	0.00	0.00	241.25	45,142.70
8	SONDEO A MANO EN MATERIAL BC HASTA 1.00 MTQ. DE PROFUNDIDAD Y 6 MTS DE LONG. PARA LOCALIZACION DE TUBERIA EXISTENTE. P.U.O.T	PZA.	1.00	\$938.26	938.26	1.00	938.26	2.00	1,876.52	3.00	2,814.78
9	SUM. Y COLOC.DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE DESCARGA SAN.INC.TRAZO, AFINE, CODO Y SILLETA PVC DE 6X8 COMPLETA, CONEXION A REGISTROS, RELLENO CON ARENA 30 CM.A LOMO DE TUBO,PLANTILLA DE ARENA 10 CM.RELLENO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LONG.HASTA 6 MTS. (NO INCLUYE EXCAVACION). P.U.O.T.	PZA	38.00	\$739.28	28,092.64	0.00	0.00	38.00	28,092.64	38.00	28,092.64
10	SUM. Y COLOC.DE TUBO PVC SAN.S-20 DE 6" PARA DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	257.45	\$408.11	105,067.92	0.00	0.00	262.81880	107,258.98	262.82	107,258.98
11	FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE 1.500 MTS DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 1.20 MTS Y 0.60 MTS DE DIAMETRO SUPERIOR, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y	PZA	8.00	\$10,869.20	86,953.60	0.00	0.00	8.00	86,953.60	8.00	86,953.60
12	FABRICACION DE REGISTRO SANITARIO DE 60X40X70 A BASE DE LADRILLO 7X14X28CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 Y APLANADO FLOTEADO, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, BROCAL	PZA	38.00	\$2,902.43	110,292.34	0.00	0.00	38.00	110,292.34	38.00	110,292.34

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
FINIQUITO DE OBRA

CONCENTRADO DE VOLÚMENES

OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR RANCHITOS CAMPESTRE DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, EN GUAYMAS, SONORA"
LOCALIDAD: RANCHITOS CAMPESTRE, SAN CARLOS, GUAYMAS, SONORA.
CONTRATO No.: GUAYMAS-25-FAISMUN-SC-08
MONTO CONTRATO: \$ 934,630.27 SIN IVA
CONTRATISTA: GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 **HORA:** 11:00 HRS
LUGAR: GUAYMAS, SONORA
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL: 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION : 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025
No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 25A43099
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS: 25A43103

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 Y FINIQUITO		VOLUMEN	IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	ACUMULADO
13	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 1ER KM P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	M3	429.18	\$63.33	27,179.97	419.28	26,553.00	0.00	0.00	419.28	26,553.00
14	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES. P.U.O.T. VOLUMEN ABULTADO	K-M3	3,862.59	\$11.12	42,952.00	3773.52	41,961.54	0.00	0.00	3,773.52	41,961.54
15	CONEXION A LA RED EXISTENTE; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	0.00	\$1,118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	SUMINISTRO DE MATERIAL BASE T.M.A. 1 1/2" , PARA COMPACTAR EN ZANJA. (VOLUMEN ABULTADO). P.U.O.T.	M3	146.06	\$645.91	94,341.61	0.00	0.00	143.80540	92,885.35	143.81	92,885.35
17	PLACA INFORMATIVA DE LA OBRA GRABADA EN LAMINA CALIBRE 16 DE 8 1/2"X 11" SOLDADA A 45° EN POSTE DE PERFIL CUADRADO 2"X 2" CALIBRE 14 GALVANIZADO DE 0.90 MTS. DE ALTURA AHOGADO 30 CMS. EN CIMENTACION DE CONCRETO F'C= 100	PZA	1.00	\$3,426.65	3,426.65	0.00	0.00	1.00	3,426.65	1.00	3,426.65
	SUMA				934,630.27		503,844.20		430,786.08		934,630.27
	TOTAL				934,630.27		503,844.20		430,786.08		934,630.27

ADENDUM FINIQUITO

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: EXTIENDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

LAS PARTES MANIFIESTAN DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DARÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS FACTIBLES CORRESPONDIENTES

GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.


ING. DARREL LIZARRAGA CARMOLINGA
 REPRESENTANTE LEGAL


ING. CORNELIO LANGURE DUARTE
 SUPERVISOR DE OBRA


ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

